

## 再 評 価 調 査 書

I 事業概要						
事業名	農業農村整備事業（水環境整備事業）					
地区名	あいちようすいみよし 愛知用水三好2期地区					
事業箇所	みよし市福谷町外 うきがいちよう					
事業のあらまし	<p>本地区は、みよし市内の愛知用水の幹線水路の上部に管理用道路やせせらぎ水路等の施設を整備するものである。</p> <p>愛知用水は、犬山市から南知多町までの広汎な農地約 15,000ha を潤す全国有数の農業用水である。みよし市においても、愛知用水路から供給される農業用水によって、約 700ha の田畑、樹園地の営農が支えられ、ブドウや梨などの特産品が生産されている。</p> <p>また、みよし市管内では、幹線用水路のほか三好池や保田ヶ池などの水源施設が点在し、愛知用水が育む水辺は通水以来、広く市民に親しまれてきた。</p> <p>こうした愛知用水への親しみが根付いている当地域にあって、2006 年度に完成した愛知用水二期事業によって愛知用水三好支線が開水路から管水路に改築されたことから、その上部を利用して親水性を有する遊歩道等の整備を望む声が高まった。</p> <p>一方、管水路の上部は、雑草の繁茂やゴミ投棄などが生じ、維持管理費の増大や周辺環境の悪化等をまねき、その対策も必要となっていた。</p> <p>これらを踏まえ、本事業により愛知用水三好支線の上部を活用したせせらぎ水路や管理用道路を整備することとし、維持管理費の節減や周辺環境の改善を図ると共に、愛知用水の水を利用した親水空間の創出を通じて住民に潤いと憩いの場を提供し、農業水利施設への関心・理解の促進ならびに豊かで潤いのある快適な生活環境を創造することを目的として、2013 年度から水環境整備事業を実施し、2024 年度に完了する予定である。</p>					
事業目標	<p>【達成（主要）目標】</p> <p>農業水利施設及び農村環境の保全を図り、豊かで潤いのある生活環境を提供する。</p>					
計画変更の推移		事前評価時 (2012)	再評価時(1回目) (2017)	再評価時(2回目) (2022)	変動要因の分析	
	事業期間	2013～2017	2013～2024	2013～2025	他事業との調整	
	事業費（億円）	4.6	5.4	5.8		
	経費内訳	工事費	4.3	5.1	5.5	労務資材費の増 (2016 年度→2022 年度)
		用補費	-	-	-	
その他		0.3	0.3	0.3		
事業内容	親水景観保全施設 1 式 ・せせらぎ水路等 利用保全施設 1 式 ・遊歩道 1,850m 等	親水景観保全施設 1 式 ・せせらぎ水路等 利用保全施設 1 式 ・遊歩道 1,850m 等	親水景観保全施設 1 式 ・せせらぎ水路等 利用保全施設 1 式 ・遊歩道 1,850m 等			

II 評価																																																																																																																																													
①事業の必要性の変化	<p>1) 必要性の変化</p> <p><b>【事前評価時の状況】</b> 愛知用水への親しみが根付いている当地域にあって、親水性を有する遊歩道等の整備に対する地元の要請に応えるとともに、管水路上部の維持管理対策を図り、豊かで潤いのある快適な生活環境を創造し、農業水利施設への関心・理解を深めることが必要である。</p> <p><b>【再評価時の状況】</b> 計画施設は依然として住民から求められており、周辺環境に大きな変化は見られず、整備の必要性は事業採択時とほぼ同程度と考えられる。</p> <p><b>【変動要因の分析】</b> 周辺環境にほとんど変化がなく、事業の必要性について変化はない。</p>																																																																																																																																												
	<p>判定</p> <p><b>B</b></p> <p>A： 事業着手時に比べ必要性が増大している。 B： 事業着手時に比べ必要性にほとんど変化がない。 C： 事業着手時に比べ必要性が著しく低下している。 ※事業着手時と比較することが適当ではないと判断される場合は、「事業着手時」を「前回評価時」に置き換えることができる。</p> <p><b>【理由】</b> 今後、阻害要因もなく計画通りの完成が見込まれるため。</p>																																																																																																																																												
②事業の進捗状況及び見込み	<p>1) 進捗状況</p> <p><b>【事業計画及び実績】</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>2013</th> <th>～</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">工種 区分</td> <td>調査設計</td> <td>←→</td> <td></td> <td></td> <td>←→</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>工事</td> <td></td> </tr> <tr> <td>親水景観保全施設</td> <td>←→</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>←→</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>利用保全施設</td> <td>←→</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>←→</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">事業費 (億円)</td> <td>前回計画</td> <td colspan="2">2.2</td> <td colspan="2">1.0</td> <td colspan="2">2.2</td> <td colspan="2">5.4</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td colspan="2">2.2</td> <td colspan="2">0.9</td> <td colspan="2">3.1</td> <td colspan="2">5.8</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>今回計画</td> <td colspan="2">2.2</td> <td colspan="2">0.9</td> <td colspan="2">2.7</td> <td colspan="2">5.8</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>【進捗率】</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">これまでの計画に対する達成状況</th> <th colspan="2">全体進捗状況</th> </tr> <tr> <th>計画【①】</th> <th>実績【②】</th> <th>達成状況(%)【②÷①】</th> <th>計画【③】</th> <th>進捗状況(%)【②÷③】</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事業量(km)</td> <td>1.9</td> <td>0.6</td> <td>31.6%</td> <td>1.9</td> <td>31.6%</td> </tr> <tr> <td>事業費(億円)</td> <td>5.4</td> <td>3.1</td> <td>57.4%</td> <td>5.8</td> <td>53.4%</td> </tr> <tr> <td>  工事費</td> <td>5.1</td> <td>3.0</td> <td>58.8%</td> <td>5.5</td> <td>54.5%</td> </tr> <tr> <td>  用地補償費</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>  その他</td> <td>0.3</td> <td>0.1</td> <td>33.3%</td> <td>0.3</td> <td>33.3%</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>【施工済みの内容】</b> ・管理用道路 0.6km</p>			2013	～	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	合計	工種 区分	調査設計	←→			←→								工事												親水景観保全施設	←→						←→					利用保全施設	←→						←→					事業費 (億円)	前回計画	2.2		1.0		2.2		5.4					実績	2.2		0.9		3.1		5.8					今回計画	2.2		0.9		2.7		5.8						これまでの計画に対する達成状況			全体進捗状況		計画【①】	実績【②】	達成状況(%)【②÷①】	計画【③】	進捗状況(%)【②÷③】	事業量(km)	1.9	0.6	31.6%	1.9	31.6%	事業費(億円)	5.4	3.1	57.4%	5.8	53.4%	工事費	5.1	3.0	58.8%	5.5	54.5%	用地補償費	-	-	-	-	-	その他	0.3	0.1	33.3%	0.3	33.3%
			2013	～	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	合計																																																																																																																																
工種 区分	調査設計	←→			←→																																																																																																																																								
	工事																																																																																																																																												
	親水景観保全施設	←→						←→																																																																																																																																					
	利用保全施設	←→						←→																																																																																																																																					
事業費 (億円)	前回計画	2.2		1.0		2.2		5.4																																																																																																																																					
	実績	2.2		0.9		3.1		5.8																																																																																																																																					
	今回計画	2.2		0.9		2.7		5.8																																																																																																																																					
	これまでの計画に対する達成状況			全体進捗状況																																																																																																																																									
	計画【①】	実績【②】	達成状況(%)【②÷①】	計画【③】	進捗状況(%)【②÷③】																																																																																																																																								
事業量(km)	1.9	0.6	31.6%	1.9	31.6%																																																																																																																																								
事業費(億円)	5.4	3.1	57.4%	5.8	53.4%																																																																																																																																								
工事費	5.1	3.0	58.8%	5.5	54.5%																																																																																																																																								
用地補償費	-	-	-	-	-																																																																																																																																								
その他	0.3	0.1	33.3%	0.3	33.3%																																																																																																																																								
2) 未着手又は長期化の理由	<p>本地区は、三好支線の改修後に工事を行うが、先行工事に遅延が生じたため、事業期間を1年延長した。</p>																																																																																																																																												

3) 今後の事業進捗の見込み	<p>【阻害要因】 三好支線の改修工事が2017年度から事業化され、2022年度に完了予定であり、改修工事が完了すれば、阻害要因は特にはない。</p> <p>【今後の見込み】 三好支線改修工事完了後速やかな事業進捗を図り、予定工期内の完了を目指す。</p>	
判定	B	<p>A：これまで事業は順調であり、引き続き計画通り確実な完成が見込まれる。 B：次のいずれか（該当する項目に「○印」を付ける）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・これまで事業は順調である。今後は多少の阻害要因が見込まれるものの、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。</li> <li>○これまで事業が長期化していたが、事業期間を延長したことにより、今後は阻害要因がなく、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。</li> <li>・これまでの事業長期化により、事業期間を延長した。今後も多少の阻害要因が見込まれるが、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。</li> </ul> <p>C：阻害要因の解決が困難で、現時点では、事業進捗の目処がたたない。</p>
		<p>【理由】 愛知用水三好支線の改修工事が2017年度から事業化され、2022年度に完了予定であることから、今後はほぼ計画どおりの完成が見込まれるため。</p>
III 対応方針		
継続	<p>中止：上記①～③の評価で一つでもC判定があるもの。 継続：上記以外のもの。</p>	
IV 事後評価実施の有無と主な評価内容		
<p>■対象（事業完了後5年目） □対象外</p> <p>【事業完了後5年を越えて実施する理由・対象外の理由】 —</p> <p>【主な評価内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設の維持管理状況</li> <li>・施設の利用状況</li> </ul>		