

## 再評価調書(案)

I 事業概要					
事業名	街路事業（連続立体交差事業）				
地区名	都市高速鉄道名古屋鉄道名古屋本線等				
事業箇所	名古屋鉄道名古屋本線：刈谷市一ツ木町～知立市内幸町 名古屋鉄道三河線（豊田方面）：知立市池端～牛田町 名古屋鉄道三河線（碧南方面）：知立市池端～東上重原				
事業のあらまし	<p>知立駅周辺は、東西に走る名古屋鉄道名古屋本線、南北に走る名古屋鉄道三河線が結節し、鉄道による影響を大きく受けながら発展してきた知立市の中心市街地である。</p> <p>しかし、自動車交通量の増加に伴い、主要な踏切では慢性的な渋滞が発生している。</p> <p>また、列車本数の増加により、踏切遮断時間が極めて長くなり、無理な横断による踏切事故も起きているうえ、鉄道により市街地が分断され、まちの一体化が阻害されている。</p> <p>これらの課題を解決するため、「都市交通の円滑化」、「踏切事故の解消」を図るとともに、土地区画整理事業等周辺の市街地整備と併せ都市機能の強化を図り、知立市の中心市街地としてふさわしい「魅力あるまちづくり」を進めるために鉄道の高架化を行うものである。</p>				
事業目標	<p>【達成（主要）目標】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①都市交通の円滑化、②踏切事故の解消</li> </ul> <p>【副次目標】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>③都市機能の強化、市街地分断の解消</li> </ul>				
計画変更の推移		事業採択時 (2000)	再評価時 (2006)	再評価時 (2回目) (2011)	
	事業期間	2000～2014 年度	2000～2014 年度	2000～2023 年度	
	事業費（億円）	421.0	421.0	519.6	
	経費内訳	工事費	332.6	332.6	412.3
	用補費	59.2	59.2	69.1	
	その他	29.2	29.2	38.2	
	事業内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・名古屋鉄道名古屋本線 延長 1.6km 高架化</li> <li>・名古屋鉄道三河線 延長 2.7km 高架化</li> <li>・2014 年度事業完了予定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・名古屋鉄道名古屋本線 延長 1.6km 高架化</li> <li>・名古屋鉄道三河線 延長 2.7km 高架化</li> <li>・2014 年度事業完了予定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・名古屋鉄道名古屋本線 延長 1.6km 高架化</li> <li>・名古屋鉄道三河線 延長 2.7km 高架化</li> <li>・2023 年度事業完了予定</li> </ul>	
		再評価時 (3回目) (2016)	再評価時 (4回目) (2021)	変動要因の分析	
	事業期間	2000～2023 年度	2000～2028 年度	・工事工程の再精査※1	
	事業費（億円）	511.3	663.5	・工事費として主に物価上昇等※2 (2009 年度単価⇒2021 年度単価) で約 111 億円増	
	経費内訳	工事費	405.0	・用補費として主に調査結果による用地補償の追加、補償工法の変更で約 25 億円増	
	用補費	68.5	93.6	・その他として主に事業損失家屋調査等の測量試験の追加及び事務費で約 16 億円増	
	その他	37.8	53.4		
	事業内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・名古屋鉄道名古屋本線 延長 1.6km 高架化</li> <li>・名古屋鉄道三河線 延長 3.4km 高架化</li> <li>・2023 年度事業完了予定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・名古屋鉄道名古屋本線 延長 1.6km 高架化</li> <li>・名古屋鉄道三河線 延長 3.4km 高架化</li> <li>・2028 年度事業完了予定</li> </ul>	※1 名古屋本線起点部(大型補償物件近接箇所)における施工方法の検討及び施工に時間を要した(約 3 年) 狹いスペースでの 3 階建ての知立駅部施工に時間を要する見込み(約 2 年) ※2 2009 年度から公共工事設計労務単価が約 1.5 倍、構造物の大部分を占めるコンクリート資材単価が約 1.4 倍に上昇	

## II 評価

① 事業の必要性の変化	<p><b>1) 必要性の変化</b></p> <p><b>【事業採択時の状況】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・愛知県では、「衣浦東部都市計画市街化区域及び市街化調整区域変更計画書」(1990~2010)において、土地の合理的かつ健全な高度利用を促進するとともに、公共施設の整備を図る地区として知立駅周辺が位置づけられており、根幹的交通施設等の整備方針において、既設の平面鉄道を連続立体交差化することにより、市街地の一体化を行うとともに、交通安全と円滑化を図ることとしている。</li> <li>・知立市では、「知立市都市計画マスターplan」(1996~2006)において、知立駅周辺の中心市街地は、「都市的機能整備ゾーン」として位置づけられており、文化・商業施設等の都市的機能を集約した地域として、連続立体交差事業及び土地区画整理事業を推進することとしている。</li> <li>・このような位置付けの下、当地域は、次のような踏切遮断状況、踏切渋滞状況を解決するため、都市交通の円滑化、踏切事故の解消に合わせた中心市街地の都市機能の強化等、都市基盤の形成が重要な課題となっている。</li> <li>・踏切遮断状況：知立駅東側隣接踏切遮断時間※3 約 45 分/60 分 [2001. 2. 6 朝 9 時台]</li> <li>・踏切渋滞状況：最大渋滞長約 720m [2001. 2. 6 朝 7~9 時 県道安城知立線&lt;知立 4 号踏切&gt;]</li> </ul> <p><b>【再評価時（1回目）の状況】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・踏切遮断状況：知立駅東側隣接踏切遮断時間※3 約 47 分/60 分 [2003. 10. 6 朝 7 時台]</li> <li>・踏切渋滞状況：最大渋滞長約 430m [2006. 2. 21 朝 7 時台 県道安城知立線&lt;知立 4 号踏切&gt;]</li> </ul> <p><b>【再評価時（2回目）の状況】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・2007年3月「知立市都市計画マスターplan」(2007~2021) の改定。連続立体交差事業の位置付けに変化なし。</li> <li>・2011年9月「西三河都市計画区域マスターplan」(2010~2030) の策定。連続立体交差事業は、道路の渋滞を解消し道路と鉄道の機能を強化するとともに一的な市街地を形成するため必要と示されている。</li> <li>・踏切遮断状況：知立駅東側隣接踏切遮断時間※3 約 47 分/60 分 [2011. 10. 6 朝 8 時台]</li> <li>・踏切渋滞状況：最大渋滞長約 290m [2011. 10. 6 朝 7 時台 県道安城知立線&lt;知立 4 号踏切&gt;]</li> </ul> <p><b>【再評価時（3回目）の状況】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・踏切遮断状況：知立駅東側隣接踏切遮断時間※3 約 47 分/60 分 [2016. 5. 12 朝 8 時台]</li> <li>・踏切渋滞状況：最大渋滞長約 220m [2016. 5. 12 朝 7 時台 県道安城知立線&lt;知立 4 号踏切&gt;]</li> </ul> <p><b>【再評価時（4回目）の状況】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・2019年3月「西三河都市計画区域マスターplan」の改定。連続立体交差事業は、踏切遮断による道路の渋滞を解消し道路と鉄道の機能を強化するとともに、鉄道により分断された地域が一体となり魅力あるまちづくりを推進するため必要と示されている。</li> <li>・2020年4月「知立市都市計画マスターplan」(2020年度~2031年度) の改定。連続立体交差事業の位置付けに変化なし。</li> <li>・踏切遮断状況：知立駅東側隣接踏切遮断時間※3 約 52 分/60 分 [2019. 10. 31 朝 8 時台]</li> <li>・踏切渋滞状況：最大渋滞長約 120m [2019. 10. 31 夜 7 時台 県道安城知立線&lt;知立 4 号踏切&gt;]</li> </ul> <p><b>【変動要因の分析】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・踏切遮断状況：再評価時（3回目）から比べると微増であり、依然として開かずの踏切※4の基準値超過が認められる。</li> <li>・踏切渋滞状況：知立 4 号踏切の渋滞は約 120m に減少したものの、交通渋滞は依然として発生している。</li> </ul> <p>※3 連続した踏切(牛田 6 号と知立 1 号)のいずれかが遮断している時間(ピーケ時)を示す。</p> <p>※4 ピーク 1 時間当たり 40 分以上遮断している踏切</p>

	判定	B	A : 事業着手時に比べ必要性が増大している。 B : 事業着手時に比べ必要性にほとんど変化がない。 C : 事業着手時に比べ必要性が著しく低下している。																																																																																																																																																																																																																		
			<b>【理由】</b> 前回評価時に比べ、踏切の遮断時間は微増であり、交通渋滞は依然として発生していることから、この解消に向けた鉄道高架化の必要性が依然として高いため。																																																																																																																																																																																																																		
②事業の進捗状況及び見込み	1) 進捗状況	【事業計画及び実績】	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>2000</th><th>2001～2005</th><th>2006～2010</th><th>2011</th><th>2012</th><th>2013</th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>調査・設計</td><td>←</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>→</td><td></td> </tr> <tr> <td>用地補償</td><td>←</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>→</td><td></td> </tr> <tr> <td>工事</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>→</td><td></td> </tr> <tr> <td>・仮線工事</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>←</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>→</td><td>仮線撤去・新工事</td> </tr> <tr> <td>・本線工事</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>←</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>→</td><td></td> </tr> <tr> <td>事業費(億円)</td><td>前回計画</td><td>5.7</td><td>29.1</td><td>44.3</td><td></td><td></td><td></td><td>89.2</td><td></td><td></td><td></td><td>230.0</td><td></td><td>113.0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>511.3</td><td></td> </tr> <tr> <td>実績</td><td>5.7</td><td>29.1</td><td>44.3</td><td></td><td></td><td></td><td>88.9</td><td></td><td></td><td></td><td>182.5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>350.5</td><td></td> </tr> <tr> <td>今回計画</td><td>5.7</td><td>29.1</td><td>44.3</td><td></td><td></td><td></td><td>88.9</td><td></td><td></td><td></td><td>182.5</td><td></td><td></td><td></td><td>189.6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123.5</td><td>663.5</td><td></td> </tr> </tbody> </table>		2000	2001～2005	2006～2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	計	調査・設計	←																				→		用地補償	←																				→		工事																					→		・仮線工事									←												→	仮線撤去・新工事	・本線工事										←											→		事業費(億円)	前回計画	5.7	29.1	44.3				89.2				230.0		113.0								511.3		実績	5.7	29.1	44.3				88.9				182.5											350.5		今回計画	5.7	29.1	44.3				88.9				182.5				189.6						123.5	663.5	
	2000	2001～2005	2006～2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	計																																																																																																																																																																																															
調査・設計	←																				→																																																																																																																																																																																																
用地補償	←																				→																																																																																																																																																																																																
工事																					→																																																																																																																																																																																																
・仮線工事									←												→	仮線撤去・新工事																																																																																																																																																																																															
・本線工事										←											→																																																																																																																																																																																																
事業費(億円)	前回計画	5.7	29.1	44.3				89.2				230.0		113.0								511.3																																																																																																																																																																																															
実績	5.7	29.1	44.3				88.9				182.5											350.5																																																																																																																																																																																															
今回計画	5.7	29.1	44.3				88.9				182.5				189.6						123.5	663.5																																																																																																																																																																																															
	2) 未着手又は長期化の理由	【進捗率】	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th><th colspan="3">これまでの計画に対する達成状況</th><th colspan="2">全体進捗状況</th></tr> <tr> <th>計画 【①】</th><th>実績 【②】</th><th>達成率(%) 【②÷①】</th><th>計画 【③】</th><th>進捗率(%) 【②÷③】</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>延長(km)</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>4.98</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>事業費(億円)</td><td>398.3</td><td>350.5</td><td>88%</td><td>663.5</td><td>53%</td></tr> <tr> <td>工事費</td><td>305.5</td><td>250.5</td><td>82%</td><td>516.5</td><td>48%</td></tr> <tr> <td>用補費</td><td>79.8</td><td>85.9</td><td>108%</td><td>93.6</td><td>92%</td></tr> <tr> <td>その他</td><td>13.0</td><td>14.0</td><td>108%</td><td>53.4</td><td>26%</td></tr> </tbody> </table>		これまでの計画に対する達成状況			全体進捗状況		計画 【①】	実績 【②】	達成率(%) 【②÷①】	計画 【③】	進捗率(%) 【②÷③】	延長(km)	0.00	0.00	0.00	4.98	0%	事業費(億円)	398.3	350.5	88%	663.5	53%	工事費	305.5	250.5	82%	516.5	48%	用補費	79.8	85.9	108%	93.6	92%	その他	13.0	14.0	108%	53.4	26%																																																																																																																																																																									
	これまでの計画に対する達成状況				全体進捗状況																																																																																																																																																																																																																
	計画 【①】	実績 【②】	達成率(%) 【②÷①】	計画 【③】	進捗率(%) 【②÷③】																																																																																																																																																																																																																
延長(km)	0.00	0.00	0.00	4.98	0%																																																																																																																																																																																																																
事業費(億円)	398.3	350.5	88%	663.5	53%																																																																																																																																																																																																																
工事費	305.5	250.5	82%	516.5	48%																																																																																																																																																																																																																
用補費	79.8	85.9	108%	93.6	92%																																																																																																																																																																																																																
その他	13.0	14.0	108%	53.4	26%																																																																																																																																																																																																																
	3) 今後の事業進捗の見込み	※用地取得について、面積ベースの用地取得率は約 96.4% 四捨五入の関係で合計が合わない場合がある。																																																																																																																																																																																																																			
		【施工済みの内容】 ・供用済み区間なし																																																																																																																																																																																																																			
		【阻害要因】 名古屋本線起点部（大型補償物件近接箇所）の施工は概ね完了しており、知立駅部施工の施工実績から、事業期間を 5 年延伸することとしており、今後の阻害要因はない。 【今後の見込み】 名古屋本線の高架本体工事には既に着手し進めており、2022 年度末には名古屋本線豊橋行きを高架切替する予定である。 また、三河線についても仮線工事の地元説明会を進めており、順次工事に着手する予定であることから、計画通りに事業を進めることが可能と考えられる。																																																																																																																																																																																																																			
	判定	B	<p>A : これまで事業は順調であり、引き続き計画通り確実な完成が見込まれる。</p> <p>B : 次のいずれか</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・これまで事業は順調である。今後は多少の阻害要因が見込まれるもの、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。</li> <li>○これまで事業が長期化していたが、事業期間を延長したことにより、今後は阻害要因がなく、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。</li> <li>・これまでの事業長期化により、事業期間を延長した。今後も多少の阻害要因が見込まれるが、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。</li> </ul> <p>C : 阻害要因の解決が困難で、現時点では、事業進捗の目処がたたない。</p>																																																																																																																																																																																																																		
		【理由】	名古屋本線起点部（大型補償物件近接箇所）における施工方法の検討及び施工に時間を要したこと、狭いスペースにおける 3 階建ての知立駅部施工に時間を要する見込みであり、事業期間を 2023 年度完了予定から 2028 年度完了予定と 5 年延伸する予定ではあるものの、名古屋本線については高架本体工事が順調に進んでおり、また三河線についても 2021 年度中に仮線工事に着手する予定であり、2028 年度の事業完了に向け、計画通り事業を進めることが可能と考えられるため。																																																																																																																																																																																																																		

③事業の効果の変化																																																																																
<p>1) 貨幣価値化可能な効果（費用対効果）分析の算定基礎となった要因変化の有無 交通量推計に用いたデータの変更、費用便益分析マニュアルの改定</p> <p><b>【貨幣価値化可能な効果（費用対効果）分析結果】</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">区分</th><th rowspan="2">事業採択時</th><th>再評価時 (1回目) (基準年:2006)</th><th>再評価時 (2回目) (基準年:2011)</th><th>再評価時 (3回目) (基準年:2016)</th><th>再評価時 (4回目) (基準年:2021)</th><th rowspan="2">備考</th></tr> <tr> <td>費用 (億円)</td><td>事業費 維持管理費</td><td>362.4 0.1</td><td>437.9 0.1</td><td>490.4 0.3</td><td>687.7 0.2</td><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"><b>合計(C)</b></td><td>362.5</td><td>438.0</td><td>490.7</td><td>687.8</td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="6" style="text-align: center;">効果 (億円)</td><td>①移動時間短縮便益 自動車</td><td>644.9</td><td>471.6</td><td>592.5</td><td>719.1</td><td></td></tr> <tr> <td>② "歩行者・自転車</td><td>5.7</td><td>6.4</td><td>6.3</td><td>6.2</td><td></td></tr> <tr> <td>③走行経費減少便益</td><td>3.1</td><td>40.8</td><td>30.5</td><td>39.5</td><td></td></tr> <tr> <td>④交通事故減少便益 交通事故減少</td><td>0.1</td><td>0.3</td><td>1.1</td><td>2.2</td><td></td></tr> <tr> <td>⑤ "踏切事故解消</td><td>0.0</td><td>6.6</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td></td></tr> <tr> <td><b>合計(B)</b></td><td>653.8</td><td>525.7</td><td>630.4</td><td>767.0</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">(参考) 算定要因 踏切除却数</td><td>10箇所</td><td>変更なし</td><td>変更なし</td><td>変更なし</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2"><b>費用対効果分析結果(B/C)</b></td><td>1.8</td><td>1.2</td><td>-</td><td>1.1</td><td></td></tr> </tbody> </table>								区分		事業採択時	再評価時 (1回目) (基準年:2006)	再評価時 (2回目) (基準年:2011)	再評価時 (3回目) (基準年:2016)	再評価時 (4回目) (基準年:2021)	備考	費用 (億円)	事業費 維持管理費	362.4 0.1	437.9 0.1	490.4 0.3	687.7 0.2		<b>合計(C)</b>		362.5	438.0	490.7	687.8		効果 (億円)	①移動時間短縮便益 自動車	644.9	471.6	592.5	719.1		② "歩行者・自転車	5.7	6.4	6.3	6.2		③走行経費減少便益	3.1	40.8	30.5	39.5		④交通事故減少便益 交通事故減少	0.1	0.3	1.1	2.2		⑤ "踏切事故解消	0.0	6.6	0.0	0.0		<b>合計(B)</b>	653.8	525.7	630.4	767.0		(参考) 算定要因 踏切除却数		10箇所	変更なし	変更なし	変更なし		<b>費用対効果分析結果(B/C)</b>		1.8	1.2	-	1.1	
区分		事業採択時	再評価時 (1回目) (基準年:2006)	再評価時 (2回目) (基準年:2011)	再評価時 (3回目) (基準年:2016)	再評価時 (4回目) (基準年:2021)	備考																																																																									
費用 (億円)	事業費 維持管理費		362.4 0.1	437.9 0.1	490.4 0.3	687.7 0.2																																																																										
<b>合計(C)</b>		362.5	438.0	490.7	687.8																																																																											
効果 (億円)	①移動時間短縮便益 自動車	644.9	471.6	592.5	719.1																																																																											
	② "歩行者・自転車	5.7	6.4	6.3	6.2																																																																											
	③走行経費減少便益	3.1	40.8	30.5	39.5																																																																											
	④交通事故減少便益 交通事故減少	0.1	0.3	1.1	2.2																																																																											
	⑤ "踏切事故解消	0.0	6.6	0.0	0.0																																																																											
	<b>合計(B)</b>	653.8	525.7	630.4	767.0																																																																											
(参考) 算定要因 踏切除却数		10箇所	変更なし	変更なし	変更なし																																																																											
<b>費用対効果分析結果(B/C)</b>		1.8	1.2	-	1.1																																																																											
<p>※金額は、社会的割引率(4%)を用いて現在の価値に換算したもの。</p> <p><b>【貨幣価値化可能な効果（費用対効果）分析手法】</b></p> <p>費用便益分析マニュアル&lt;連続立体交差事業編&gt;（平成30年2月 国土交通省 道路局、都市局）</p> <p><b>【変動要因の分析】</b></p> <p>物価上昇等に伴う事業費の増加、交通量推計ベースの更新（2005年度（平成17年度）道路交通センサスベースから2010年度（平成22年度）道路交通センサスベース）に伴う交通量の増加、費用対効果分析マニュアルの改定に伴う原単位の上昇によるもの。</p>																																																																																

2) 貨幣価値化困難効果の変化	<p><b>【事業採択時の状況】</b></p> <p>※事業採択時評価の未実施</p> <p><b>【再評価時（1回目、2回目）の状況】</b></p> <p>※貨幣価値化困難効果分析の導入前であるため未実施</p> <p><b>【再評価時（3回目）の状況】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・貨幣価値化困難な効果としては、「主要な渋滞箇所の渋滞緩和」、「集約型まちづくりの実現に寄与」、「歩行者・自転車の利便性・安全性の向上」が期待できる。</li> </ul>		

達成目標(建設部方針)	評価対象の判断	貨幣価値化可能な効果 評価基準表		
		評価項目	基礎点	得点
3 成長力	◎ (7)人の交流を支え地域を活性化する基盤整備	■ a) 主要な渋滞箇所の渋滞の緩和が期待できる ■ 渋滞対策プログラムに位置付けられた事業、または「緊急に対策の検討が必要な踏切」に係る事業に該当する	MAX3	3
		□ 環状道路の整備又は公共交通機関の利用促進(交通結節点・バス路線の渋滞緩和等)に資する事業に該当する	2	
		□ 渋滞損失時間の県内上位区間(県平均値以上)の区間ににおける渋滞緩和に資する事業に該当する	1	
		合計	3	3
4 魅力	○ (8)集約型まちづくりと良質な生活空間の創出	□ a) 集約型まちづくりの実現に寄与する ■ 市町村が作成する立地適正化計画に位置付けられた事業、または市街地開発事業などまちづくりと一体となった道路整備に該当する	MAX3	3
		□ 市街地開発事業などまちづくり周辺の道路整備など、まちづくりを支援する道路整備に該当する	2	
		□ 道路整備により、まちなみ・沿道の景観が向上する	1	
		□ b) 歩行者・自転車の利便性・安全性の向上が期待される ■ 歩行者・自転車交通の多い区間(500人/日程度)において、歩行者、自転車の利用空間の整備により、歩行者・自転車の通行の快適性・安全性の向上が期待される	MAX3	3
		□ DID区域内で歩道がない又は歩道幅員が狭小の区間ににおける歩道の整備に該当し、歩行者・自転車の通行の快適性・安全性の向上が期待される	2	
		□ その他、市街地における歩行者・自転車の利便性・安全性の向上が期待される事業に該当する	1	
		合計	6	6
		評価値	9	9
				1.00

道路・街路事業の事業評価マニュアル（2016年7月 愛知県 都市整備課・道路維持課・道路建設課）

#### 【再評価時（4回目）の状況】

- ・貨幣価値化困難な効果としては、「主要な渋滞箇所の渋滞緩和・沿線環境の改善」、「集約型まちづくりの実現に寄与」、「歩行者・自転車の利便性・安全性の向上」が期待できる。
- ・「貨幣価値化困難な効果 評価基準表」に基づき評価した評価値は1.00である。

達成目標 (社会資本整備方針)	評価対象の判断	貨幣価値化困難な効果 評価基準表		
		評価項目	基礎点	得点
1 あいちを高める	◎ (2)地域の活性化	■ a) 主要な渋滞箇所の渋滞の緩和・沿線環境の改善が期待できる ■ 地域の主要渋滞箇所の渋滞緩和に資する事業、または踏切改良促進法により指定された踏切の除却に係る事業に該当する	MAX3	3
		□ 環状道路の整備又は公共交通機関の利用促進(交通結節点・バス路線の渋滞緩和等)に資する事業に該当する	2	
		□ その他渋滞緩和に資する事業に該当する	1	
		□ b) 集約型まちづくりの実現に寄与する ■ 市町村が作成する立地適正化計画に位置付けられた事業、または市街地開発事業などまちづくりと一体となった道路整備に該当する	MAX3	3
2 あいちを守る	○ (6)交通事故対策	□ 市街地開発事業などまちづくり周辺の道路整備など、まちづくりを支援する道路整備に該当する	3	
		□ 道路整備により、まちなみ・沿道の景観が向上する	2	
		合計	6	6
		□ d) 歩行者・自転車の利便性・安全性の向上が期待される ■ 歩行者・自転車交通の多い区間(500人/日程度)において、歩行者、自転車の利用空間の整備により、歩行者・自転車の通行の快適性・安全性の向上が期待される	MAX3	3
		□ DID区域内で歩道がない又は歩道幅員が狭小の区間ににおける歩道の整備に該当し、歩行者・自転車の通行の快適性・安全性の向上が期待される	2	
		□ その他、市街地における歩行者・自転車の利便性・安全性の向上が期待される事業に該当する	1	
		合計	3	3
		評価値	9	9
				1.00

道路・街路事業の事業評価マニュアル（2021年3月 愛知県 道路維持課・道路建設課・都市整備課）

#### 【変動要因の分析】

- ・評価基準表により貨幣価値化困難な効果について検証した結果、評価値については0.6を超えており、評価値は1.00である。

判定	<b>B</b>	A : 事業着手時とほぼ同様の事業効果が発現される見通しがある。
		B : 事業着手時に比べ低下が見られるが、十分な事業効果が確保される見通しがある。 C : 事業着手時と比べ著しく低下し、現時点では事業効果が確保される見通しが立たない。

【理由】

B/Cは低下したものの、依然として1.0を超えており、貨幣価値化困難な効果の評価値についても0.6を超えていることから、事業効果の発現が期待できるため。

**III 対応方針（案）**

**継続**

中止：上記①～③の評価で一つでもC判定があるもの。

継続：上記以外のもの。

**IV 事後評価実施の有無と主な評価内容**

■対象（事業完了後5年目）  対象外

【事業完了後5年を越えて実施する理由・対象外の理由】

—

【主な評価内容】

- ・鉄道高架化（踏切除却）による渋滞の解消状況（自動車交通量、旅行速度及び渋滞長）
- ・鉄道高架化による鉄道横断者数の状況（歩行者、自転車交通量）
- ・まちづくりの状況（住宅数、店舗数、人口及び周辺都市施設等の整備状況、満足度調査）

**V 事業評価監視委員会の意見**

**VI 対応方針**