

再評価調書

I 事業概要														
事業名	砂防等事業（通常砂防事業）													
地区名	いいのがわだい 13 支川 飯野川第 13 支川													
事業箇所	とよたし ほくそぎちょう 豊田市北曾木町													
事業のあらまし	<p>飯野川第 13 支川は豊田市北曾木町に位置し、保全対象として人家 10 戸及び県道上渡合土岐線を抱える土石流危険渓流である。</p> <p>土石流による土砂災害から人命財産及び公共施設を守るため、砂防堰堤を整備し、土砂災害対策を推進する。</p>													
事業目標	<p>【達成（主要）目標】</p> <ul style="list-style-type: none"> 人家 10 戸及び県道上渡合土岐線を土砂災害から保全する。 <p>【副次目標】</p> <ul style="list-style-type: none"> なし 													
計画変更の推移		事前評価時 (2014 年度)	再評価時 (2023 年度)											
	事業期間	2015 年度～2021 年度	2015 年度～2027 年度											
	事業費（億円）	3.0	4.8											
	経費内訳	<table border="1"> <tr> <td>工事費</td><td>2.5</td> <td>3.2</td> <td>精査によるもの</td> </tr> <tr> <td>用補費</td><td>0.2</td> <td>0.4</td> <td>精査によるもの</td> </tr> <tr> <td>その他</td><td>0.3</td> <td>1.2</td> <td>精査によるもの</td> </tr> </table>	工事費	2.5	3.2	精査によるもの	用補費	0.2	0.4	精査によるもの	その他	0.3	1.2	精査によるもの
工事費	2.5	3.2	精査によるもの											
用補費	0.2	0.4	精査によるもの											
その他	0.3	1.2	精査によるもの											
事業内容	砂防堰堤工 2 基 渓流保全工 149m	砂防堰堤工 2 基 渓流保全工 149m												
II 評価														
①事業の必要性の変化	1) 必要性の変化	<p>【事前評価時の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> 保全対象を土石流から保護する必要がある。 <p>【再評価時の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> 保全対象に変化はない。 <p>【変動要因の分析】</p> <ul style="list-style-type: none"> なし 												
	判定	B	<p>A : 事業着手時に比べ必要性が増大している。</p> <p>B : 事業着手時に比べ必要性にほとんど変化がない。</p> <p>C : 事業着手時に比べ必要性が著しく低下している。</p> <p>※事業着手時と比較することが適当ではないと判断される場合は、「事業着手時」を「前回評価時」に置き換えることができる。</p>											
			<p>【理由】</p> <p>事業着手から必要性について変化はないため</p>											

② 事業の進捗状況及び見込み	1) 進捗状況	<p>【事業計画及び実績】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">工種区分</td><td>調査・設計</td><td>←</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>→</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>用地補償</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>◀</td><td></td><td></td><td>▶</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>工事</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>◀</td><td></td><td>▶</td><td></td><td></td><td></td><td>▶</td><td></td> </tr> <tr> <td>・堰堤工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>◀</td><td></td><td>▶</td><td></td><td></td><td></td><td>▶</td><td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">事業費(億円)</td><td>前回計画</td><td colspan="3">2.5</td><td colspan="3">0.5</td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td>3.0</td><td></td> </tr> <tr> <td>実績</td><td colspan="3">0.8</td><td colspan="3">0.5</td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td>1.3</td><td></td> </tr> <tr> <td>今回計画</td><td colspan="3" rowspan="3">0.8</td><td colspan="3" rowspan="3">0.5</td><td colspan="3" rowspan="3"></td><td colspan="3" rowspan="3">3.5</td><td>4.8</td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="14">【進捗率】</td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="14"> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">これまでの計画に対する達成状況</th> <th colspan="2">全体進捗率</th> </tr> <tr> <th>計画 【①】</th> <th>実績 【②】</th> <th>達成率 (%) 【② ÷ ①】</th> <th>計画 【③】</th> <th>達成率 (%) 【② ÷ ③】</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>堰堤工（基）</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>渓流保全工（m）</td> <td>149</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>149</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>事業費(億円)</td> <td>3.0</td> <td>1.3</td> <td>43</td> <td>4.8</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>工事費</td> <td>2.5</td> <td>0.0</td> <td>0</td> <td>3.2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>用補費</td> <td>0.2</td> <td>0.1</td> <td>50</td> <td>0.4</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>0.3</td> <td>1.2</td> <td>400</td> <td>1.2</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> </td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="14">【施工済みの内容】</td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="14"> <ul style="list-style-type: none"> なし </td><td></td> </tr> <tr> <td>2) 未着手又は長期化の理由</td><td colspan="14"> <ul style="list-style-type: none"> 地権者との用地交渉において同意を得ることができず、用地取得が難航している状況があるため。 </td><td></td> </tr> <tr> <td>3) 今後の事業進捗の見込み</td><td colspan="14"> <p>【阻害要因】</p> <ul style="list-style-type: none"> 用地交渉の難航 <p>【今後の見込み】</p> <ul style="list-style-type: none"> 地権者に対して継続して用地交渉を行い、同意を得た上で事業を進めしていく。 </td><td></td> </tr> <tr> <td>判定</td><td>B</td><td colspan="13"> <p>A : これまで事業は順調であり、引き続き計画通り確実な完成が見込まれる。</p> <p>B : 次のいずれか（該当する項目に「○印」を付ける）</p> <ul style="list-style-type: none"> これまで事業は順調である。今後は多少の阻害要因が見込まれるもの、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 これまで事業が長期化していたが、事業期間を延長したことにより、今後は阻害要因がなく、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 これまでの事業長期化により、事業期間を延長した。今後も多少の阻害要因が見込まれるが、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 <p>C : 阻害要因の解決が困難で、現時点では、事業進捗の目処がたたない。</p> </td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="14">【理由】</td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="14" rowspan="2">今後も、用地交渉は継続し、用地問題は解決する見込みであり、計画通りの完成が見込まれるため。</td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="16">III 対応方針</td></tr> <tr> <td colspan="2">継続</td><td colspan="14" rowspan="2">中止：上記①～③の評価で一つでもC判定があるもの。 継続：上記以外のもの。</td></tr> <tr> <td colspan="16">IV 事後評価実施の有無と主な評価内容</td></tr> </tbody></table>			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	合計	工種区分	調査・設計	←						→								用地補償						◀			▶						工事							◀		▶				▶		・堰堤工							◀		▶				▶		事業費(億円)	前回計画	2.5			0.5									3.0		実績	0.8			0.5									1.3		今回計画	0.8			0.5						3.5			4.8		【進捗率】															<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">これまでの計画に対する達成状況</th> <th colspan="2">全体進捗率</th> </tr> <tr> <th>計画 【①】</th> <th>実績 【②】</th> <th>達成率 (%) 【② ÷ ①】</th> <th>計画 【③】</th> <th>達成率 (%) 【② ÷ ③】</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>堰堤工（基）</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>渓流保全工（m）</td> <td>149</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>149</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>事業費(億円)</td> <td>3.0</td> <td>1.3</td> <td>43</td> <td>4.8</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>工事費</td> <td>2.5</td> <td>0.0</td> <td>0</td> <td>3.2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>用補費</td> <td>0.2</td> <td>0.1</td> <td>50</td> <td>0.4</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>0.3</td> <td>1.2</td> <td>400</td> <td>1.2</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>															これまでの計画に対する達成状況			全体進捗率		計画 【①】	実績 【②】	達成率 (%) 【② ÷ ①】	計画 【③】	達成率 (%) 【② ÷ ③】	堰堤工（基）	2	0	0	2	0	渓流保全工（m）	149	0	0	149	0	事業費(億円)	3.0	1.3	43	4.8	27	工事費	2.5	0.0	0	3.2	0	用補費	0.2	0.1	50	0.4	25	その他	0.3	1.2	400	1.2	100		【施工済みの内容】															<ul style="list-style-type: none"> なし 															2) 未着手又は長期化の理由	<ul style="list-style-type: none"> 地権者との用地交渉において同意を得ることができず、用地取得が難航している状況があるため。 															3) 今後の事業進捗の見込み	<p>【阻害要因】</p> <ul style="list-style-type: none"> 用地交渉の難航 <p>【今後の見込み】</p> <ul style="list-style-type: none"> 地権者に対して継続して用地交渉を行い、同意を得た上で事業を進めしていく。 															判定	B	<p>A : これまで事業は順調であり、引き続き計画通り確実な完成が見込まれる。</p> <p>B : 次のいずれか（該当する項目に「○印」を付ける）</p> <ul style="list-style-type: none"> これまで事業は順調である。今後は多少の阻害要因が見込まれるもの、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 これまで事業が長期化していたが、事業期間を延長したことにより、今後は阻害要因がなく、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 これまでの事業長期化により、事業期間を延長した。今後も多少の阻害要因が見込まれるが、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 <p>C : 阻害要因の解決が困難で、現時点では、事業進捗の目処がたたない。</p>														【理由】															今後も、用地交渉は継続し、用地問題は解決する見込みであり、計画通りの完成が見込まれるため。															III 対応方針																継続		中止：上記①～③の評価で一つでもC判定があるもの。 継続：上記以外のもの。														IV 事後評価実施の有無と主な評価内容															
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	合計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
工種区分	調査・設計	←						→																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	用地補償						◀			▶																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	工事							◀		▶				▶																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	・堰堤工							◀		▶				▶																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
事業費(億円)	前回計画	2.5			0.5									3.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	実績	0.8			0.5									1.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	今回計画	0.8			0.5						3.5			4.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	【進捗率】																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">これまでの計画に対する達成状況</th> <th colspan="2">全体進捗率</th> </tr> <tr> <th>計画 【①】</th> <th>実績 【②】</th> <th>達成率 (%) 【② ÷ ①】</th> <th>計画 【③】</th> <th>達成率 (%) 【② ÷ ③】</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>堰堤工（基）</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>渓流保全工（m）</td> <td>149</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>149</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>事業費(億円)</td> <td>3.0</td> <td>1.3</td> <td>43</td> <td>4.8</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>工事費</td> <td>2.5</td> <td>0.0</td> <td>0</td> <td>3.2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>用補費</td> <td>0.2</td> <td>0.1</td> <td>50</td> <td>0.4</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>0.3</td> <td>1.2</td> <td>400</td> <td>1.2</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>															これまでの計画に対する達成状況			全体進捗率		計画 【①】	実績 【②】	達成率 (%) 【② ÷ ①】	計画 【③】	達成率 (%) 【② ÷ ③】	堰堤工（基）	2	0	0	2	0	渓流保全工（m）	149	0	0	149	0	事業費(億円)	3.0	1.3	43	4.8	27	工事費	2.5	0.0	0	3.2	0	用補費	0.2	0.1	50	0.4	25	その他	0.3	1.2	400	1.2	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	これまでの計画に対する達成状況			全体進捗率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	計画 【①】	実績 【②】	達成率 (%) 【② ÷ ①】	計画 【③】	達成率 (%) 【② ÷ ③】																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
堰堤工（基）	2	0	0	2	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
渓流保全工（m）	149	0	0	149	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
事業費(億円)	3.0	1.3	43	4.8	27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
工事費	2.5	0.0	0	3.2	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
用補費	0.2	0.1	50	0.4	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
その他	0.3	1.2	400	1.2	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
【施工済みの内容】																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<ul style="list-style-type: none"> なし 																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
2) 未着手又は長期化の理由	<ul style="list-style-type: none"> 地権者との用地交渉において同意を得ることができず、用地取得が難航している状況があるため。 																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
3) 今後の事業進捗の見込み	<p>【阻害要因】</p> <ul style="list-style-type: none"> 用地交渉の難航 <p>【今後の見込み】</p> <ul style="list-style-type: none"> 地権者に対して継続して用地交渉を行い、同意を得た上で事業を進めしていく。 																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
判定	B	<p>A : これまで事業は順調であり、引き続き計画通り確実な完成が見込まれる。</p> <p>B : 次のいずれか（該当する項目に「○印」を付ける）</p> <ul style="list-style-type: none"> これまで事業は順調である。今後は多少の阻害要因が見込まれるもの、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 これまで事業が長期化していたが、事業期間を延長したことにより、今後は阻害要因がなく、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 これまでの事業長期化により、事業期間を延長した。今後も多少の阻害要因が見込まれるが、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 <p>C : 阻害要因の解決が困難で、現時点では、事業進捗の目処がたたない。</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
【理由】																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
今後も、用地交渉は継続し、用地問題は解決する見込みであり、計画通りの完成が見込まれるため。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
														III 対応方針																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
継続		中止：上記①～③の評価で一つでもC判定があるもの。 継続：上記以外のもの。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
IV 事後評価実施の有無と主な評価内容																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

■対象（事業完了後5年目） 対象外

【事業完了後5年を越えて実施する理由・対象外の理由】

—

【主な評価内容】

- ・砂防堰堤や保全対象の状況から事業効果を確認する。