

## 再評価調書

I 事業概要														
事業名	砂防等事業（事業間連携砂防等事業）													
地区名	ちからいしがわだい 7支川 力石川第7支川													
事業箇所	とよたしなかがねちょううちない 豊田市中金町地内													
事業のあらまし	力石川第7支川は、豊田市に位置する土石流危険渓流であり、流域の荒廃が著しく、渓床には不安定土砂が多量に堆積している。土石流が発生した場合、直下の人家15戸、国道153号に甚大な被害を及ぼす恐れがある。このことから、砂防堰堤1基を整備する全体計画を策定し、土砂災害対策を進めるものである。													
事業目標	<p>【達成（主要）目標】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・人家15戸及び国道153号等を土砂災害から保護することを目標とする。</li> </ul> <p>【副次目標】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・なし</li> </ul>													
計画変更の推移		事前評価時 (2013)	再評価時 (2019)											
	事業期間	2014～2021	2014～2022											
	事業費（億円）	3.0 億円	3.0 億円											
	経費内訳	<table border="1"> <tr> <td>工事費</td><td>2.39 億円</td><td>2.19 億円</td><td>精査によるもの</td></tr> <tr> <td>用補費</td><td>0.42 億円</td><td>0.42 億円</td><td>—</td></tr> <tr> <td>その他</td><td>0.19 億円</td><td>0.39 億円</td><td>精査によるもの</td></tr> </table>	工事費	2.39 億円	2.19 億円	精査によるもの	用補費	0.42 億円	0.42 億円	—	その他	0.19 億円	0.39 億円	精査によるもの
工事費	2.39 億円	2.19 億円	精査によるもの											
用補費	0.42 億円	0.42 億円	—											
その他	0.19 億円	0.39 億円	精査によるもの											
事業内容	砂防堰堤工 1基 渓流保全工 10m	砂防堰堤工 1基 渓流保全工 10m												
II 評価														
①事業の必要性の変化	1) 必要性の変化	<p>【事前評価時の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・保全対象を土石流から保護する必要がある。</li> </ul> <p>【再評価時の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・保全対象に変化はない。</li> </ul> <p>【変動要因の分析】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・なし</li> </ul>												
	判定	B	A : 事業着手時に比べ必要性が増大している。 B : 事業着手時に比べ必要性にほとんど変化がない。 C : 事業着手時に比べ必要性が著しく低下している。											
<p>【理由】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業着手から必要性について変化はないため。</li> </ul>														

②事業の進捗状況及び見込み	1) 進捗状況	<p><b>【事業計画及び実績】</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">工種区分</th> <th rowspan="2">調査・設計</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>合計</th> </tr> <tr> <th>◀</th> <th>▶</th> <th>◀</th> <th>▶</th> <th>◀</th> <th>▶</th> <th>◀</th> <th>▶</th> <th>◀▶</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>用地補償</td> <td></td> <td>◀</td> <td></td> <td>▶</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>工事</td> <td></td> <td></td> <td>◀</td> <td></td> <td>▶</td> <td></td> <td></td> <td>▶</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>堰堤工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>◀</td> <td></td> <td>▶</td> <td></td> <td></td> <td>▶</td> <td></td> </tr> <tr> <td>渓流保全工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>◀</td> <td>▶</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>事業費(億円)</td> <td>前回計画</td> <td colspan="3">1.5</td> <td colspan="3">1.5</td> <td colspan="2">3.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>実績</td> <td colspan="3">1.6</td> <td colspan="2">0.93</td> <td>△</td> <td>△</td> <td>△</td> <td>2.53</td> </tr> <tr> <td></td> <td>今回計画</td> <td colspan="3">1.6</td> <td colspan="3">1.4</td> <td colspan="2">3.0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>【進捗率】</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">これまでの計画に対する達成状況</th> <th colspan="2">全体進捗状況</th> </tr> <tr> <th>計画 【①】</th> <th>実績 【②】</th> <th>達成率(%) 【②÷①】</th> <th>計画 【③】</th> <th>進捗率(%) 【②÷③】</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>延長(km)</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>事業費(億円)</td> <td>1.50</td> <td>1.60</td> <td>106.7%</td> <td>3.00</td> <td>53.3%</td> </tr> <tr> <td>工事費</td> <td>0.89</td> <td>0.84</td> <td>94.4%</td> <td>2.19</td> <td>38.4%</td> </tr> <tr> <td>用補費</td> <td>0.42</td> <td>0.40</td> <td>95.2%</td> <td>0.42</td> <td>95.2%</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>0.19</td> <td>0.36</td> <td>189.5%</td> <td>0.39</td> <td>92.3%</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>【施工済みの内容】</b> なし</p>	工種区分	調査・設計	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	合計	◀	▶	◀	▶	◀	▶	◀	▶	◀▶	用地補償		◀		▶							工事			◀		▶			▶			堰堤工				◀		▶			▶		渓流保全工							◀	▶			事業費(億円)	前回計画	1.5			1.5			3.0				実績	1.6			0.93		△	△	△	2.53		今回計画	1.6			1.4			3.0				これまでの計画に対する達成状況			全体進捗状況		計画 【①】	実績 【②】	達成率(%) 【②÷①】	計画 【③】	進捗率(%) 【②÷③】	延長(km)	—	—	—	—	—	事業費(億円)	1.50	1.60	106.7%	3.00	53.3%	工事費	0.89	0.84	94.4%	2.19	38.4%	用補費	0.42	0.40	95.2%	0.42	95.2%	その他	0.19	0.36	189.5%	0.39	92.3%
工種区分	調査・設計	2014			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	合計																																																																																																																																
		◀	▶	◀	▶	◀	▶	◀	▶	◀▶																																																																																																																																		
用地補償		◀		▶																																																																																																																																								
工事			◀		▶			▶																																																																																																																																				
堰堤工				◀		▶			▶																																																																																																																																			
渓流保全工							◀	▶																																																																																																																																				
事業費(億円)	前回計画	1.5			1.5			3.0																																																																																																																																				
	実績	1.6			0.93		△	△	△	2.53																																																																																																																																		
	今回計画	1.6			1.4			3.0																																																																																																																																				
	これまでの計画に対する達成状況			全体進捗状況																																																																																																																																								
	計画 【①】	実績 【②】	達成率(%) 【②÷①】	計画 【③】	進捗率(%) 【②÷③】																																																																																																																																							
延長(km)	—	—	—	—	—																																																																																																																																							
事業費(億円)	1.50	1.60	106.7%	3.00	53.3%																																																																																																																																							
工事費	0.89	0.84	94.4%	2.19	38.4%																																																																																																																																							
用補費	0.42	0.40	95.2%	0.42	95.2%																																																																																																																																							
その他	0.19	0.36	189.5%	0.39	92.3%																																																																																																																																							
2) 未着手又は長期化の理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・計画地の地権者から施設配置等について理解が得られず、用地取得が難航したため。</li> </ul>																																																																																																																																											
3) 今後の事業進捗の見込み	<p><b>【阻害要因】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・なし</li> </ul> <p><b>【今後の見込み】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・阻害要因は解消されたため、工事着手し 2022 年には完了する見込みである。</li> </ul>																																																																																																																																											
判定	B	<p>A : これまで事業は順調であり、引き続き計画通り確実な完成が見込まれる。</p> <p>B : 次のいずれか（該当する項目に「○印」を付ける）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・これまで事業は順調である。今後は多少の阻害要因が見込まれるもの、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。</li> <li>①これまで事業が長期化していたが、事業期間を延長したことにより、今後は阻害要因がなく、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。</li> <li>・これまでの事業長期化により、事業期間を延長した。今後も多少の阻害要因が見込まれるが、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。</li> </ul> <p>C : 阻害要因の解決が困難で、現時点では、事業進捗の目処がたたない。</p>																																																																																																																																										
	<p><b>【理由】</b> 今後地元の意向に配慮して事業を進めることにより、計画通りの完成が見込まれるため。</p>																																																																																																																																											
<b>III 対応方針</b>																																																																																																																																												
<b>継続</b>		<p>中止：上記①～③の評価で一つでも C 判定があるもの。</p> <p>継続：上記以外のもの。</p>																																																																																																																																										
<b>IV 事後評価実施の有無と主な評価内容</b>																																																																																																																																												

■対象（事業完了後 5年目） 対象外

【事業完了後5年を越えて実施する理由・対象外の理由】

・該当なし

【主な評価内容】

・砂防堰堤や保全対象の状況から、事業効果を確認する。