

【里山林整備事業の実施状況】



(豊橋市)



(日進市)



(日進市)

[整備前]

[整備後]

歩道やベンチを整備

【里山林整備事業地の利活用の状況】



(豊橋市)



(田原市)

地域住民や活動団体等による継続した整備活動



里山保全実践講座の開催（日進市）



親山里山教室
の開催
（日進市）



森づくり体験会の開催（日進市）



（２）成果・波及効果

- この事業により里山林の整備が進むとともに、地域やNPOによる継続的な取組につながっている。

特に、提案型里山林整備事業の実施地では、地域や活動団体による保全や活用の取組が継続しており、延べ1万人の方が活動に参加している。

【里山林整備活動の状況】

（日、人）

区 分	H22	H23	H24	計
活動日数	56	268		324
延べ参加者数	5,232	6,079		11,311

- 里山林整備事業に関して、市町村や地区自治会等からの相談件数が増加しており、里山林に対する意識の高まりが感じられる。

【里山林整備事業関係の相談件数の推移】

（件）

区 分	H20	H21	H22	H23	H24	計
相談件数	17	27	24	28		96

3 都市緑化推進事業


都市における樹林地の保全・創出を図る事業や、民有地の緑化、美しい並木道の再生、県民参加で実施する緑化活動や都市緑化の普及啓発活動などへの支援に要する経費を市町村に交付する。

(1) 実績

- 平成23年度までの計画371件に対し、484件の事業に助成。
全体計画1,144件に対する進捗率は42%となっている。
- 美しい並木道再生事業は、平成23年度までに全体計画を上回る箇所数を実施。

【年度別実績及び進捗率】

実施数(箇所)



区分	H21	H22	H23	H24	計 (H21~H23)	全体計画 <進捗率>
計画	82	134	155	[219]	371	1,144
実績	80	162	242		484	<42.3%>

【実施箇所数 (H23 年度末時点)】

区分	全体計画 (H21~H30)	実績計	進捗率
身近な緑づくり事業 (市町村交付金事業)	60 箇所	38 箇所	63.3%
緑の街並み推進事業 (民間への間接交付事業)	460 件	208 件	45.2%
美しい並木道再生事業 (市町村交付金事業)	24 箇所	39 箇所	162.5%
県民参加緑づくり事業 (市町村交付金事業)	600 回	199 回	33.2%

【実施市町村数】

(市町村数)

区 分	H21	H22	H23	目標 (H25)	達成率
市町村数	21	32	37	51 市町村	72.5%

【実施市町村数（事業別）】

(延べ市町村数)

区 分	H21	H22	H23
身近な緑づくり事業（市町村交付金事業）	7	11	8
緑の街並み推進事業（民間への間接交付事業）	3	8	16
美しい並木道再生事業（市町村交付金事業）	8	10	11
県民参加緑づくり事業（市町村交付金事業）	14	23	28
合計	32	52	63
目標	80	80	80
達成率	40.0%	65.0%	78.8%

【実施面積及び延長】

区 分	H21	H22	H23	合計
身近な緑づくり事業（市町村交付金事業）	23,882	71,767	34,633	130,282 m ²
緑の街並み推進事業（民間への間接交付事業）	13,981	16,247	25,351	55,579 m ²
美しい並木道再生事業（市町村交付金事業）	5,050	10,617	6,759	22,426m
県民参加緑づくり事業（市町村交付金事業）	21,622	31,755	52,447	105,824 m ²

【実施植栽本数】

(本)

区 分	H21	H22	H23	合計
身近な緑づくり事業（市町村交付金事業）	29,567	24,169	15,618	69,354
緑の街並み推進事業（民間への間接交付事業）	7,624	18,667	26,348	52,639
美しい並木道再生事業（市町村交付金事業）	2,357	4,949	22,307	29,613
県民参加緑づくり事業（市町村交付金事業）	54,329	24,661	34,014	113,004
合計	93,877	72,446	98,287	264,610