

## 事後評価調書

| I 事業概要       |   |   |      |        |      |        |
|--------------|---|---|------|--------|------|--------|
| 事業名          | 漁港漁場事業（干潟・浅場造成事業）   |   |      |        |      |        |
| 地区名          | みかわわん<br>三河湾  |   |      |        |      |        |
| 事業箇所         | ちたぐんみなみちちよう ちたぐんみはまちよう にしおし がまごおりし たはらし<br>知多郡南知多町、知多郡美浜町、西尾市、蒲郡市、田原市         |   |      |        |      |        |
| 事業のあらまし      | アサリ等の魚介類の産卵繁殖、幼稚仔育成の場であるとともに優れた水質浄化能力を有する干潟・浅場の造成を進め、漁場生産力の向上及び水質・底質環境の改善を図る。 |   |      |        |      |        |
| 事業目標         | 【達成（主要）目標】<br>漁場環境を改善し、生産力を高める干潟・浅場の造成 20ha                                   |   |      |        |      |        |
| 事業費          | 事業費   | 内訳  |      |        |      |        |
|              | 4.6億円   | ■工事費 4.6億円、□用補費 億円、□その他 億円  |      |        |      |        |
| 事業期間         | 採択年度  | 2012年度  | 着工年度 | 2012年度 | 完成年度 | 2016年度 |
|              | 事業内容  |   |      |        |      |        |
| 干潟・浅場の造成     |   |   |      |        |      |        |
| II 評価        |   |   |      |        |      |        |
| ①事業目標の達成状況   | 1) 主要目標の達成状況  | 【達成状況】<br>2012年から2016年の5年間で、21.4haの漁場を造成することができた。<br>漁場造成箇所では、造成後から2022年まで約107トン/年のアサリが漁獲されており、水産物の安定供給に寄与することができた。また、同期間の干潟の造成による水質浄化機能の増加はCOD処理量の換算で56t/年に相当し、環境改善に資することができた。<br>【達成状況に対する評価】<br>事業目標を達成した。 |      |        |      |        |
|              | 2) 副次目標の達成状況  | 【達成状況】<br>設定していない<br>【達成状況に対する評価】<br>設定していない  |      |        |      |        |
| III 対応方針     |   |   |      |        |      |        |
| 今後の事後評価の必要性  | 事業目標を達成しており、今後の事後評価の必要はないと考える。  |   |      |        |      |        |
| 改善措置の必要性     | 事業目標は計画どおりに達成されており、改善措置の必要性はないと考える。   |   |      |        |      |        |
| 同種事業に反映すべき事項 | 特になし。   |   |      |        |      |        |