

## 事後評価調書

I 事業概要																																		
事業名	農業農村整備事業（農地環境整備事業）																																	
地区名	たかさくだいいち 高里第1地区																																	
事業箇所	しんしろしつくてきよおか 新城市作手清岳																																	
事業のあらまし	<p>本地区は、新城市の北西部に位置する旧作手村の中心部に広がる主傾斜 1/60 程度の水田地帯である。昭和 40 年から 43 年にかけて第一次構造改善事業により面整備が行われたが、施工後 40 年以上が経過し、用水路及び排水路は老朽化による流水阻害や能力不足を起し、日々の水管理に多大な労力を要している。また、一部農地は未整備及び排水不良のため農地の汎用化に支障をきたしている。このような状況の下、高齢化や後継者不足に伴い、将来耕作放棄地の拡大が危惧されている。</p> <p>このため、用排水路、区画整理及び暗渠排水を一体的に整備し、農作業における維持管理費の省力化を図り、農作業の放棄による農地の荒廃を防ぐことにより優良農地の保全を図ることを目的として 2012 年度から農地環境整備事業が実施され、2018 年度に完了した。</p>																																	
事業目標	<p>【達成（主要）目標】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 農業者の確保と耕作放棄地の拡大防止を図り、中山間地域の優良農地の保全に資する。</li> </ul> <p>【副次目標】</p> <p>—</p>																																	
事業費	事業費		内訳																															
	9.3 億円		■工事費 8.4 億円、■用補費 0.1 億円、■その他 0.8 億円																															
事業期間	採択年度	2012 年度	着工年度	2012 年度	完成年度	2018 年度																												
事業内容	生産区域（区画整理 1.1ha、農業用用水 8.6km、農業用排水 1.7km、暗渠排水 8.9ha） 保安全管理区域（承水路工 0.2km）																																	
II 評価																																		
①事業目標の達成状況	1) 主要目標の達成状況	<p>【達成状況】</p> <p>区画整理及びそれに伴う用排水路等の整備により、耕作放棄地の拡大防止が図られた。</p> <p>①耕作放棄地面積の縮小</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 土地の利用面積</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>実施前(2011)</th> <th>計画</th> <th>現在(2022)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水田</td> <td>35.0ha</td> <td>36.1ha</td> <td>36.1ha</td> </tr> <tr> <td>畑</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>0.2ha</td> <td>0.4ha</td> <td>0.4ha</td> </tr> <tr> <td>耕作放棄地</td> <td>1.8ha</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>保安全管理区域</td> <td>—</td> <td>0.5ha</td> <td>0.5ha</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>37.0ha</td> <td>37.0ha</td> <td>37.0ha</td> </tr> </tbody> </table> <p>【達成状況に対する評価】</p> <p>計画通り耕作放棄地の拡大防止が図られており、中山間地域の優良農地が保全されていることから事業目標は達成できた。</p>						実施前(2011)	計画	現在(2022)	水田	35.0ha	36.1ha	36.1ha	畑	—	—	—	その他	0.2ha	0.4ha	0.4ha	耕作放棄地	1.8ha	—	—	保安全管理区域	—	0.5ha	0.5ha	合計	37.0ha	37.0ha	37.0ha
		実施前(2011)	計画	現在(2022)																														
水田	35.0ha	36.1ha	36.1ha																															
畑	—	—	—																															
その他	0.2ha	0.4ha	0.4ha																															
耕作放棄地	1.8ha	—	—																															
保安全管理区域	—	0.5ha	0.5ha																															
合計	37.0ha	37.0ha	37.0ha																															
2) 副次目標の達成状況	<p>【達成状況】</p> <p>—</p> <p>【達成状況に対する評価】</p> <p>—</p>																																	

Ⅲ 対応方針	
今後の事後評価の必要性	主要目標がおおむね計画通り達成されているため、今後の事後評価は不要である。
改善措置の必要性	主要目標が概ね計画通り達成されているため、改善措置は不要である。
同種事業に反映すべき事項	標準的な事業計画、工法で施工しているため、同種事業に反映すべき事項はない。