

事後評価調書

I 事業概要																															
事業名	農業農村整備事業（経営体育成基盤整備事業）																														
地区名	津平地区																														
事業箇所	西尾市																														
事業のあらまし	<p>本地区は西尾市の南東部に位置し、二級河川矢崎川沿いに展開する平坦な水田地帯である。本地区においては、昭和50年代に農地の区画整理や用排水施設の整備が行われているが、農地の区画が小さい上、地区全域に用水を送る揚水機が老朽化により機能低下を起し、必要な水量を送水できなくなるなど営農に支障をきたしていた。</p> <p>こうした状況を改善するため、揚水機場の改修と農地の大区画化を行う経営体育成基盤整備事業を平成18年度から20年度まで実施した。</p>																														
事業目標	<p>【達成（主要）目標】</p> <p>農地の区画を1haに拡大するとともに揚水機場の更新をすることにより、大型機械の導入や担い手農家への農地利用集積を可能にして、営農の効率化や営農規模の拡大を促す。</p> <p>【副次目標】</p> <p>ない</p>																														
事業費	事業費		内訳																												
	177百万円		■工事費167百万円、□用補費 百万円、■その他10百万円																												
事業期間	採択年度	平成18年度	着工年度	平成18年度	完成年度	平成20年度																									
事業内容	<p>農業生産基盤整備</p> <p>揚水機場1箇所、区画整理 7ha</p>																														
II 評価																															
①事業目標の達成状況	1) 主要目標の達成状況	<p>【達成状況】</p> <p>大型機械の導入に対応する農地の大区画化、揚水機場の更新により、労働時間が短縮し、施設の維持管理費が軽減され、営農の効率化が図られた。</p> <p>水田区画の面積別構成割合</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区画面積</th> <th>30a</th> <th>1ha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>実施前</td> <td>100%</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>現在（＝計画）</td> <td>—</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>労働時間（本地区）（10a 当たり）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>労働時間</th> <th>実施前（H18）</th> <th>計画</th> <th>現在（H25）</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水稲</td> <td>14.8hr</td> <td>13.8hr</td> <td>9.7hr</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">（地元から聞き取り）</p> <p>施設維持管理費（揚水機場）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>実施前（H18）</th> <th>計画</th> <th>現在（H25）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4,597千円/年</td> <td>1,821千円/年</td> <td>2,004千円/年</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">（地元から聞き取り）</p>					区画面積	30a	1ha	実施前	100%	—	現在（＝計画）	—	100%	労働時間	実施前（H18）	計画	現在（H25）	備考	水稲	14.8hr	13.8hr	9.7hr		実施前（H18）	計画	現在（H25）	4,597千円/年	1,821千円/年	2,004千円/年
	区画面積	30a	1ha																												
	実施前	100%	—																												
	現在（＝計画）	—	100%																												
	労働時間	実施前（H18）	計画	現在（H25）	備考																										
	水稲	14.8hr	13.8hr	9.7hr																											
実施前（H18）	計画	現在（H25）																													
4,597千円/年	1,821千円/年	2,004千円/年																													

		<p>担い手農家への農地利用集積が計画を上回って進んだ。</p> <p>担い手等への利用集積（本地区分）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項 目</th> <th>実施前 (H18)</th> <th>計画</th> <th>現在 (H25)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>担い手利用集積</td> <td>60.8%</td> <td>68.9%</td> <td>79.9%</td> </tr> </tbody> </table> <p>(地元から聞き取り)</p> <p>【達成状況に対する評価】</p> <p>労働時間が短縮し、担い手への農地利用集積が計画を上回って進んだため、事業目標は達成できた。</p>	項 目	実施前 (H18)	計画	現在 (H25)	担い手利用集積	60.8%	68.9%	79.9%
項 目	実施前 (H18)	計画	現在 (H25)							
担い手利用集積	60.8%	68.9%	79.9%							
	2) 副次目標の達成状況	<p>【達成状況】</p> <p>なし</p> <p>【達成状況に対する評価】</p> <p>なし</p>								
Ⅲ 対応方針										
今後の事後評価の必要性	主要目標が概ね計画通り達成されているため、今後の事後評価は不要と考える。									
改善措置の必要性	主要目標が概ね計画通り達成されているため、改善措置は不要と考えている。									
同種事業に反映すべき事項	標準的な事業計画、工法で施工しているため、同種事業に反映すべき事項はないと考える。									