

砂利採取場自主点検実施結果報告書

|                                 |   |           |
|---------------------------------|---|-----------|
| 業者名                             | 点検年月日   | 年 月 日     |
|                                 | 認可番号  |           |
| 採取場所在地                          | 認可年月日   | 年 月 日     |
| 業務主任者氏名                         | (採取の期間)   | (～ 年 月 日) |
| 点検項目                            |   | 評価        |
| ＜標識等の整備状況＞                      |   |           |
| (1)法令に基づく標識は適切に設置されているか。        | <input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否                               |           |
| (2)危険標識、立入防止柵は適切に設置されているか。      | <input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否                               |           |
| (3)事業区域全域にわたり境界表示がなされているか。      | <input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否                               |           |
| ＜公害防止及び安全対策状況＞                  |   |           |
| (4)粉じん対策は適切にとられているか。            | <input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 該当なし |           |
| (5)騒音防止対策は適切にとられているか。           | <input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 該当なし |           |
| (6)水切り対策は適切にとられているか。            | <input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 該当なし |           |
| (7)公道出入口付近の汚染・破損等はないか。          | <input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 該当なし |           |
| ＜汚濁水処理状況＞                       |   |           |
| (8)沈殿池(調整池)及び排水路は計画どおり設置されているか。 | <input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 該当なし |           |
| (9)沈殿池等の構造は堅固なもので設置されているか。      | <input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 該当なし |           |
| (10)沈殿池等は処理能力があり浚渫等の管理は適切であるか。  | <input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 該当なし |           |
| ＜砂利のたい積状況＞                      |   |           |
| (11)計画どおりたい積し、適正に管理しているか。       | <input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 該当なし |           |
| ＜帳簿の備付け＞                        |   |           |
| (12)法令に従い帳簿を記載し、保管されているか。       | <input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否                               |           |

◎山砂利、陸砂利項目

|                                     |   |  |
|-------------------------------------|---|--|
| ＜掘削状況＞                              |   |  |
| (13)保安距離は計画どおり確保されているか。             | <input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否                               |  |
| (14-1)採取途中の掘削面は計画勾配の範囲内であるか。(山砂利)   | <input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否                               |  |
| (14-2)採取途中の掘削面は計画勾配の範囲内であるか。(陸砂利)   | <input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否                               |  |
| (15-1)採取途中の小段の幅は計画どおり確保されているか。(山砂利) | <input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否                               |  |
| (15-2)必要な箇所にて張等が設置されているか。(陸砂利)      | <input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否                               |  |
| (16)掘削深は計画どおりである。                   | <input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否                               |  |
| ＜表土の除去等＞                            |   |  |
| (17)表土の除去は適切に行われおり、崩壊・流出の恐れはない。     | <input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 該当なし |  |
| (18)除去したたい積表土は計画どおり適正に管理しているか。      | <input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 該当なし |  |
| ＜跡地対策状況＞                            |   |  |
| (19)掘下げ採掘終了後の埋め戻しは適切になされているか。       | <input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 該当なし |  |
| (20)終掘残壁は計画勾配の範囲内であるか。              | <input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 該当なし |  |
| (21)終掘残壁の緑化対策は計画どおりなされているか。         | <input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 該当なし |  |

◎洗浄のみ(山砂利で場内洗浄を行っている場合は点検項目に入る)

|                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| ＜洗浄施設＞                       |   |  |
| (22)洗浄水を確保するとともに水の節約に努めているか。 | <input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否 |  |
| (23)洗浄設備は、採取量に見合っているか。       | <input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否 |  |
| (24)洗浄に伴う汚濁水の排水は適切になされているか。  | <input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否 |  |
| (25)洗浄汚泥は適切に処理されているか。        | <input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否 |  |

\*認可後〇〇日以内に所管建設事務所維持管理課に点検結果報告書を提出してください。  
「否」の項目があった場合には、その具体的内容、是正計画を点検結果に添付して報告してください。  
該当の無い項目には「/」を記入する。