【橋梁年次計画（R5.04.01時点）】

管理事務所名：新城設楽建設事務所

番号	橋梁ID	橋梁名 漢字	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画										修繕計画 （△：設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分 橋単位	健全性区分 橋単位	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)			再判定実施年月	再判定区分
1	03460-0-3-2	薊橋	一般国道	151号	豊根村坂宇場字横平	2003	20	14.5	10.5	PC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○														ひび割れ注入			
2	03461-0-3-1	常盤橋	一般国道	151号	豊根村坂宇場	1995	28	30	10.5	鋼橋	2018	B	Ⅰ	○					○																		
3	03462-0-3-1	中村橋	一般国道	151号	豊根村坂宇場	1959	64	13.7	6.7	RC橋	2019	B	Ⅰ		○					○				○										断面修復		H30.8	Ⅱ
4	03462-1-3-1	中村橋側道橋	一般国道	151号	豊根村坂宇場	1979	44	19.6	1.6	鋼橋	2018	B	Ⅰ	○					○																		
5	03464-0-3-1	下中村側道橋	一般国道	151号	豊根村坂宇場	1966	57	5.9	4.7	RC橋	2019	M	Ⅱ		○					○														断面修復			
6	03465-0-3-1	落合橋	一般国道	151号	豊根村坂宇場	1982	41	7.6	9.75	ボックスカルバート	2020	C1	Ⅱ			○					○													断面修復			
7	03466-0-3-1	高曽良橋	一般国道	151号	豊根村坂宇場高橋	1976	47	29	9.75	鋼橋	2021	C1	Ⅱ				○																	断面修復		H28.7	Ⅱ
8	03467-0-3-1	二継橋	一般国道	151号	豊根村坂宇場芋久保	1977	46	39.5	9.75	鋼橋	2021	M	Ⅱ				○																	主桁補修		H29.3	Ⅰ
9	03468-0-3-1	倭橋	一般国道	151号	豊根村坂宇場猪古里洞	1971	52	10.64	9	RC橋	2021	C1	Ⅱ				○																	断面修復			
10	03469-0-3-1	境橋	一般国道	151号	豊根村坂宇場	1983	40	13.5	9.7	PC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
11	03470-0-3-1	西宇連橋	一般国道	151号	豊根村上黒川	不明	不明	2.6	10.65	ボックスカルバート	2020	C1	Ⅱ			○					○			○										ひび割れ補修		H30.8	Ⅱ
12	03471-0-3-1	塩瀬橋	一般国道	151号	豊根村上黒川	1930	93	3	9.7	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○				○															断面修復			
13	03472-0-3-1	津川橋	一般国道	151号	豊根村上黒川柿ノタモ	1960	63	28.5	6	鋼橋	2021	M	Ⅱ				○										△		○					断面修復、橋面舗装、伸縮装置	2,000		
14	03473-0-3-1	小渕橋	一般国道	151号	豊根村上黒川シットハ	1962	61	20.6	6	鋼橋	2021	C1	Ⅱ				○																				
15	03474-0-3-1	太和金桟道橋	一般国道	151号	東栄町振草古戸簾畑	1963	60	36	6	PC橋	2021	M	Ⅱ				○																				
16	03475-0-3-1	青栃橋	一般国道	151号	東栄町大字振草古戸滾土	1974	49	19.76	8.5	鋼橋	2021	C1	Ⅱ				○																				
17	03478-0-3-1	唐沢橋	一般国道	151号	東栄町三輪	1976	47	26.6	9.75	鋼橋	2022	C1	Ⅱ					○					○														
18	03479-0-3-1	桧島橋	一般国道	151号	東栄町三輪	1977	46	31	9.75	鋼橋	2022	C1	Ⅱ					○					○														
19	03480-0-3-1	おしどり橋	一般国道	151号	東栄町三輪	1978	45	30.4	9.75	PC橋	2022	C1	Ⅱ	○				○					○		△	○	○							防護柵取り替え			
20	03481-0-3-1	中奈根橋	一般国道	151号	東栄町三輪	1979	44	35.3	9.75	PC橋	2022	C1	Ⅱ	○				○					○														
21	03482-0-3-1	奈根橋	一般国道	151号	東栄町三輪	1980	43	23.7	9.75	鋼橋	2022	C1	Ⅱ	○				○					○				△							塗装塗替			
22	03483-0-3-1	河内橋	一般国道	151号	東栄町三輪	1980	43	13.54	9.75	PC橋	2019	B	Ⅰ		○				○																		
23	03484-0-3-1	東栄橋	一般国道	151号	東栄町三輪	1963	60	65.2	6	鋼橋	2022	C1	Ⅱ					○					○											防護柵取り替え			
24	03484-1-3-1	東栄側道橋	一般国道	151号	東栄町三輪	1978	45	65.2	2.5	鋼橋	2022	C1	Ⅱ					○					○														
25	03485-0-3-1	戸根橋	一般国道	151号	東栄町三輪字山ノ上田	1967	56	7.9	10.2	RC橋	2022	C2	Ⅲ					○					○						○					断面修復	1,500		
26	03486-0-3-1	戸頭露橋	一般国道	151号	東栄町三輪	1965	58	8.5	7.5	鋼橋	2022	C1	Ⅱ					○					○											断面修復			
27	03487-0-3-1	西沢橋	一般国道	151号	東栄町三輪	1961	62	3.5	7.55	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○													断面修復		H29.3	Ⅱ
28	03488-0-3-1	阿幸橋	一般国道	151号	新城市池場渡津呂	1965	58	8.75	8	RC橋	2021	M	Ⅱ				○																	断面修復			
29	03489-0-3-1	滝見橋	一般国道	151号	新城市（鳳来町）池場	1972	51	43.4	8.5	鋼橋	2021	M	Ⅱ				○					○														
30	03490-0-3-1	亀渕桟道橋	一般国道	151号	新城市（鳳来町）池場	1973	50	10.7	3.85	PC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○														PC鋼材定着部補修		H30.8	Ⅱ
31	03491-0-3-1	千歳橋	一般国道	151号	新城市川合一ツツ	1972	51	47	8.5	鋼橋	2021	C2	Ⅲ				○										△		○					断面修復、橋面舗装、伸縮装置	5,000		
32	03492-0-3-1	川合橋	一般国道	151号	新城市川合中貝津	1971	52	25.6	9.25	鋼橋	2021	B	Ⅰ				○							○										防護柵			
33	03493-0-3-1	新大橋	一般国道	151号	新城市（鳳来町）川合中貝津	1972	51	54	9.25	PC橋	2022	M	Ⅱ					○					○														
34	03494-0-3-1	鳳来橋	一般国道	151号	新城市名号	1965	58	47.2	9.3	RC橋	2021	C2	Ⅲ				○							△	△	○	○	○	○	○				耐震補強	170,000		
35	03495-0-3-1	月見橋	一般国道	151号	新城市豊岡西貝津	1969	54	23.5	8.2	鋼橋	2021	C1	Ⅱ				○																				
36	03496-0-3-1	大中橋	一般国道	151号	新城市（鳳来町）能登瀬	1959	64	6.4	10.95	RC橋	2019	S2	Ⅱ		○					○														断面修復、伸縮装置交換、橋面防水			
37	03497-0-3-1	白岩橋	一般国道	151号	新城市（鳳来町）能登瀬字白岩	1972	51	2.8	9.85	ボックスカルバート	2020		Ⅰ			○					○																
38	03498-0-3-1	愛宕桟道橋	一般国道	151号	新城市（鳳来町）井代星越	1972	51	20.65	4.6	PC橋	2022	M	Ⅱ					○					○														
39	03499-0-3-1	愛宕桟道上橋	一般国道	151号	新城市（鳳来町）井代星越	1972	51	25.4	3.9	PC橋	2022	M	Ⅱ					○					○		△	○	○							インフラ点検耐震補強			
40	03500-0-3-1	愛宕桟道下橋	一般国道	151号	新城市（鳳来町）井代	1972	51	18.7	4.55	PC橋	2022	M	Ⅱ	○				○					○		△	○	○							インフラ点検耐震補強			
41	03501-0-3-1	大野橋	一般国道	151号	新城市（鳳来町）大野上野	1957	66	80.2	6.5	鋼橋	2022	M	Ⅲ					○					○						△	○	○			補修設計	3,000		
42	03502-0-3-1	施所橋	一般国道	151号	新城市（鳳来町）長篠施所橋	1968	55	37.6	10	鋼橋	2022	M	Ⅱ					○					○											橋面舗装			
43	03503-0-3-1	碁石川橋	一般国道	151号	新城市（鳳来町）長篠	1979	44	4.4	12	RC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
44	03504-0-3-1	長篠大橋	一般国道	151号	新城市（鳳来町）長篠古渡42－4	1988	35	110	12	鋼橋	2022	M	Ⅱ	○				○					○														
45	03512-0-3-1	健長寺BOX橋	一般国道	151号	新城市杉山	1983	40	4.15	14.55	ボックスカルバート	2020	B	Ⅰ			○					○																
46	03513-0-3-1	池下橋	一般国道	151号	新城市杉山字大東	1981	42	2.6	10.4	ボックスカルバート	2020		Ⅰ			○					○																
47	03514-0-3-1	千郷橋	一般国道	151号	新城市杉山フロコシ135	1989	34	19.2	9.8	PC橋	2022	B	Ⅰ	○				○					○														
48	03515-0-3-1	諏訪新橋	一般国道	151号	新城市豊栄13－4	1989	34	21.3	11	PC橋	2022	C1	Ⅱ	○				○					○														
49	03516-0-3-1	川田跨線橋	一般国道	151号	新城市川田	1962	61	23.5	8	鋼橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																
50	03517-0-3-1	郡界橋	一般国道	151号	新城市川田	1963	60	6.7	8.2	RC橋	2021	C1	Ⅱ				○					○															
51	04923-0-3-1	布川大橋	一般国道	151号	東栄町中設楽	1992	31	72.5	10	鋼橋	2018	B	Ⅰ	○					○																		
52	04924-0-3-1	中設楽大橋	一般国道	151号	東栄町中設楽	1994	29	130	9.75	鋼橋	2022	M	Ⅱ	○				○					○					△	○					法面補修	10,000		
53	04925-0-3-1	甫木端橋	一般国道	151号	東栄町中設楽	1995	28	17	10	PC橋	2022	C1	Ⅱ	○				○					○														
54	05176-0-3-1	横平大橋	一般国道	151号	豊根村坂宇場	2000	23	138.5	6.5	鋼橋	2018	M	Ⅱ	○					○																		
55	05177-0-3-1	明治橋	一般国道	151号	東栄町先林	1998	25	52	10.5	鋼橋	2022	C1	Ⅱ	○				○					○														

【橋梁年次計画（R5.04.01時点）】

管理事務所名：新城設楽建設事務所

番号	橋梁ID	橋梁名 漢字	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画										修繕計画 （△：設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分 橋単位	健全性区分 橋単位	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)			再判定実施年月	再判定区分
56	05178-0-3-1	鵲鴒橋	一般国道	151号	東栄町中奈根	1996	27	53.3	10	鋼橋	2022	C1	Ⅱ	○				○					○																
57	05180-0-3-1	新富栄橋	一般国道	151号	新城市（鳳来町）富栄	1999	24	39	10	鋼橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																			
58	05273-0-3-1	川田高架橋	一般国道	151号	新城市川田	1998	25	193	10.6	PC橋	2018	B	Ⅰ			○					○														断面修復		H30.8	Ⅱ
59	05275-0-3-1	富栄跨線橋	一般国道	151号	新城市（鳳来町）大野	1999	24	270	9.75	鋼橋	2021	M	Ⅱ				○					○																
60	05277-0-3-1	大宮橋	一般国道	151号	新城市富永亀淵	2002	21	20.7	17.3	PC橋	2022	M	Ⅱ	○				○					○																
61	08030-0-3-1	紅葉橋	一般国道	151号	豊根村坂宇場	2008	15	89	9	鋼橋	2019	C1	Ⅱ		○					○															ひび割れ注入			
62	08031-0-3-1	貝石橋	一般国道	151号	豊根村坂宇場	2008	15	92	9	鋼橋	2019	C1	Ⅱ		○					○						△		○	○					塗装塗り替え、伸縮装置取替	6,000		
63	08032-0-3-1	海老嶋大橋	一般国道	151号	東栄町三輪	2009	14	218.9	10.5	PC橋	2020	M	Ⅱ			○					○				○	○								伸縮装置取替		H28.6	Ⅱ
64	08095-0-3-1	八東穂跨線橋	一般国道	151号	新城市八束穂	2010	13	70.5	11.5	鋼橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																	
65	08096-0-3-1	連吾橋	一般国道	151号	新城市竹広	2007	16	24.8	25	PC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																	
66	08097-0-3-1	BOX橋	一般国道	151号	新城市竹広	2010	13	7.01	25.13	ボックスカルバート	2020	B	Ⅰ			○					○																	
67	29007-0-3-1	竹田橋	一般国道	151号	新城市長篠字竹田	不明	不明	2.45	9.05	RC橋	2021	B	Ⅰ				○					○																
68	29022-0-3-1	訣盃橋	一般国道	151号	新城市八束穂	2012	11	18.5	14.5	PC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																		
69	29025-0-3-1	大沢橋	一般国道	151号	豊根村上黒川字登長口	2014	9	32.1	11	PC橋	2021	B	Ⅰ				○																					
70	03518-0-3-2	成倉橋	一般国道	257号	新城市下吉田	2005	18	7.34	11	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ				○					○																
71	03519-0-3-2	観音橋	一般国道	257号	新城市（鳳来町）下吉田	2004	19	12.9	12	PC橋	2019	C1	Ⅱ		○				○															ひび割れ注入			
72	03520-0-3-2	新戸橋	一般国道	257号	新城市下吉田字南山王	2005	18	3.48	11.25	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ				○					○																
73	03521-0-3-2	山王橋	一般国道	257号	新城市（鳳来町）下吉田	2004	19	14.6	11	PC橋	2019	B	Ⅰ		○				○																			
74	03522-0-3-2	国金橋	一般国道	257号	新城市（鳳来町）下吉田	2003	20	17.1	12	PC橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																			
75	03523-0-3-1	神田橋	一般国道	257号	新城市（鳳来町）下吉田	2001	22	23.2		PC橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																			
76	03527-0-3-1	赤峰橋	一般国道	257号	新城市（鳳来町）下吉田	1961	62	7.3	11	RC橋	2019	S2	Ⅱ		○				○															ひび割れ注入、伸縮取替		H28.12	Ⅰ
77	03530-0-3-1	鳳来大橋	一般国道	257号	新城市（鳳来町）乗本	1970	53	80	10	鋼橋	2022	M	Ⅲ					○					○	△	○	○	○	○					断面修復、塗装塗り替え	5,000		
78	03534-0-3-1	長楽橋	一般国道	257号	新城市（鳳来町）瑕老勢	1988	35	32.3	13	鋼橋	2018	C1	Ⅱ	○					○								△							橋面防水、防護柵補修			
79	03535-0-3-1	小立橋	一般国道	257号	新城市（鳳来町）玖老勢	1929	94	6.8	5.5		2019	C1	Ⅱ		○					○														断面修復			
80	03536-0-3-1	大立橋	一般国道	257号	新城市玖老勢大立	1928	95	6.7	5.2	RC橋	2021	C1	Ⅱ				○																					
81	03537-0-3-1	小松橋	一般国道	257号	新城市只持大立	1930	93	74.72	4.6	鋼橋	2021	M	Ⅱ				○																					
82	03538-0-3-1	只持橋	一般国道	257号	新城市布里小松	1930	93	80.68	5	RC橋	2021	C2	Ⅲ				○											△	○	○				断面修復、橋面防水・舗装	5,000		
83	03539-0-3-1	源氏向橋	一般国道	257号	新城市（鳳来町）只持	1930	93	3.06	4.6	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○				○															断面修復			
84	03540-0-3-1	源氏橋	一般国道	257号	新城市（鳳来町）只持源氏向	1930	93	43.5	4.65	RC橋	2022	C2	Ⅲ					○					○	△	△	△	△	○	○				断面修復、ひび割れ注入	30,000		
85	03541-0-3-1	坪之口橋	一般国道	257号	新城市（鳳来町）愛郷	1932	91	9	4.6	RC橋	2018	C1	Ⅱ	○					○															断面修復			
86	03542-0-3-1	日影橋	一般国道	257号	新城市（鳳来町）愛郷	1932	91	5.8	4.5	RC橋	2019	B	Ⅰ		○					○														洗掘補修		H29.3	Ⅱ
87	03543-0-3-1	愛郷橋	一般国道	257号	新城市（鳳来町）愛郷	1932	91	11.4	4.5	RC橋	2019	M	Ⅱ		○					○														断面修復、ひび割れ注入			
88	03544-0-3-1	大輪橋	一般国道	257号	設楽町田峯	1968	55	32.6	5.65		2019	C1	Ⅱ		○							○		○	○									ひび割れ注入			
89	03545-0-3-1	新駄坂橋	一般国道	257号	設楽町田峯	1986	37	3.1	10.3	ボックスカルバート	2020	B	Ⅰ			○					○																	
90	03546-0-3-1	新清嶺橋	一般国道	257号	設楽町清崎	1984	39	89	9.75	鋼橋	2018	M	Ⅱ	○					○																			
91	03548-0-3-1	前中橋	一般国道	257号	設楽町清崎字前田	1986	37	2.9	11.3	ボックスカルバート	2020		Ⅰ			○					○																	
92	03549-0-3-1	新大橋	一般国道	257号	設楽町清崎岩井	1974	49	45.3	11	鋼橋	2022	B	Ⅰ					○					○	△	○	○	○	○										
93	03550-0-3-1	五道橋	一般国道	257号	設楽町清崎池ノ島	1970	53	36.8	8	鋼橋	2022	B	Ⅰ					○					○															
94	03551-0-3-1	田口橋	一般国道	257号	設楽町田口	1937	86	7	8.6	PC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○														塗装塗り替え			
95	03552-0-3-1	井戸入橋	一般国道	257号	設楽町田口字井戸入	不明	不明	2	8.8	ボックスカルバート	2020		Ⅰ			○					○																	
96	03553-0-3-1	添沢橋	一般国道	257号	設楽町田口添沢	1974	49	20	8	鋼橋	2022	M	Ⅱ					○					○															
97	03554-0-3-1	設楽大橋	一般国道	257号	設楽町田口	1973	50	99.9	8.5	鋼橋	2022	M	Ⅱ					○					○															
98	03555-0-3-1	三軒屋橋	一般国道	257号	設楽町川向	1972	51	5.3	10.5	ボックスカルバート	2019	C1	Ⅱ		○					○					○									断面修復		H30.11	Ⅱ
99	03556-0-3-1	新滝上橋	一般国道	257号	設楽町川向	1979	44	10.7	10.1	RC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																		
100	03557-0-3-1	中島橋	一般国道	257号	設楽町川向	1963	60	3.8	7.3	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																	
101	03558-0-3-1	裸橋	一般国道	257号	設楽町川向字藤藪	1958	65	4.2	7.9	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○				○									断面修復		R1.12	Ⅱ
102	03559-0-3-1	山ノ神橋	一般国道	257号	設楽町東納庫字大桑	2012	11	2.4	8.85	ボックスカルバート	2020		Ⅰ			○					○																	
103	03560-0-3-1	泙の本橋	一般国道	257号	設楽町東納庫字大桑	1968	55	3.4	8.55	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○				○									防護柵			
104	03561-0-3-1	出郷橋	一般国道	257号	設楽町東納庫字出郷	1966	57	2.4	8.8	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																	
105	03562-0-3-1	栃田橋	一般国道	257号	設楽町東納庫	1980	43	7.1	11.7	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																	
106	03563-0-3-1	久原橋	一般国道	257号	設楽町東納庫	1988	35	9.4	9.3	PC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																	
107	03564-0-3-1	大平橋	一般国道	257号	設楽町東納庫字若林	1965	58	6.5	8.8	RC橋	2022	B	Ⅰ					○					○															
108	03565-0-3-1	下林橋	一般国道	257号	設楽町東納庫下林	1964	59	2.3	9	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																	
109	03566-0-3-1	丸根橋	一般国道	257号	設楽町東納庫字ヲトシ山	1964	59	5.3	9	RC橋	2022	C2	Ⅲ					○					○						○					断面修復	1,000		
110	03567-0-3-1	船渡橋	一般国道	257号	設楽町西納庫和倉	1972	51	44.2	9.5	鋼橋	2022	M	Ⅲ					○					○						△	○	○			補修設計	1,500		

【橋梁年次計画（R5.04.01時点）】

管理事務所名：新城設楽建設事務所

番号	橋梁ID	橋梁名 漢字	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画										修繕計画 （△：設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分 橋単位	健全性区分 橋単位	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)			再判定実施年月	再判定区分
111	03568-0-3-1	広見橋	一般国道	257号	設楽町西納庫	1977	46	23.4	8.7	鋼橋	2022	M	Ⅲ					○					○					△	○					断面修復、橋面防水・舗装	5,000		
112	03569-0-3-1	森田橋	一般国道	257号	設楽町西納庫字森田	1963	60	5.5	8.35	RC橋	2022		Ⅰ	○				○					○			○		△	○					断面修復、橋面防水・舗装	3,000	R2.8	Ⅱ
113	03570-0-3-1	貝津橋	一般国道	257号	設楽町西納庫戸ノ貝津	1965	58	2.15	11.9	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○															
114	03571-0-3-2	浜井場橋	一般国道	257号	設楽町西納庫字半ノ木平	2007	16	2.33	7.5	ボックスカルバート	2021		Ⅰ				○					○															
115	05138-0-3-1	横山橋	一般国道	257号	新城市横川原	1997	26	135	9.75	PC橋	2022	C1	Ⅱ	○				○					○														
116	05139-0-3-1	寒狭峡大橋	一般国道	257号	新城市出沢前畑23	1996	27	188	9.75	鋼橋	2022	M	Ⅱ	○				○					○											橋面防水、舗装		H30.8	Ⅱ
117	05140-0-3-1	蔵平橋	一般国道	257号	新城市（鳳来町）乗本	1994	29	11.165	9.5	PC橋	2019		Ⅰ		○					○																
118	05179-0-3-1	戸合橋	一般国道	257号	新城市（鳳来町）下吉田	1999	24	15	11	PC橋	2018	B	Ⅰ	○					○																	
119	05280-0-3-1	五反田橋	一般国道	257号	新城市（鳳来町）下吉田	2000	23	51	7.5	鋼橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																	
120	05341-0-3-1	木嵐橋	一般国道	257号	新城市下吉田	2005	18	25.3	11	PC橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																	
121	08045-0-3-1	柿本橋	一般国道	257号	新城市下吉田	2007	16	29.3	10.5	鋼橋	2019	C1	Ⅱ		○					○														ひび割れ注入			
122	08048-0-3-1	三石橋	一般国道	257号	新城市下吉田	不明	不明	21.9	15	PC橋	2019	M	Ⅰ		○					○																	
123	08049-0-3-1	城山橋	一般国道	257号	新城市下吉田	2007	16	24.7	11	PC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
124	08060-0-3-1	大久保橋	一般国道	257号	新城市（鳳来町）下吉田	2002	21	24.9	12.78	PC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○														ひび割れ注入、橋面防水			
125	08061-0-3-1	樋橋	一般国道	257号	新城市（鳳来町）下吉田	不明	不明	32.3	11	鋼橋	2019	C1	Ⅱ		○					○														ひび割れ注入			
126	29008-0-3-1	南新戸BOX橋	一般国道	257号	新城市下吉田	2005	18	7.62	11	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ				○					○														
127	29045-0-3-1	合戸橋BOX	一般国道	257号	設楽町字合戸	不明	不明	2	11.4		2018	B	Ⅰ	○					○																	
128	29050-0-3-1	田ノ入BOX	一般国道	257号	設楽町川向字田ノ入	1983	40	6.9		ボックスカルバート	2018	C1	Ⅱ	○					○																	
~~129~~	~~03572-0-4-1~~	~~宇利橋~~	~~一般国道~~	~~301号~~	~~新城市~~	~~1928~~	~~95~~	~~4.5~~	~~5.7~~	~~RC橋~~	~~2019~~	~~M~~	~~Ⅱ~~		~~○~~					~~○~~					~~△~~	~~○~~	~~○~~	~~○~~						~~他事業により架け替え~~			
130	03573-0-3-1	八名橋	一般国道	301号	新城市富岡西門沢	1962	61	31.92	6	RC橋	2021	C1	Ⅱ				○																			
131	03573-1-3-1	八名橋側道橋	一般国道	301号	新城市富岡西門沢	1992	31	31.92	2.5	鋼橋	2021	B	Ⅰ	○			○		○																	
132	03575-0-3-1	新城橋	一般国道	301号	新城市庭野	1979	44	170	12.5	鋼橋	2021	C1	Ⅱ				○					○			○	○	○	○									Ⅱ
133	03576-0-3-1	石田橋	一般国道	301号	新城市石田	1963	60	3.2	8.2	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○															
134	03577-0-3-1	睦橋	一般国道	301号	新城市	1955	68	12	9.6	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○				△	△		△	○					断面修復、剥落防止	42,000		
135	03578-0-3-1	西川橋	一般国道	301号	新城市杉山	1968	55	5	12	RC橋	2019	C2	Ⅲ		○				○						○									断面修復		R1.12	Ⅱ
136	03579-0-3-1	保永橋	一般国道	301号	新城市（作手村）保永	1979	44	21	9.76	鋼橋	2018	C2	Ⅲ	○					○					○	△	○	○							布団篭設置、塗装塗替等		R4.2	Ⅰ
137	03580-0-3-1	戸津呂橋	一般国道	301号	新城市作手保永	1977	46	48.2	10.8	鋼橋	2021	C2	Ⅲ				○												△	○	○			補修設計	1,500		
138	03581-0-3-1	川合橋	一般国道	301号	新城市作手白鳥	1975	48	28.3	12	鋼橋	2021	C2	Ⅲ				○											△	○	○			断面修復、橋面防水・舗装	20,000		
139	03582-0-3-1	寺前橋	一般国道	301号	新城市（作手村）清岳	1988	35	11.65	12	PC橋	2019		Ⅰ		○				○																	
140	03583-0-3-1	大橋	一般国道	301号	新城市作手高里	1990	33	4.663	11.95	ボックスカルバート	2020	C1	Ⅱ			○					○															
141	03584-0-3-1	界橋	一般国道	301号	新城市（作手村）高里	1970	53	17.4	7	鋼橋	2018	B	Ⅰ	○					○																	
142	03585-0-3-1	原竹橋	一般国道	301号	新城市（作手村）田原字朴橋	1927	96	5.4	8.95	RC橋	2022	C1	Ⅱ					○					○													
143	03586-0-3-1	田原橋	一般国道	301号	新城市作手田原	1972	51	38.8	9.5	鋼橋	2021	C2	Ⅲ				○											△	○	○			断面修復、橋面防水・舗装	20,000	H27.1	Ⅱ
144	03588-0-3-1	但嶋橋	一般国道	301号	新城市（作手村）中河内	1974	49	17.87	11	PC橋	2018	S2	Ⅱ	○					○															断面修復			
145	03589-0-3-1	中河内橋	一般国道	301号	新城市（作手村）中河内	1976	47	18	12	PC橋	2018	C1	Ⅱ	○					○															橋面防水、舗装			
146	29009-0-3-1	桑原BOX橋	一般国道	301号	新城市（作手村）作手保永ｱｻﾞ桑原	1983	40	5.76	11.75	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ				○					○														
147	29044-0-3-1	新城橋南BOX	一般国道	301号	新城市庭野字萩野	1978	45	7.7	14.6	ボックスカルバート	2021	B	Ⅱ				○					○														
148	29073-0-3-1	堀切川BOX	一般国道	301号	新城市富岡字大屋敷	2021	2	2.4	14.5	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ				○																			
149	29074-0-3-1	堀切川支川BOX	一般国道	301号	新城市富岡字半ノ木	不明	不明	3.1	14.5	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ				○																			
150	03591-0-3-1	滝の口橋	一般国道	420号	設楽町豊邦	1974	49	15.2	9	鋼橋	2019	M	Ⅱ		○					○														ひび割れ充填			
151	03592-0-3-1	落合橋	一般国道	420号	設楽町豊邦	1958	65	15	5.6	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○																	
152	03593-0-3-1	上若宮橋	一般国道	420号	設楽町豊邦	1961	62	4.8	4.5	ボックスカルバート	2019				○					○															H30.11	Ⅰ
153	03594-0-3-1	中若宮橋	一般国道	420号	設楽町豊邦	1961	62	4.3	5	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○				○										断面修復		H30.11	Ⅱ
154	03595-0-3-1	下若宮橋	一般国道	420号	設楽町豊邦	1961	62	5.35	5	RC橋	2019	B	Ⅰ		○					○														断面修復		H30.11	Ⅱ
155	03596-0-3-1	守豊橋	一般国道	420号	新城市（作手村）守義	1961	62	4.5	5.9	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○														断面種福			
156	03597-0-3-1	通り沢橋	一般国道	420号	新城市（作手村）守義	1962	61	3.4	4.8	RC橋	2019	C2	Ⅲ		○					○						○								断面修復		R2.8	Ⅱ
157	03598-0-3-1	地獄谷橋	一般国道	420号	新城市（作手村）作手守義字沢戸日向	1961	62	5.5	5.35	RC橋	2022	B	Ⅰ					○					○													
158	03599-0-3-1	高桟橋	一般国道	420号	新城市（作手村）守義	1961	62	5.4	5.6	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○														断面修復			
159	03601-0-3-1	沢戸日向BOX橋	一般国道	420号	新城市（作手村）守義字沢戸日向	1985	38	2.4	10.75	ボックスカルバート	2020	C1	Ⅱ			○					○															
160	03602-0-3-1	鳴沢BOX橋	一般国道	420号	新城市作手守義	1984	39	4.3	7.1	ボックスカルバート	2020	B	Ⅰ			○					○															
161	03603-0-3-1	観音寺BOX橋	一般国道	420号	新城市作手守義字沢戸日向	1972	51	2	7.95	ボックスカルバート	2020	C1	Ⅱ			○					○															
162	03604-0-3-1	三都橋勧野路橋	一般国道	420号	設楽町三都橋字観野路	1972	51	2.5	7.95	ボックスカルバート	2020	B	Ⅰ			○					○															
163	03606-0-3-1	泙沢BOX橋	一般国道	420号	設楽町三都橋	1979	44	4.705	7.05	ボックスカルバート	2020	C1	Ⅱ			○					○															
164	03607-0-3-1	内貝津橋	一般国道	420号	設楽町三都橋向田	1953	70	33.1	4.2	RC橋	2022	M	Ⅲ					○					○						△	○				補修設計	1,500		
165	03609-0-3-1	竹島橋	一般国道	420号	設楽町田峯字東貝津	1990	33	2.5	8.25	ボックスカルバート	2020	B	Ⅰ			○					○															

【橋梁年次計画（R5.04.01時点）】

管理事務所名：新城設楽建設事務所

番号	橋梁ID	橋梁名 漢字	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画										修繕計画 （△：設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分 橋単位	健全性区分 橋単位	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)			再判定実施年月	再判定区分
166	05281-0-3-1	豊邦大橋	一般国道	420号	設楽町豊邦	1997	26	180	10	鋼橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
167	03477-0-3-1	戦橋	一般国道	473号	東栄町中設楽	1955	68	43.5	5.3	鋼橋	2022	B	Ⅰ					○					○	△	○	○							床版補修、橋面防水		R2.8	Ⅱ
168	03610-0-3-1	三之橋	一般国道	473号	設楽町田口	1979	44	5.2	6.5	ボックスカルバート	2019	C1	Ⅱ		○					○														断面修復			
169	03614-0-3-1	神田橋	一般国道	473号	設楽町神田	1991	32	12	8	PC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
170	03615-0-3-1	宮平橋	一般国道	473号	設楽町神田	1992	31	16	7.5	PC橋	2018	M	Ⅱ	○					○																		
171	03616-0-3-1	戸口橋	一般国道	473号	設楽町	1937	86	7.8	5.2	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○					○									断面補修、橋面防水			
172	03617-0-3-1	中村橋	一般国道	473号	東栄町月字東半場	1991	32	2.2	10.85	ボックスカルバート	2020		Ⅰ			○					○																
173	03618-0-3-1	三井橋	一般国道	473号	東栄町月字鍛冶屋平	1991	32	2.2	9.75	ボックスカルバート	2020		Ⅰ			○					○																
174	03619-0-3-1	照明橋	一般国道	473号	東栄町月字沢谷ケ	1995	28	3.4	11.55	ボックスカルバート	2020		Ⅰ			○					○																
175	03620-0-3-1	御殿橋	一般国道	473号	東栄町中設楽	1999	24	83		鋼橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																		
176	03621-0-3-1	別所橋	一般国道	473号	東栄町本郷	1965	58	2.35	7.15	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																
177	03622-0-3-1	森下橋	一般国道	473号	東栄町下田	1959	64	18.22	5.5	RC橋	2018	C1	Ⅱ	○					○								△	○	○					橋面舗装、防護柵取替	30,000		
178	03623-0-3-1	橋川橋	一般国道	473号	東栄町下田	1936	87	10	4.7	RC橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																		
179	03624-0-3-1	椿橋	一般国道	473号	東栄町下田	1936	87	3.9	4.3	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
180	03625-0-3-1	神明橋	一般国道	473号	東栄町	1931	92	7	4.9	RC橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																		
181	03627-0-3-1	報徳橋	一般国道	473号	東栄町川角字竹下	1930	93	5.4	10.6	RC橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																		
182	03628-0-3-1	川角橋	一般国道	473号	東栄町川角	1984	39	89.8	9.25	鋼橋	2018	M	Ⅱ	○					○																		
183	03629-0-3-1	岩下橋	一般国道	473号	東栄町西薗目	1930	93	2.5	8	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○														断面宗風			
184	03630-0-3-1	白糸橋	一般国道	473号	東栄町西薗目	1930	93	3.5	5.7	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○														断面修復			
185	03631-0-3-1	常盤橋	一般国道	473号	東栄町西薗目	1989	34	76	9.25	鋼橋	2018	B	Ⅰ	○					○																		
186	04921-0-3-1	下川橋	一般国道	473号	東栄町川角	1993	30	80.5	9.75	鋼橋	2018	M	Ⅱ	○					○																		
187	05282-0-3-1	千代姫橋	一般国道	473号	東栄町中設楽	1997	26	56	10	鋼橋	2022	C1	Ⅱ	○				○					○														
188	08108-0-3-1	黒倉中橋	一般国道	473号	設楽町平山	2009	14	83.8	11	PC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
189	08109-0-3-1	黒倉上橋	一般国道	473号	設楽町平山	2009	14	40	11	鋼橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
190	08110-0-3-1	黒倉下橋	一般国道	473号	設楽町神田大石	2006	17	57.5	11	鋼橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
191	08111-0-3-1	和市橋	一般国道	473号	設楽町和市	2009	14	21	14	PC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
192	29051-0-3-1	下貝津橋	一般国道	473号	東栄町川角字的場	不明	不明	6.1	12.35	RC橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																		
193	03633-0-3-1	清水橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村（富山村）富山字水ノ久保	1960	63	3	5.7	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																
194	03634-0-3-1	筏場橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村（富山村）富山字水ノ久保	1960	63	3	6	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
195	03635-0-3-1	中島橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村（富山村）富山字水ノ久保	1959	64	3.6	5.5	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
196	03636-0-3-1	大平橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村（富山村）大平	1961	62	3.7	6.15	RC橋	2020	C2	Ⅲ			○					○						○							断面補修		R3.9	Ⅱ
197	03637-0-3-1	苦水橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村（富山村）富山字細畑	1961	62	6.5	6.1	RC橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																		
198	03638-0-3-1	細畑橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村富山細畑	1958	65	22.7	5.5	鋼橋	2022	C1	Ⅱ					○					○														
199	03639-0-3-1	芦沢橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村（富山村）	1957	66	13.7	7.1	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○														断面修復、伸縮装置取替、支承金属溶射			
200	03640-0-3-1	大沢橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村富山大谷	1955	68	28.5	4.5	RC橋	2022	M	Ⅲ					○					○						△	○	○			補修設計	1,500		
201	03641-0-3-1	井戸川橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村富山河内	1956	67	74	3.5	鋼橋	2022	C1	Ⅱ					○					○														
202	03642-0-3-1	湯島橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村（富山村）	1956	67	3.6	4.35	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																
203	03643-0-3-1	熊打橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村富山久原	1961	62	60	5	鋼橋	2022	C1	Ⅱ					○					○														
204	03644-0-3-1	諏訪橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村（富山村）字池後	1962	61	13.9	5.65	RC橋	2022	C2	Ⅲ					○					○						○					断面修復	1,000		
205	03645-0-3-1	仙間橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村（富山村）	1962	61	9.2	6	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○													断面修復、支承金属溶射			
206	03646-0-3-1	鳶岩橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村富山池後	1963	60	13	5.6	RC橋	2022	C1	Ⅱ	○				○					○											断面修復、支承防錆等			
207	03647-0-3-1	八間橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村（富山村）	1962	61	3.3	5.2	ボックスカルバート	2019		Ⅰ		○					○																
208	03648-0-3-1	上池後橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村富山池後	1972	51	14.8	5.8	RC橋	2022	C1	Ⅱ					○					○											断面修復			
209	03649-0-3-1	池後橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村（富山村）富山字池後	1963	60	5.5	5.5	RC橋	2018	B	Ⅰ	○					○						○									防護柵			
210	03650-0-3-1	下池後橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村（富山村）	1964	59	9	6	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○													断面修復、ひび割れ注入		H29.3	Ⅱ
211	03651-0-3-1	境沢橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村富山池後	1964	59	10.6	5.6	RC橋	2022	B	Ⅰ	○				○					○											支承防錆、伸縮装置交換			
212	03652-0-3-1	共有橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村（富山村）	1964	59	12.7	6	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○													断面修復、ひび割れ注入			
213	03653-0-3-1	深山橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村（富山村）	1964	59	6.4	6.2	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○													断面修復、ひび割れ注入			
214	03654-0-3-1	滝見橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村富山池後	1968	55	11.1	6.6	RC橋	2022	B	Ⅰ	○				○					○											支承防錆、伸縮装置交換			
215	03655-0-3-1	大瀬橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村（富山村）	1964	59	6.4	5.9	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○													断面修復、ひび割れ注入			
216	03656-0-3-1	丸山橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村富山池後	1965	58	19.6	6	鋼橋	2022	C1	Ⅱ	○				○					○											塗装塗替、橋面防水等			
217	03657-0-3-1	下山中橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村（富山村）	1966	57	4.8	6.8	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○													断面修復、ひび割れ注入			
218	03658-0-3-1	山中橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村（富山村）富山字上山中	1967	56	20.5	6	鋼橋	2021	C1	Ⅱ				○																		H28.12	Ⅱ
219	03659-0-3-1	猿渡橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村（富山村）富山字上山中	1966	57	7.5	6.6	RC橋	2021	C1	Ⅱ				○																				
220	03660-0-3-1	とね井橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村（富山村）トネ井	1966	57	14.6	7	RC橋	2018	B	Ⅰ	○					○															支承防錆、伸縮装置交換			

【橋梁年次計画（R5.04.01時点）】

管理事務所名：新城設楽建設事務所

番号	橋梁ID	橋梁名	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画										修繕計画 （△：設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
		漢字										対策区分 橋単位	健全性区分 橋単位	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)			再判定実施年月	再判定区分
221	03661-0-3-1	不動橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村（富山村）	1965	58	12.6	6	RC橋	2018	B	Ⅰ	○					○															支承防錆、伸縮装置交換			
222	03662-0-3-1	大尾橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村（富山村）	1964	59	6.5	7	RC橋	2019	B	Ⅰ		○					○				○	○									断面修復			
223	03663-0-3-1	豊富橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村（富山村）富山字大尾	1963	60	25.6	5	鋼橋	2021	C1	Ⅱ				○																				
224	03664-0-3-1	滝原橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村古真立	1961	62	13.9	7	RC橋	2019	M	Ⅱ		○					○														断面修復、ひび割れ注入			
225	03665-0-3-1	一の代橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村古真立	1957	66	3.3	7.3	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○				○															断面修復			
226	03666-0-3-1	分地橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村古真立	1958	65	72.3	5	RC橋	2021	S2	Ⅱ				○																				
227	03667-0-3-1	松ノ平橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村古真立字宮ヶ嶽	1966	57	6.5	11.6	RC橋	2022	C1	Ⅱ					○					○														
228	03668-0-3-1	松島橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村	1946	77	10.6	8.9	RC橋	2019	B	Ⅰ		○					○				○	○									断面修復			
229	03669-0-3-1	松島下橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村古真立	1956	67	2	12.3	ボックスカルバート	2019	C1	Ⅱ		○					○														ひび割れ注入			
230	04531-0-3-1	水の久保橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村（富山村）水ノ久保	1960	63	3	6.2	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
231	05350-0-3-1	新池後橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村富山字池後	2004	19	54.2	5	鋼橋	2018	B	Ⅰ	○					○																		
232	03671-0-3-1	政之橋	主要地方道	設楽根羽線	設楽町小松	1951	72	2.4	4.5	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○				○															断面修復、ひび割れ注入			
233	03672-0-3-1	滝坂橋	主要地方道	設楽根羽線	設楽町小松字マサノサワ	1964	59	2.7	5	RC橋	2020	C2	Ⅲ			○					○						○							断面修復		R4.1	Ⅱ
234	03673-0-3-1	滝瀬橋	主要地方道	設楽根羽線	設楽町小松	1954	69	19	5.5	RC橋	2018	C2	Ⅲ	○					○						△	○	○							断面修復		R3.7	Ⅰ
235	03674-0-3-1	西路橋	主要地方道	設楽根羽線	設楽町八橋字西路	1966	57	3.3	6.55	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
236	03675-0-3-1	道上BOX橋	主要地方道	設楽根羽線	設楽町八橋字道上	1956	67	2.4	9.2	ボックスカルバート	2020	C1	Ⅱ			○					○																
237	03676-0-3-1	八幡橋	主要地方道	設楽根羽線	設楽町八橋字中島	1956	67	2.4	7.6	ボックスカルバート	2020	C1	Ⅱ			○					○																
238	03677-0-3-1	大野BOX橋	主要地方道	設楽根羽線	設楽町八橋字大野	1956	67	2.6	8.1	ボックスカルバート	2020	C1	Ⅱ			○					○																
239	03678-0-3-1	大野橋	主要地方道	設楽根羽線	設楽町八橋	1981	42	12.5	8.8	PC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																		
240	03679-0-3-1	中橋	主要地方道	設楽根羽線	設楽町八橋	1982	41	19.9	8	鋼橋	2022	C1	Ⅱ	○					○																		
241	03680-0-3-1	境橋	主要地方道	設楽根羽線	設楽町津具向洞	1984	39	17.7	7.5	PC橋	2022	B	Ⅰ	○				○					○														
242	03681-0-3-1	簀ノ子橋	主要地方道	設楽根羽線	設楽町（津具村）簀ノ子	1988	35	3.55	10.2	ボックスカルバート	2020	B	Ⅰ			○					○																
243	03682-0-3-1	向洞橋	主要地方道	設楽根羽線	設楽町津具南老平	1985	38	33	8	鋼橋	2022	C1	Ⅱ	○				○					○														
244	03683-0-3-1	小中橋	主要地方道	設楽根羽線	設楽町（津具村）	1962	61	2.55	6.35	RC橋	2020	S2	Ⅱ			○					○																
245	03684-0-3-1	中橋	主要地方道	設楽根羽線	設楽町（津具村）中川原	1963	60	16.5	6	RC橋	2018	C1	Ⅱ	○				○					○				△										
246	03685-0-3-1	信玄橋	主要地方道	設楽根羽線	設楽町津具	1961	62	12.7	6	PC橋	2022	B	Ⅰ					○					○											断面修復		H29.3	Ⅰ
247	03686-0-3-1	松山橋	主要地方道	設楽根羽線	設楽町（津具村）松山口	1956	67	4.7	7.9	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
248	03687-0-3-1	切畑橋	主要地方道	設楽根羽線	設楽町（津具村）椿沢	1960	63	4.3	10.9	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
249	03689-0-3-1	東山橋	主要地方道	設楽根羽線	設楽町（津具村）	1967	56	4.4	7.2	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
250	03690-0-3-1	飯篠島橋	主要地方道	設楽根羽線	設楽町津具字東山	1967	56	4.7	6.75	RC橋	2022	C1	Ⅱ					○					○														
251	03691-0-3-1	遊園橋	主要地方道	設楽根羽線	設楽町（津具村）	1967	56	7.6	7.2	ボックスカルバート	2019	B	Ⅰ		○					○																	
252	03692-0-3-1	丸山橋	主要地方道	設楽根羽線	設楽町（津具村）津具村字丸山	1967	56	5	7.5	RC橋	2018		Ⅰ	○					○																		
253	03693-0-3-1	三枚橋	主要地方道	設楽根羽線	設楽町津具字丸山	不明	不明	2.6	7.15	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ				○					○															
254	03694-0-3-1	国界橋	主要地方道	設楽根羽線	設楽町津具字丸山	1978	45	3.3	7.65	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ				○					○															
255	03695-0-3-1	牛の滝橋	主要地方道	豊川新城線	新城市川田	1987	36	20.7	12	PC橋	2018	M	Ⅱ	○					○																		
256	03702-0-3-1	徳定橋	主要地方道	豊川新城線	新城市徳定	1968	55	9.2	5.5	鋼橋	2018	M	Ⅱ	○					○															断面修復			
257	03703-0-3-1	矢部橋	主要地方道	豊川新城線	新城市矢部字新高畔	1972	51	7.5	10.4	RC橋	2022	C1	Ⅱ	○				○					○														
258	05284-0-3-1	真向橋	主要地方道	豊川新城線	新城市豊栄	1995	28	16.36	9.25	PC橋	2018	B	Ⅰ	○					○																		
259	05348-0-3-1	八幡橋	主要地方道	豊川新城線	新城市稲木	2003	20	17.4	11.25	PC橋	2018	B	Ⅰ	○					○																		
260	08102-0-3-1	石座橋	主要地方道	豊川新城線	新城市牛倉	不明	不明	6.8	11.34	ボックスカルバート	2015	M	Ⅱ								○																
261	29001-0-3-1	稲木BOX橋	主要地方道	豊川新城線	新城市稲木	2009	14	6	12.25	ボックスカルバート	2020	C1	Ⅱ			○					○																
262	29010-0-3-1	前畑BOX橋	主要地方道	豊川新城線	新城市出沢	不明	不明	8.83	9.15	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ				○					○															
263	03707-0-3-1	下畑橋	主要地方道	長篠東栄線	新城市（鳳来町）富保字下畑	1968	55	5.2	7.1	RC橋	2022	C1	Ⅱ	○				○					○														
264	03708-0-3-1	宮前橋	主要地方道	長篠東栄線	新城市（鳳来町）	1968	55	5.25	8.5	RC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
265	03709-0-3-1	笠川BOX橋	主要地方道	長篠東栄線	新城市（鳳来町）門谷字笠川	1978	45	2.8	9.5	ボックスカルバート	2020		Ⅰ			○					○																
266	03710-0-3-1	門谷橋	主要地方道	長篠東栄線	新城市（鳳来町）門谷	1983	40	13.8	10	PC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○														ひび割れ注入			
267	03711-0-3-1	貝津橋	主要地方道	長篠東栄線	新城市（鳳来町）	1967	56	9.5	7.1	RC橋	2019	M	Ⅱ		○					○														断面修復		H30.8	Ⅱ
268	03712-0-3-1	栃下橋	主要地方道	長篠東栄線	新城市（鳳来町）	1968	55	6	7.3	RC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
269	03713-0-3-1	大石橋	主要地方道	長篠東栄線	新城市（鳳来町）	1968	55	6.5	7.3	RC橋	2019	M	Ⅰ		○					○																	
270	03714-0-3-1	清水橋	主要地方道	長篠東栄線	新城市（鳳来町）	1932	91	5	9.6	ボックスカルバート	2019	C1	Ⅱ		○				○															断面修復、ひび割れ注入			
271	03716-0-3-1	海老新橋	主要地方道	長篠東栄線	新城市（鳳来町）海老	1965	58	18	7	鋼橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																		
272	03717-0-3-1	海老中橋	主要地方道	長篠東栄線	新城市（鳳来町）海老	1966	57	16	6.5	鋼橋	2018	M	Ⅱ	○					○																		
273	03718-0-3-1	新滝上橋	主要地方道	長篠東栄線	新城市（鳳来町）海老	1967	56	17.56	6	鋼橋	2021	B	Ⅰ				○					○															
274	03719-0-3-1	大代橋	主要地方道	長篠東栄線	新城市（鳳来町）	1964	59	6.5	4.7	RC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
275	03720-0-3-1	大平橋	主要地方道	長篠東栄線	設楽町神田	1958	65	4.4	4.2	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																

【橋梁年次計画（R5.04.01時点）】

管理事務所名：新城設楽建設事務所

番号	橋梁ID	橋梁名 漢字	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画										修繕計画 （△：設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分 橋単位	健全性区分 橋単位	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)			再判定実施年月	再判定区分
276	03721-0-3-1	紅岩橋	主要地方道	長篠東栄線	設楽町神田	1954	69	4.1	5.2	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																	
277	03722-0-3-1	中川橋	主要地方道	長篠東栄線	設楽町神田	1966	57	3.3	4.2	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																	
278	03723-0-3-1	穴滝橋	主要地方道	長篠東栄線	設楽町神田	1945	78	4	4.7	RC橋	2020	S2	Ⅱ			○					○																	
279	03724-0-3-1	松戸橋	主要地方道	長篠東栄線	設楽町神田	1967	56	23.4	6	鋼橋	2022	C1	Ⅱ					○					○															
280	03725-0-3-1	田の上橋	主要地方道	長篠東栄線	設楽町	1951	72	3.9	5.5	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○															断面修復			
281	03728-0-3-1	松葉橋	主要地方道	長篠東栄線	新城市（鳳来町）四谷	1973	50	14	4	鋼橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
282	05136-0-3-1	中央橋	主要地方道	長篠東栄線	設楽町神田向島	1997	26	22.6	9.3	鋼橋	2022	B	Ⅰ	○				○					○															
283	05137-0-3-1	西橋	主要地方道	長篠東栄線	設楽町神田	1997	26	16.7	9.3	PC橋	2022	C1	Ⅱ	○				○					○															
284	29003-0-3-1	南貝津橋	主要地方道	長篠東栄線	新城市（鳳来町）玖老勢字下貝津	不明	不明	2.3	7.5	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																	
285	29018-0-3-1	副川大橋	主要地方道	長篠東栄線	新城市副川	2011	12	62.5	14	鋼橋	2020	B	Ⅰ			○					○																	
286	29020-0-3-1	四谷橋	主要地方道	長篠東栄線	新城市四谷	不明	不明	6.4	5.2	RC橋	2021	C1	Ⅱ				○																					
287	03729-0-3-1	谷川橋	主要地方道	瀬戸設楽線	設楽町田峯	1967	56	5.5	5.8	RC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																		
288	03730-0-3-1	幸橋	主要地方道	瀬戸設楽線	設楽町田峯	1967	56	6.7	5.6	RC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																		
289	03731-0-3-1	開拓橋	主要地方道	瀬戸設楽線	設楽町田峯裏谷	1984	39	4.6	6.1	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ				○					○																
290	03732-0-3-1	つりがね橋	主要地方道	瀬戸設楽線	設楽町田峯	1985	38	6.4	5.3	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																	
291	03733-0-3-1	高原橋	主要地方道	瀬戸設楽線	設楽町田峯字裏谷	1965	58	6.4	5.05	RC橋	2022	C1	Ⅱ					○					○															
292	03734-0-3-1	高嶺橋	主要地方道	瀬戸設楽線	設楽町田峯	1962	61	5.3	5.5	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○				○					○										断面修復		H30.11	Ⅱ
293	03735-0-3-1	大萱野橋	主要地方道	瀬戸設楽線	設楽町	1966	57	4.3	3.8	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○				○															断面修復、ひび割れ注入			
294	03737-0-3-1	本谷橋	主要地方道	瀬戸設楽線	設楽町田峯	不明	不明	12.6	3.6	RC橋	2016	C1	Ⅱ	○					○																			
295	03738-0-3-1	本谷大橋	主要地方道	瀬戸設楽線	設楽町田峯	1975	48	30	4.7	鋼橋	2022	B	Ⅰ					○					○	△	○	○	○							伸縮取替・断面修復			
296	03739-0-3-1	紅葉橋	主要地方道	瀬戸設楽線	設楽町田峯	1975	48	41	4.75	その他の橋梁	2021	C1	Ⅱ				○					○													主桁補修		H29.3	Ⅰ
297	03740-0-3-1	石楠花橋	主要地方道	瀬戸設楽線	設楽町田峯	1973	50	42	4	鋼橋	2022	S1	Ⅱ					○					○															
298	03741-0-3-1	どうだん橋	主要地方道	瀬戸設楽線	設楽町田峯	1969	54	8.5	5.3	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○														ひび割れ注入			
299	03742-0-2-2	山吹橋	主要地方道	瀬戸設楽線	設楽町田峯	2020	3	7.36	6.55	PC橋	2020	B	Ⅰ			○																					
300	03743-0-3-2	愛林橋	主要地方道	瀬戸設楽線	設楽町田峯	2017	6	7.66	5.85	PC橋	2018	B	Ⅰ	○					○																			
301	03744-0-3-1	笹ゆり橋	主要地方道	瀬戸設楽線	設楽町田峯字段戸	1963	60	5	5.25	RC橋	2022	C1	Ⅱ					○					○															
302	03745-0-3-1	水源橋	主要地方道	瀬戸設楽線	設楽町田峯字段戸	1962	61	5	5	RC橋	2022	C1	Ⅱ	○				○					○															
303	03746-0-3-1	段戸橋	主要地方道	瀬戸設楽線	設楽町田峯	1962	61	2.8	4.5	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																	
304	03747-0-3-1	わらび橋	主要地方道	瀬戸設楽線	設楽町田峯	1995	28	7.8	5.5	PC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																	
305	03748-0-3-1	寒狭山橋	主要地方道	瀬戸設楽線	設楽町田峯	1995	28	9.2	5.5	PC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																	
306	03749-0-3-1	集材橋	主要地方道	瀬戸設楽線	設楽町田峯	1993	30	9.04	5	PC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																	
307	03750-0-3-1	営林橋	主要地方道	瀬戸設楽線	設楽町東納庫	1987	36	2.4	5.8	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ				○					○																
308	03751-0-3-1	田ノ口橋	主要地方道	瀬戸設楽線	設楽町東納倉	1956	67	2.6	6.2	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ				○					○																
309	03752-0-3-1	澄川橋	主要地方道	瀬戸設楽線	設楽町東名倉	1961	62	17	6.8	RC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																		
310	03753-0-3-1	岩茸橋	主要地方道	瀬戸設楽線	設楽町東納庫字岩タケ	1956	67	2	4.75	RC橋	2021	B	Ⅰ				○					○																
311	03754-0-3-1	長根橋	主要地方道	瀬戸設楽線	設楽町東納庫	1961	62	2.7	6.5	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																	
312	03755-0-3-1	長尾橋	主要地方道	瀬戸設楽線	設楽町東納倉	1961	62	5.4	5.6	RC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																		
~~313~~	~~03756-0-4-1~~	~~胡桃窪橋~~	~~主要地方道~~	~~瀬戸設楽線~~	~~設楽町大名倉~~	~~1951~~	~~72~~	~~4~~	~~7.4~~	~~RC橋~~	~~2019~~	~~C1~~	~~Ⅱ~~		~~○~~					~~○~~				~~○~~										断面修復		~~H30.11~~	~~Ⅱ~~
~~314~~	~~03757-0-5-1~~	~~境橋~~	~~主要地方道~~	~~瀬戸設楽線~~	~~設楽町田口~~	~~1962~~	~~61~~	~~40.2~~	~~6~~	~~鋼橋~~	~~2017~~	~~C1~~	~~Ⅱ~~																									
~~315~~	~~03758-0-5-1~~	~~小貝津橋~~	~~主要地方道~~	~~瀬戸設楽線~~	~~設楽町田口~~	~~1965~~	~~58~~	~~11.4~~	~~4.9~~	~~鋼橋~~	~~2014~~				~~○~~					~~○~~														塗装塗り替え			
~~316~~	~~03759-0-5-1~~	~~田尻橋~~	~~主要地方道~~	~~瀬戸設楽線~~	~~設楽町田口~~	~~1982~~	~~41~~	~~10~~	~~6~~	~~PC橋~~	~~2019~~	~~B~~	~~Ⅰ~~		~~○~~					~~○~~																		
~~317~~	~~03760-0-5-1~~	~~町裏橋~~	~~主要地方道~~	~~瀬戸設楽線~~	~~設楽町田口~~	~~1982~~	~~41~~	~~10~~	~~5.8~~	~~PC橋~~	~~2019~~	~~B~~	~~Ⅰ~~		~~○~~					~~○~~																		
~~318~~	~~03761-0-5-1~~	~~西貝津橋~~	~~主要地方道~~	~~瀬戸設楽線~~	~~設楽町~~	~~1932~~	~~91~~	~~2~~	~~6.1~~	~~RC橋~~	~~2019~~	~~C1~~	~~Ⅱ~~		~~○~~					~~○~~														断面修復			
319	05349-0-3-1	育林橋	主要地方道	瀬戸設楽線	設楽町田峯	1999	24	29	5	鋼橋	2019	B	Ⅰ		○					○																		
320	29030-0-3-1	大萱野橋	主要地方道	瀬戸設楽線	設楽町田峯字段戸	2014	9	4.25	5.15	ボックスカルバート	2022		Ⅰ					○					○															
321	29039-0-3-1	森林橋	主要地方道	瀬戸設楽線	設楽町田峯字段戸	1995	28	4.75	5	ボックスカルバート	2022		Ⅰ					○					○															
322	29048-0-2-1	本谷橋（新橋）	主要地方道	瀬戸設楽線	設楽町田峯	2018	5	35	5	PC橋	2020	B	Ⅰ			○																						
323	29080-0-3-1	ブナの木橋	主要地方道	瀬戸設楽線	設楽町田峯	2020	3	8.08	6.1	PC橋	2021	B	Ⅰ																									
324	03762-0-3-1	黒瀬橋	主要地方道	岡崎設楽線	新城市（作手村）黒瀬	1967	56	21.9	6.8	鋼橋	2022	S2	Ⅱ					○					○															
325	03762-1-3-1	黒瀬側道橋	主要地方道	岡崎設楽線	新城市（作手村）作手田原スナタ	1987	36	21.9	2	鋼橋	2022	M	Ⅱ	○				○					○															
326	03763-0-3-1	谷林橋	主要地方道	岡崎設楽線	新城市（作手村）黒瀬向山２５	1991	32	17.2	10.1	PC橋	2022	C1	Ⅱ	○				○					○															
327	03764-0-3-1	栄橋	主要地方道	岡崎設楽線	新城市（作手村）黒瀬下山１－１５	1986	37	36.2	8.75	鋼橋	2022	M	Ⅱ	○				○					○															
328	03765-0-3-1	善夫橋	主要地方道	岡崎設楽線	新城市（作手村）善夫バンバ平４３	1985	38	34	8.75	鋼橋	2022	M	Ⅱ	○				○					○															
329	03766-0-3-1	菅沼橋	主要地方道	岡崎設楽線	新城市（作手村）菅沼	1960	63	14.6	4.5	RC橋	2022	C1	Ⅲ					○					○					△	○	○				補修設計	3,000		
330	03767-0-3-1	万瀬橋	主要地方道	岡崎設楽線	新城市（作手村）菅沼	1990	33	44.677	9.25	鋼橋	2019	M	Ⅱ		○					○														塗装塗り替え、断面修復、ひび割れ注入			

【橋梁年次計画（R5.04.01時点）】

管理事務所名：新城設楽建設事務所

番号	橋梁ID	橋梁名 漢字	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画										修繕計画 （△：設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分 橋単位	健全性区分 橋単位	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)			再判定実施年月	再判定区分
331	03768-0-3-1	見返橋	主要地方道	岡崎設楽線	新城市（作手村）菅沼	1982	41	8.45	8.6	PC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																	
332	03769-0-3-1	蔵前橋	主要地方道	岡崎設楽線	新城市（作手村）菅沼	1980	43	17.26	8.75	鋼橋	2018	B	Ⅰ	○					○															支承防錆、伸縮装置交換等			
333	03770-0-3-1	守義橋	主要地方道	岡崎設楽線	新城市（作手村）守義	1995	28	8.2	8.74	PC橋	2022	C1	Ⅱ					○					○															
334	03771-0-3-1	佛前橋	主要地方道	岡崎設楽線	新城市（作手村）作手守義字本郷	1983	40	6.5	5	RC橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																			
335	03772-0-3-1	儀光橋	主要地方道	岡崎設楽線	新城市（作手村）守義	1964	59	4.2	5.2	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○														断面修復、ひび割れ注入			
336	03773-0-3-1	高橋	主要地方道	岡崎設楽線	新城市（作手村）作手守義字儀光向	1957	66	5	4.5	RC橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																			
337	03774-0-3-1	鳴沢橋	主要地方道	岡崎設楽線	新城市（作手村）守義	1981	42	34	9.25	鋼橋	2022	C1	Ⅱ	○				○					○															
338	03775-0-3-1	須山橋	主要地方道	岡崎作手清岳線	新城市（作手村）清岳	1973	50	24.9	7	鋼橋	2022	C1	Ⅱ					○					○														H26.9	Ⅱ
339	03775-1-3-1	須山側道橋	主要地方道	岡崎作手清岳線	新城市（作手村）清岳イノカケ１１－３	1988	35	30	2	鋼橋	2022	M	Ⅱ	○				○					○															
340	03777-0-3-1	神田橋	主要地方道	豊橋乗本線	新城市八名井字神田	2000	23	6.1	15.5	ボックスカルバート	2020		Ⅰ			○					○																	
341	03779-0-3-1	原川橋	主要地方道	豊橋乗本線	新城市庭野	1983	40	12.4	10	PC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																		
342	03780-0-3-1	小袋橋	主要地方道	豊橋乗本線	新城市日吉	1983	40	36.5	7.5	PC橋	2018	B	Ⅰ	○					○																			
343	03780-1-3-1	小袋側道橋	主要地方道	豊橋乗本線	新城市日吉	1983	40	36.46	2	鋼橋	2018	E1	Ⅱ	○					○															沓座補修			
344	03781-0-3-1	樋田橋	主要地方道	豊橋乗本線	新城市日吉樋田５６	1965	58	5.8	8	RC橋	2022	B	Ⅰ	○				○					○															
345	03783-0-3-1	柿平橋	主要地方道	豊橋乗本線	新城市日吉字柿ノ平	1977	46	2.6	7.4	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ				○					○															
346	03784-0-3-1	柿平桟道橋	主要地方道	豊橋乗本線	新城市日吉	1974	49	15.8	1.2	RC橋	2018	C1	Ⅱ	○					○															断面修復			
347	03785-0-3-1	西野谷橋	主要地方道	豊橋乗本線	新城市	1936	87	12	5.8	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○										△	○			補修設計			
348	03786-0-3-1	ナベ山桟道橋	主要地方道	豊橋乗本線	新城市市川	1974	49	10	5.3	RC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																		
349	03787-0-3-1	深沢橋	主要地方道	豊橋乗本線	新城市市川	1967	56	26.17	6.5	鋼橋	2021	C1	Ⅱ				○													△	○			補修設計			
350	03788-0-3-1	保木橋	主要地方道	豊橋乗本線	新城市（鳳来町）	1930	93	6.4	7	RC橋	2019	B	Ⅰ		○					○														洗掘補修		H30.8	Ⅱ
351	03791-0-3-1	黄柳橋側道橋	主要地方道	豊橋乗本線	新城市乗本	不明	105	51.2	3.54	RC橋	2021	M	Ⅲ				○											△	○	○	○			橋面舗装、断面修復	5,000		
352	03791-1-3-1	黄柳橋	主要地方道	豊橋乗本線	新城市（鳳来町）乗本	1994	29	60	12.75	PC橋	2022	C1	Ⅱ	○				○					○															
353	05285-0-3-1	本久橋	主要地方道	豊橋乗本線	新城市（鳳来町）乗本	1999	24	52	10	鋼橋	2022	M	Ⅱ	○				○					○															
354	29029-0-3-1	今水橋	主要地方道	豊橋乗本線	新城市八名井	2013	10	74	10	鋼橋	2021	B	Ⅰ				○																					
355	03792-0-3-1	矢立橋	主要地方道	阿南東栄線	豊根村	1969	54	4	7.2	RC橋	2019	B	Ⅰ		○				○															高欄補修		H29.3	Ⅰ
356	03793-0-3-1	共有山橋	主要地方道	阿南東栄線	豊根村三沢字矢立山	1967	56	6.5	5.25	RC橋	2022	B	Ⅰ	○				○					○		△	○	○							はつり・断面補修			
357	03794-0-3-1	森下沢橋	主要地方道	阿南東栄線	豊根村三沢	1974	49	5.5	5.5	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○				○															ひび割れ注入			
358	03795-0-3-1	森下橋	主要地方道	阿南東栄線	豊根村三沢森下	1974	49	21.5	7	鋼橋	2022	M	Ⅱ					○					○															
359	03796-0-3-1	川口橋	主要地方道	阿南東栄線	豊根村三沢八木沢	1973	50	8.6	7	RC橋	2022	B	Ⅰ	○				○					○															
360	03797-0-3-1	粟世橋	主要地方道	阿南東栄線	豊根村三沢宮下	1968	55	17.5	6.5	鋼橋	2022	B	Ⅰ	○				○					○											支承防錆、伸縮装置交換			
361	03798-0-3-1	浅金橋	主要地方道	阿南東栄線	豊根村三沢字上平	1965	58	2	4.7	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																	
362	03799-0-3-1	馬ノ渕橋	主要地方道	阿南東栄線	豊根村三沢上手	1965	58	2	5.7	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																	
363	03800-0-3-1	常盤橋	主要地方道	阿南東栄線	豊根村三沢字上手	1963	60	2.2	8.1	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																	
364	03801-0-3-1	浅草橋	主要地方道	阿南東栄線	豊根村三沢	1962	61	3	16.35	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																	
365	03802-0-3-1	小田橋	主要地方道	阿南東栄線	豊根村下黒川	1995	28	16.1	8.75	PC橋	2018	B	Ⅰ	○					○																			
366	03803-0-3-1	小田峠桟道橋	主要地方道	阿南東栄線	豊根村下黒川	1969	54	11.5	3.6	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○														断面修復			
367	03806-0-3-1	寺下橋	主要地方道	阿南東栄線	豊根村下黒川	1983	40	9.2	8.8	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																	
368	03807-0-3-1	渕見橋	主要地方道	阿南東栄線	豊根村下黒川	1983	40	7.45	8.9	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																	
369	03808-0-3-1	黒川橋	主要地方道	阿南東栄線	豊根村下黒川	1981	42	43.9	8.75	鋼橋	2018	M	Ⅱ	○					○															支承防錆、伸縮装置交換			
370	03809-0-3-1	柳瀬橋	主要地方道	阿南東栄線	豊根村上黒川字上向	1957	66	3.6	5.8	ボックスカルバート	2020		Ⅰ			○					○																	
371	03810-0-3-1	坪沢橋	主要地方道	阿南東栄線	東栄町足込	1931	92	4.2	5.7	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																	
372	03811-0-3-1	足込橋	主要地方道	阿南東栄線	東栄町足込	1967	56	17.7	6	鋼橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																			
373	03812-0-3-1	栃畑橋	主要地方道	阿南東栄線	東栄町足込字栃畑	1982	41	2.9	9.3	ボックスカルバート	2020		Ⅰ			○					○																	
374	03814-0-3-1	峯山橋	主要地方道	阿南東栄線	東栄町下田	1964	59	24	6	RC橋	2022	C1	Ⅱ					○					○															
375	03815-0-3-1	新橋	主要地方道	阿南東栄線	東栄町下田	1954	69	50.4	6.8	鋼橋	2022	C1	Ⅱ					○					○															
376	08106-0-3-1	壽橋	主要地方道	阿南東栄線	豊根村下黒川	2010	13	42.4	8	PC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																	
377	03818-0-3-1	磨谷橋	主要地方道	東栄稲武線	東栄町振草	1961	62	6	5.5	RC橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																			
378	03819-0-3-1	日向橋	主要地方道	東栄稲武線	東栄町振草古戸日向	1963	60	20	6	鋼橋	2022	C2	Ⅲ					○					○						△	○	○			補修設計	3,000		
379	03820-0-3-1	度度橋	主要地方道	東栄稲武線	東栄町振草	1965	58	2.7	5.8	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○													断面修復		H29.3	Ⅱ
380	03821-0-3-1	川合橋	主要地方道	東栄稲武線	東栄町振草	1967	56	16.44	5.3	鋼橋	2021	C1	Ⅱ				○					○																
381	03822-0-3-1	夏谷橋	主要地方道	東栄稲武線	東栄町振草	1966	57	6.7	5.5	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○				○															橋面防水			
382	03823-0-3-1	押腕橋	主要地方道	東栄稲武線	東栄町振草字古戸押腕	1966	57	6.4	5	RC橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																			
383	03824-0-3-1	段戸橋	主要地方道	東栄稲武線	設楽町（津具村）	1965	58	7.4	8.2	鋼橋	2019	B	Ⅰ		○					○														支承取替		H30.8	Ⅱ
384	03827-0-3-1	見出橋	主要地方道	東栄稲武線	設楽町津具字見出原	1975	48	2.4	9.15	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ				○					○																
385	03828-0-3-1	寺前橋	主要地方道	東栄稲武線	設楽町（津具村）中林	1970	53	15.52	7.5	RC橋	2018	M	Ⅱ	○					○																			

【橋梁年次計画（R5.04.01時点）】

管理事務所名：新城設楽建設事務所

番号	橋梁ID	橋梁名 漢字	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画										修繕計画 （△：設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分 橋単位	健全性区分 橋単位	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)			再判定実施年月	再判定区分
386	03829-0-3-1	井戸下橋	主要地方道	東栄稲武線	設楽町(津具村)津具字井口坂	1958	65	6	7.5	RC橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																				
387	03830-0-3-1	井口橋	主要地方道	東栄稲武線	設楽町(津具村)	1968	55	12.7	8	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○															断面修復、ひび割れ注入、橋面防水			
388	03831-0-3-1	井口小橋	主要地方道	東栄稲武線	設楽町(津具村)津具字勢切原	1969	54	7.5	6.95	RC橋	2018		Ⅰ	○					○																				
389	03832-0-3-1	柳沢橋	主要地方道	東栄稲武線	設楽町(津具村)津具字木戸ヶ洞	1968	55	6.2	4.85	RC橋	2018	B	Ⅰ	○					○																				
390	03833-0-3-1	新橋	主要地方道	東栄稲武線	設楽町(津具村)木戸ヶ洞	1964	59	4.1	4.7	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																		
391	03834-0-3-1	森BOX橋	主要地方道	東栄稲武線	設楽町(津具村)	1964	59	3	5.3	RC橋	2021	B	Ⅰ				○					○																	
392	03835-0-3-1	弥生橋	主要地方道	東栄稲武線	設楽町(津具村)	1953	70	10.1	5.9	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○															断面修復、橋面防水			
393	03836-0-3-1	木戸橋	主要地方道	東栄稲武線	設楽町(津具村)津具字木戸ヶ洞	1989	34	5.1	5.2	ボックスカルバート	2018	B	Ⅰ	○					○																				
394	03837-0-3-1	小天狗橋	主要地方道	東栄稲武線	設楽町(津具村)	1954	69	5.3	5.8	RC橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																				
395	03838-0-3-1	木戸洞橋	主要地方道	東栄稲武線	設楽町(津具村)本沢	1956	67	4.7	5.6	RC橋	2020	S2	Ⅱ			○					○																		
396	03839-0-3-1	山びこ橋	主要地方道	東栄稲武線	設楽町(津具村)本沢	1957	66	4.8	4.2	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																		
397	03840-0-3-1	岩間橋	主要地方道	東栄稲武線	設楽町(津具村)本沢	1960	63	4.8	5.7	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																		
398	03841-0-3-1	本沢橋	主要地方道	東栄稲武線	設楽町(津具村)本沢	1960	63	6.9	5.45	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																		
399	03842-0-3-1	紅橋	主要地方道	東栄稲武線	設楽町津具本沢	1961	62	8.5	6.1	RC橋	2022	C1	Ⅱ	○				○					○																
400	03843-0-3-1	丸石橋	主要地方道	東栄稲武線	設楽町(津具村)津具字本沢	1953	70	6.5	6.15	RC橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																				
401	03844-0-3-1	天狗橋	主要地方道	東栄稲武線	設楽町(津具村)本沢	1962	61	4.3	5.9	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																		
402	03845-0-3-1	天狗棚橋	主要地方道	東栄稲武線	設楽町(津具村)本沢	1962	61	4.3	6.4	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																		
403	29004-0-3-1	新楮川橋	主要地方道	東栄稲武線	東栄町大字振草	2013	10	11.8	7	PC橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																				
404	29021-0-3-1	井ノ下橋	主要地方道	東栄稲武線	設楽町津具井ノ下	2012	11	31	10	PC橋	2022	C1	Ⅱ					○					○																
405	29023-0-3-1	古戸橋	主要地方道	東栄稲武線	東栄町大字振草	2013	10	14.4	7	PC橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																				
406	03846-0-3-1	坂佐橋	主要地方道	豊橋下吉田線	新城市	1932	91	12	8.3	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○															断面修復、ひび割れ注入、橋面防水、伸縮取替			
407	03847-0-3-1	涼橋	主要地方道	豊橋下吉田線	新城市富岡新田10	1978	45	30.9	8.5	鋼橋	2022	M	Ⅲ	○				○					○	○					△	○				補修設計	3,000		
408	03848-0-3-1	宮前橋	主要地方道	豊橋下吉田線	新城市富岡字新大草	1932	91	2.3	11.7	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																		
409	03849-0-3-1	村中橋	主要地方道	豊橋下吉田線	新城市中宇利	1991	32	14	7.3	PC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○														橋面防水			
410	03851-0-3-1	記念橋	主要地方道	豊橋下吉田線	新城市(鳳来町)黄柳野字前田	1968	55	8.5	7	RC橋	2022	C1	Ⅱ					○					○											断面修復			
411	03852-0-3-1	黄柳野橋	主要地方道	豊橋下吉田線	新城市(鳳来町)黄柳野	1982	41	12.5	6.5	鋼橋	2019	C1	Ⅱ		○					○														断面修復、橋面防水、伸縮取替			
412	03853-0-3-1	新田橋	主要地方道	豊橋下吉田線	新城市黄柳野	1971	52	3	8.55	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																		
413	03855-0-3-1	黒松沢橋	主要地方道	豊橋下吉田線	新城市(鳳来町)上吉田字上札角	1994	29	4.5	7.4	ボックスカルバート	2020	B	Ⅰ			○					○																		
414	03856-0-3-1	札角橋	主要地方道	豊橋下吉田線	新城市(鳳来町)上吉田	1955	68	3	8.8	RC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																			
415	03857-0-3-1	白倉橋	主要地方道	豊橋下吉田線	新城市(鳳来町)	1933	90	4.9	8.2	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○														断面修復			
416	03858-0-3-1	松山橋	主要地方道	豊橋下吉田線	新城市上吉田	1973	50	46.7	7	鋼橋	2021	C1	Ⅱ				○											△	○	○			橋面舗装、断面修復	5,000		
417	03860-0-3-1	大井橋	一般県道	作手菅沼平瀬線	新城市(作手村)菅沼	1975	48	17.94	5.35	鋼橋	2018	S2	Ⅱ	○					○															塗装塗替、支承防錆等			
418	03861-0-3-1	海道橋	一般県道	作手菅沼平瀬線	新城市(作手村)	1975	48	10.6	5.6	RC橋	2019	B	Ⅰ		○				○																				
419	03862-0-3-1	原田橋	一般県道	作手菅沼平瀬線	新城市(作手村)作手菅沼字海道	1967	56	3.8	4	RC橋	2020	B	Ⅱ			○					○													断面修復		H29.3	Ⅱ
420	03863-0-3-1	西山中橋	一般県道	作手菅沼平瀬線	新城市(作手村)作手菅沼字海道	1967	56	5.1	4.75	RC橋	2022	C1	Ⅱ					○					○																
421	03864-0-3-1	南ホケ沢橋	一般県道	作手善夫大沼線	新城市(作手村)作手善夫字ホケ	1972	51	3.5	4	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																		
422	03865-0-3-1	松沢橋	一般県道	作手善夫大沼線	新城市作手善夫	1955	68	3.4	4	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																		
423	03866-0-3-1	穂積橋	一般県道	田峯東大見線	設楽町田峯	1962	61	15.1	3.4	PC橋	2019	S2	Ⅱ		○					○														橋面防水、伸縮装置取替			
424	03867-0-3-1	樋小屋橋	一般県道	田峯東大見線	設楽町田峯字裏谷	1966	57	6.5	4	RC橋	2022	B	Ⅰ					○					○																
425	03868-0-3-1	民地橋	一般県道	田峯東大見線	設楽町田峯字段戸	1975	48	6.3	4	RC橋	2022	B	Ⅰ					○					○																
426	03869-0-3-1	ヅンボ橋	一般県道	田峯東大見線	設楽町田峯字段戸	1966	57	5.2	3.65	RC橋	2022	C1	Ⅱ					○					○																
427	03870-0-3-1	裏谷高原橋	一般県道	田峯三都橋線	設楽町田峯	1992	31	8.56	6.2	PC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																		
428	03871-0-3-1	大曲橋	一般県道	田峯三都橋線	設楽町田峯字段戸	1964	59	6.4	3.7	RC橋	2022	B	Ⅰ					○					○																
429	03872-0-3-1	つつじ橋	一般県道	田峯三都橋線	設楽町田峯	1967	56	4.85	3.6	RC橋	2020	C2	Ⅲ			○					○						△		○				橋面舗装、断面修復	10,000		
430	03873-0-3-1	鶯橋	一般県道	田峯三都橋線	設楽町田峯字段戸	1962	61	5.3	3.6	RC橋	2022	C1	Ⅱ					○					○																
431	03874-0-3-1	岩魚橋	一般県道	田峯三都橋線	設楽町田峯	1967	56	4.6	3.9	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○				○															断面修復、ひび割れ注入			
432	03875-0-3-1	山女橋	一般県道	田峯三都橋線	設楽町田峯	1962	61	7.34	3.6	PC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																		
433	03876-0-3-1	弁天橋	一般県道	田峯三都橋線	設楽町田峯字段戸	1965	58	7.4	3.7	RC橋	2022	C1	Ⅱ					○					○																
434	03877-0-3-1	バラゴ沢橋	一般県道	田峯三都橋線	設楽町田峯	1964	59	5.6	3.6	RC橋	2018	C1	Ⅱ	○					○						○									防護柵			
435	03878-0-3-1	野平橋	一般県道	田峯三都橋線	設楽町田峯字段戸	1967	56	5.5	3.7	RC橋	2022	C1	Ⅱ					○					○																
436	03879-0-3-1	下の洞橋	一般県道	田峯三都橋線	設楽町田峯	1985	38	7.3	5.55	PC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																		
437	03880-0-3-1	5号橋	一般県道	田峯三都橋線	設楽町田峯	1967	56	12.4	4.3	RC橋	2019	S2	Ⅱ		○					○														断面修復、橋面防水、伸縮取替、伸縮装置取替			
438	03882-0-3-1	栗島橋	一般県道	田峯三都橋線	設楽町三都橋梅久後	1965	58	21.1	6.1	鋼橋	2022	C2	Ⅲ					○					○						△	○	○			補修設計	5,000		
439	03883-0-3-1	行戸橋	一般県道	田峯三都橋線	設楽町三都橋	1978	45	5.1	5.1	RC橋	2020	C1	Ⅰ			○					○																		
440	03884-0-3-1	徳白橋	一般県道	田峯三都橋線	設楽町三都橋	1978	45	5.15	5	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																		

【橋梁年次計画（R5.04.01時点）】

管理事務所名：新城設楽建設事務所

番号	橋梁ID	橋梁名	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画										修繕計画 （△：設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
		漢字										対策区分	健全性区分	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			再判定実施年月	再判定区分
												橋単位	橋単位	(H30)	(R1)	(R2)	(R3)	(R4)	(R5)	(R6)	(R7)	(R8)	(R9)	(H30)	(R1)	(R2)	(R3)	(R4)	(R5)	(R6)	(R7)	(R8)	(R9)				
441	03885-0-3-1	一之瀬橋	一般県道	富栄設楽線	新城市（鳳来町）富栄	1966	57	10.5	9.3	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○														断面修復			
442	03886-0-3-2	富栄橋	一般県道	富栄設楽線	新城市富栄字雑山作	1991	32	4.7	8.6	ボックスカルバート	2020		Ⅰ			○					○																
443	03887-0-3-1	境橋	一般県道	富栄設楽線	新城市（鳳来町）富栄字大久保	1991	32	2.2	5.5	ボックスカルバート	2020	B	Ⅰ			○					○																
444	03888-0-3-1	宮前橋	一般県道	富栄設楽線	新城市（鳳来町）門谷字前畑	1966	57	5.3	5.95	RC橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																		
445	03889-0-3-1	田峯橋	一般県道	富栄設楽線	新城市（鳳来町）連合	1979	44	98.5	9.75	鋼橋	2019	S2	Ⅱ		○					○														塗装塗り替え			
446	03508-0-3-1	平井跨線橋	一般県道	新城引佐線	新城市平井野地	1983	40	103.24	11.5	PC橋	2021	M	Ⅱ				○					○												断面修復・伸縮装置取替			
447	03508-1-3-1	平井跨線1号側道橋	一般県道	新城引佐線	新城市平井野地５０－８	1985	38	21.2	2.1	RC橋	2022	C1	Ⅱ	○				○					○														
448	03508-2-3-1	平井跨線2号側道橋	一般県道	新城引佐線	新城市平井野地４４－１	1985	38	21.2	2.1	RC橋	2022	C1	Ⅱ	○				○					○														
449	03511-0-3-1	下田半場BOX橋	一般県道	新城引佐線	新城市富永	1983	40	4.73	15.45	ボックスカルバート	2020	M	Ⅰ			○					○																
450	03890-0-3-1	弁天橋	一般県道	新城引佐線	新城市東新町	1956	67	97.8	5.3	鋼橋	2021	M	Ⅱ				○					○															
451	03890-1-3-1	弁天橋歩道橋	一般県道	新城引佐線	新城市東新町	1992	31	97.8	2.5	鋼橋	2021	C1	Ⅱ		○		○			○														ひび割れ注入、橋面防水			
452	03891-0-3-1	南貝津橋	一般県道	新城引佐線	新城市日吉	1962	61	3.4	7	RC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
453	03892-0-3-1	青木橋	一般県道	新城引佐線	新城市日吉	1962	61	3.4	7.2	RC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
454	03893-0-3-1	常盤橋	一般県道	新城引佐線	新城市吉川	1981	42	27	7.5	鋼橋	2018	M	Ⅱ	○					○																		
455	03894-0-3-1	吉川橋	一般県道	新城引佐線	新城市吉川	1990	33	11.8	7.3	PC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
456	03895-0-3-1	新井田橋	一般県道	新城引佐線	新城市吉川	1992	31	12.8	9.26	PC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
457	03896-0-3-1	根引橋	一般県道	新城引佐線	新城市吉川字新井田	1965	58	7.4	7.2	RC橋	2018	B	Ⅰ	○					○																		
458	03897-0-3-1	多利野橋	一般県道	新城引佐線	新城市（鳳来町）黄柳野	2003	20	18.3	9.64	PC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○														ひび割れ注入			
459	03898-0-3-1	落合橋	一般県道	新城引佐線	新城市（鳳来町）黄柳野	1931	92	16.8	4	RC橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																		
460	08019-0-3-1	野田城大橋	一般県道	新城引佐線	新城市野田	2006	17	350	15	鋼橋	2019	C1	Ⅱ		○					○														塗装塗替え、断面修復、ひび割れ注入			
461	29005-0-3-1	西郷BOX橋	一般県道	新城引佐線	新城市野田字西郷	2006	17	7	16	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ				○					○															
462	29006-0-3-1	西前田BOX橋	一般県道	新城引佐線	新城市野田字西前田	2006	17	6.9	16	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ				○					○															
463	03899-0-3-1	下粟代橋	一般県道	振草三河川合停車場線	東栄町振草	1960	63	15.52	4.5	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○														断面修復、ひび割れ充填			
464	03903-0-3-1	花丸下橋	一般県道	振草三河川合停車場線	東栄町振草	1971	52	7.45	5	RC橋	2020	S2	Ⅱ			○					○																
465	03904-0-3-1	田代橋	一般県道	振草三河川合停車場線	設楽町神田	1974	49	11	1.6	RC橋	2019		Ⅰ		○					○																	
466	03905-0-3-1	愛林橋	一般県道	振草三河川合停車場線	設楽町川合	1984	39	11.4	5.5	PC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
467	03906-0-3-1	岩佐BOX橋	一般県道	振草三河川合停車場線	設楽町川合	1981	42	7.809	4.95	ボックスカルバート	2020	B	Ⅰ			○					○																
468	03907-0-3-1	山ノ神BOX橋	一般県道	振草三河川合停車場線	設楽町川合字向津具	不明	不明	2.7	5.5	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ				○					○															
469	03908-0-3-1	三本杉橋	一般県道	振草三河川合停車場線	設楽町川合	1966	57	9	5	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
470	03909-0-3-1	川合橋	一般県道	振草三河川合停車場線	設楽町川合	1976	47	33.18	5	鋼橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
471	03910-0-3-1	丸天橋	一般県道	振草三河川合停車場線	設楽町川合	1971	52	14.4	6.8	鋼橋	2019	S2	Ⅱ		○					○														伸縮装置取替			
472	03911-0-3-1	宇連橋	一般県道	振草三河川合停車場線	設楽町川合	1962	61	20.36	4.5	RC橋	2022	C1	Ⅱ					○					○														
473	03912-0-3-1	小屋の沢橋	一般県道	振草三河川合停車場線	新城市（鳳来町）川合	1956	67	14.7	3.9	RC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
474	03913-0-3-1	八石橋	一般県道	振草三河川合停車場線	新城市（鳳来町）川合	1957	66	98.6	3.5	鋼橋	2021	C2	Ⅱ				○					○															
475	03914-0-3-1	弓の木橋	一般県道	振草三河川合停車場線	設楽町川合	1956	67	7.05	4.5	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
476	03915-0-3-1	一之沢橋	一般県道	振草三河川合停車場線	新城市川合	1958	65	66.6	3.5	鋼橋	2021	C1	Ⅱ				○																				
477	03916-0-3-1	上藦橋	一般県道	振草三河川合停車場線	新城市（鳳来町）川合	1958	65	10.6	4	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○														ひび割れ注入、伸縮装置取替			
478	03917-0-3-1	大島橋	一般県道	振草三河川合停車場線	新城市（鳳来町）川合	1957	66	10.6	4	RC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
479	03918-0-3-1	烏帽子橋	一般県道	振草三河川合停車場線	新城市（鳳来町）川合	1957	66	13.1	4	RC橋	2018	B	Ⅰ	○					○																		
480	03919-0-3-1	風の嶋橋	一般県道	振草三河川合停車場線	新城市（鳳来町）川合	1958	65	10.6	4.9	RC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
481	03920-0-3-1	小瀧橋	一般県道	振草三河川合停車場線	新城市川合	1958	65	26.04	3.5	RC橋	2021	B	Ⅰ				○																				
482	04919-0-3-1	平和橋	一般県道	振草三河川合停車場線	設楽町川合	1991	32	6.36	5.3	PC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
483	08116-0-2-1	中山橋	一般県道	振草三河川合停車場線	設楽町川合	1994	29	9.46	5.4	PC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
484	29024-0-3-1	上り橋	一般県道	振草三河川合停車場線	東栄町大字振草	2013	10	13.8	7	PC橋	2019	B	Ⅰ		○				○																		
485	29042-0-3-1	長畑橋	一般県道	振草三河川合停車場線	東栄町振草下粟代大屋路	2015	8	19.7	5	鋼橋	2022	B	Ⅰ					○					○														
486	03923-0-3-2	瀬戸川橋	一般県道	津具大嵐停車場線	設楽町上家嚢	2000	23	20.5	11.25	PC橋	2018	B	Ⅰ	○					○																		
487	03924-0-3-1	郷路橋	一般県道	津具大嵐停車場線	設楽町（津具村）	1932	91	5.6	6	RC橋	2019	B	Ⅰ		○					○														断面修復		H29.3	Ⅱ
488	03925-0-3-1	古道橋	一般県道	津具大嵐停車場線	設楽町（津具村）津具字中手向	1960	63	2.8	4.4	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○				○									断面修復		H31.3	Ⅱ
489	03926-0-3-1	奈良谷橋	一般県道	津具大嵐停車場線	設楽町（津具村）津具字下古屋	1960	63	4	4.2	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○													断面修復		H29.3	Ⅱ
490	03927-0-3-1	坂見橋	一般県道	津具大嵐停車場線	設楽町（津具村）	1965	58	5	5.2	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○														断面修復		H29.3	Ⅱ
491	03928-0-3-1	萩太郎橋	一般県道	津具大嵐停車場線	設楽町津具	1968	55	17.2	5	鋼橋	2022	C1	Ⅱ	○				○					○														
492	03929-0-3-1	猪古里橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村坂宇場	1962	61	7	6.8	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○														断面修復			
493	03930-0-3-1	五六助橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村坂宇場字五六助	1976	47	4	5	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																
494	03931-0-3-1	福連橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村坂宇場	1932	91	7.25	5.6	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○														断面修復		H29.3	Ⅱ
495	03932-0-3-1	不動橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村坂宇場	1953	70	5	4.5	RC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	

【橋梁年次計画（R5.04.01時点）】

管理事務所名：新城設楽建設事務所

番号	橋梁ID	橋梁名 漢字	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画										修繕計画 （△：設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分 橋単位	健全性区分 橋単位	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)			再判定実施年月	再判定区分
496	03933-0-3-1	宮島橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村坂宇場	1955	68	20.4	4.8	RC橋	2021	M	Ⅱ				○																					
497	03934-0-3-1	鱒富橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村坂宇場	1968	55	6	4.8	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○														断面修復			
498	03935-0-3-1	間黒洞橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村坂宇場	1966	57	5	5.3	RC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
499	03937-0-3-1	伊賀古橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村坂宇場	1969	54	9.4	5.3	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○					○									断面修復			
500	03938-0-3-1	伊賀古上橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村坂宇場	1969	54	3.45	4.55	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○															H28.8	Ⅰ
501	03939-0-3-1	カナギ山橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村坂宇場	1932	91	4	5.3	ボックスカルバート	2019		Ⅰ		○					○																	
502	03940-0-3-1	谷止橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村坂宇場	1969	54	7	5.3	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○														断面修復			
503	03941-0-3-1	谷川橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村下黒川字宝地	1964	59	2.2	4.9	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																
504	03942-0-3-1	谷合橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村下黒川	1959	64	4.75	4.4	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○													防護柵			
505	03943-0-3-1	度合橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村下黒川	1963	60	11.6	6.5	RC橋	2021	C1	Ⅱ				○							○										断面修復		H30.8	Ⅱ
506	03944-0-3-1	高沢橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村	1970	53	5.2	4.5	RC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
507	03945-0-3-2	覚橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村三沢	不明	不明	18.9	9	PC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
508	03946-0-3-1	粟瀬橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村三沢	1989	34	33	5	鋼橋	2018	C1	Ⅱ	○					○															支承防錆、伸縮装置交換			
509	03947-0-3-1	平栗橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村三沢	1989	34	41.6	5	鋼橋	2018	B	Ⅰ	○					○																		
510	03948-0-3-1	惣代橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村三沢	1988	35	12.6	6.6	PC橋	2019	M	Ⅰ		○					○																	
511	03949-0-3-1	樫谷下橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村三沢	1987	36	27.7	5	鋼橋	2018	B	Ⅰ	○					○																		
512	03950-0-3-1	峰橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村三沢	1985	38	19.5	5	PC橋	2018	M	Ⅱ	○					○																		
513	03951-0-3-1	茶尾橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村三沢字茶尾	1983	40	3.6	5.7	ボックスカルバート	2020		Ⅰ			○					○																
514	03952-0-3-1	曙橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村三沢	1981	42	16.4	5	PC橋	2018	M	Ⅱ	○					○																		
515	03953-0-3-1	一之沢橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村三沢	1973	50	17.93	6.15	RC橋	2018	C1	Ⅱ	○					○															断面修復			
516	03954-0-3-1	コイダ橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村三沢	1974	49	13.7	6.4	RC橋	2019	S2	Ⅱ		○					○														ひび割れ注入、伸縮装置取替			
517	03955-0-3-1	奥山橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村三沢	1973	50	14.59	6.25	RC橋	2019	S2	Ⅱ		○					○														断面修復、ひび割れ注入			
518	03956-0-3-1	三沢橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村三沢	1974	49	39.5	5	鋼橋	2021	S1	Ⅱ				○																				
519	03957-0-3-1	大沼橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村（富山村）富山字大沼	1972	51	20	6	鋼橋	2021	S2	Ⅲ				○												△	○	○			補修設計	2,500		
520	03958-0-3-1	八丁上橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村（富山村）富山字大沼	1965	58	19.4	5.2	RC橋	2021	C1	Ⅱ				○					○															
521	03959-1-3-1	八丁橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村（富山村）富山	不明	不明	12.8	1.4	その他の橋梁	2019	C1	Ⅱ		○				○															断面修復			
522	03960-0-3-1	唐沢橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村（富山村）富山字大沼	1965	58	10.3	6.1	PC橋	2022	B	Ⅰ	○				○					○		△	○	○							はつり・断面補修			
523	03961-0-3-1	袖山橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村（富山村）	1965	58	6.5	4.1	その他の橋梁	2019	C1	Ⅱ		○				○															断面修復			
524	03962-0-3-1	棚桟道橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村（富山村）富山字大沼	1964	59	20.7	3.45	RC橋	2021	C1	Ⅱ				○					○															
525	03963-0-3-1	牛土場橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村（富山村）	1964	59	5.3	4.9	RC橋	2019	C2	Ⅲ		○					○					○	○								断面修復		R2.8	Ⅱ
526	03964-0-3-1	一軒屋橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村（富山村）	1974	49	7.9	8.7	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○														断面修復、ひび割れ注入			
527	03965-0-3-2	百両橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村大沼	2000	23	15	4.4	鋼橋	2018	B	Ⅰ	○					○																		
528	03966-0-3-2	かいち橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村（富山村）富山大沼	2009	14	54	5.75	鋼橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
529	03967-0-3-1	よばり松橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村（富山村）	1974	49	6.4	7.9	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○														断面修復		H29.3	Ⅱ
530	03968-0-3-1	広川原桟道橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村（富山村）	1974	49	13.2	5.6	RC橋	2018	C2	Ⅲ	○					○						○									断面修復		R2.2	Ⅱ
531	03969-0-3-1	川上桟道橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村（富山村）富山字廣川原	1960	63	56	4	RC橋	2021	C1	Ⅱ				○					○															
532	03970-0-3-1	広川原橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村（富山村）	1972	51	3	6.2	ボックスカルバート	2019	C1	Ⅱ		○				○															断面修復			
533	03971-0-3-1	久原橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村（富山村）	1994	29	2.9	5.5	ボックスカルバート	2019	B	Ⅰ		○					○																	
534	03972-0-3-1	鷹巣橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村富山保気	1946	77	179	4.5	鋼橋	2022	M	Ⅲ					○					○		○	○		○	○	○	○			再塗装、橋面舗装、断面修復	85,000		
535	29002-0-3-1	無名BOX橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村坂宇場	不明	不明	3.56	4.75	ボックスカルバート	2020	S2	Ⅱ			○					○																
536	29031-0-3-1	無名橋(№39+47m)	一般県道	津具大嵐停車場線	設楽町（津具村）津具字中手向	1960	不明	2.5	5	RC橋	2020	C2	Ⅲ			○					○			△	△			○								Ⅰ
537	29032-0-3-1	無名橋(№40+48m)	一般県道	津具大嵐停車場線	設楽町（津具村）津具字中手向	1960	不明	3	4.9	RC橋	2020	C2	Ⅲ			○					○			△	△				○				断面修復	30,000		
538	29043-0-3-1	無名橋(№55+64m)	一般県道	津具大嵐停車場線	設楽町（津具村）津具字五六	不明	不明	4	4.65	RC橋	2022	C2	Ⅲ					○					○	△	○	○							断面修復			
539	03973-0-3-1	沓掛橋	一般県道	坂宇場津具設楽線	豊根村坂宇場	1967	56	12.5	9.3	RC橋	2019	M	Ⅰ		○					○																	
540	03974-0-3-1	阿部沢橋	一般県道	坂宇場津具設楽線	豊根村坂宇場	1984	39	5.9	5	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
541	03975-0-3-1	樫ヶ入橋	一般県道	坂宇場津具設楽線	設楽町（津具村）津具樫ノ入	1967	56	4.6	5	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
542	03976-0-3-1	下の洞橋	一般県道	坂宇場津具設楽線	設楽町（津具村）三本木	1968	55	4.3	5	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
543	03977-0-3-1	柿ノ本橋	一般県道	坂宇場津具設楽線	設楽町（津具村）北向	1948	75	7.5	4.5	RC橋	2020	C2	Ⅲ			○					○			△	△	△	△	△	○	○				橋梁架け替え	80,000		
544	03978-0-3-1	白鳥橋	一般県道	坂宇場津具設楽線	設楽町津具字北大島	1985	38	3.6	8.65	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ				○					○															
545	03979-0-3-1	下留橋	一般県道	坂宇場津具設楽線	設楽町津具字上下留	不明	不明	4.1	9.4	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ				○					○															
546	03980-0-3-1	野向橋	一般県道	坂宇場津具設楽線	設楽町（津具村）	1972	51	5.4	8.5	PC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
547	03981-0-3-1	中野沢橋	一般県道	坂宇場津具設楽線	設楽町（津具村）	1971	52	2.2	9.4	ボックスカルバート	2019	C1	Ⅱ		○				○	○														断面修復			
~~548~~	~~03982-0-4-1~~	~~神明橋~~	~~一般県道~~	~~坂宇場津具設楽線~~	~~設楽町（津具村）~~	~~1966~~	~~57~~	~~7.55~~	~~7.7~~	~~鋼橋~~	~~2019~~	~~B~~	~~Ⅰ~~		~~○~~					~~○~~																	
~~549~~	~~03982-1-4-1~~	~~神明側道橋~~	~~一般県道~~	~~坂宇場津具設楽線~~	~~設楽町（津具村）~~	~~不明~~	~~不明~~	~~7.9~~	~~1.9~~	~~RC橋~~	~~2015~~	~~B~~	~~Ⅰ~~			~~○~~					~~○~~																
550	03983-0-3-1	洲山橋	一般県道	坂宇場津具設楽線	設楽町（津具村）下津具	1989	34	25	9.25	鋼橋	2019	C1	Ⅱ		○					○							△		○	○				橋面防水、ひび割れ注入、伸縮装置取替	5,000		

【橋梁年次計画（R5.04.01時点）】

管理事務所名：新城設楽建設事務所

番号	橋梁ID	橋梁名 漢字	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画										修繕計画 （△：設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分 橋単位	健全性区分 橋単位	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)			再判定実施年月	再判定区分
551	03984-0-3-1	境橋	一般県道	坂宇場津具設楽線	設楽町長江	1962	61	5.4	5.3	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																	
552	03985-0-3-1	本江橋	一般県道	坂宇場津具設楽線	設楽町長江	1962	61	5.9	5.6	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○									○				防護柵補修			
553	03986-0-3-1	滝之沢橋	一般県道	坂宇場津具設楽線	設楽町小松	1932	91	4.1	4.6	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																	
554	03988-0-3-1	鹿島橋	一般県道	坂宇場津具設楽線	設楽町田口字大田	1975	48	7	4.75	RC橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																			
555	03990-0-3-1	宮嶽橋	一般県道	古真立津具線	豊根村古真立	1973	50	9.5	5.5	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																	
556	03991-0-3-1	上郷橋	一般県道	古真立津具線	豊根村古真立字上分地	1983	40	6	3	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																	
557	03992-0-3-1	川上橋	一般県道	古真立津具線	豊根村古真立	1985	38	6	1.8	鋼橋	2015	B	Ⅰ								○																	
558	03993-0-3-1	白ノ沢上橋	一般県道	古真立津具線	豊根村古真立字雛鶴場	1985	38	9.5	1.3	鋼橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																	
559	03994-0-3-1	前板橋	一般県道	古真立津具線	豊根村古真立字前板	1983	40	9.7	1.3	鋼橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																	
560	03995-0-3-1	田鹿橋	一般県道	古真立津具線	豊根村古真立田鹿	1970	53	25.8	5.1	鋼橋	2021	B	Ⅰ				○																					
561	03996-0-3-1	上田鹿橋	一般県道	古真立津具線	豊根村古真立栃瀬巻	1970	53	21.9	5	鋼橋	2021	C1	Ⅱ				○																					
562	03997-0-3-1	豊根大橋	一般県道	古真立津具線	豊根村古真立嶋ノ向	1970	53	126.8	5	鋼橋	2021	C1	Ⅱ				○									△		○	○	○			橋面舗装	5,000			
563	03998-0-3-1	向平橋	一般県道	古真立津具線	豊根村古真立字ミサゴ	1970	53	2.4	6.5	ボックスカルバート	2020	C1	Ⅱ			○					○																	
564	03999-0-3-1	曽川橋	一般県道	古真立津具線	豊根村古真立浅草山	1970	53	83.1	5	RC橋	2021	M	Ⅲ				○											△	○	○			補修設計	3,000			
565	04000-0-3-1	古真立橋	一般県道	古真立津具線	豊根村古真立松ケ平	1970	53	58.7	5	鋼橋	2021	C1	Ⅱ				○																					
566	04001-0-3-1	浅草橋	一般県道	古真立津具線	豊根村古真立ドウド	1970	53	46.2	5	RC橋	2021	B	Ⅱ				○																支承補修			
567	04002-0-3-1	柿島橋	一般県道	古真立津具線	豊根村下黒川字柿嶋	1970	53	2.4	5.05	ボックスカルバート	2020	C1	Ⅱ			○					○																	
568	04003-0-3-1	岩本橋	一般県道	古真立津具線	豊根村下黒川	1953	70	5.34	3.75	RC橋	2020	S2	Ⅱ			○					○																	
569	04004-0-3-1	境BOX橋	一般県道	古真立津具線	豊根村下黒川	1981	42	3.5	11.25	ボックスカルバート	2020	B	Ⅰ			○					○																	
570	04005-0-3-1	樽沢橋	一般県道	古真立津具線	豊根村上黒川	1987	36	2.7	10.2	ボックスカルバート	2020	B	Ⅰ			○					○																	
571	04006-0-3-1	金越橋	一般県道	古真立津具線	豊根村上黒川	1985	38	45.4	8.75	鋼橋	2019	M	Ⅱ		○					○													ひび割れ注入			
572	04007-0-3-1	谷逢橋	一般県道	古真立津具線	豊根村上黒川	1967	56	10.8	7.4	鋼橋	2019	M	Ⅱ		○					○													断面修復			
573	04008-0-3-1	境沢橋	一般県道	古真立津具線	設楽町（津具村）上黒川	1972	51	7	6.9	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○													断面修復、ひび割れ注入			
574	04009-0-3-1	鹿ノ子橋	一般県道	古真立津具線	設楽町（津具村）	1964	59	2.8	6.1	RC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
575	04010-0-3-1	紙屋橋	一般県道	古真立津具線	設楽町（津具村）	1964	59	3.5	6.5	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○				○														断面修復			
576	04011-0-3-1	蓋野島橋	一般県道	古真立津具線	設楽町（津具村）津具字鹿ノ子	1960	63	29.8	4.5	RC橋	2021	C1	Ⅱ				○																				
577	04012-0-3-1	半ノ木島BOX橋	一般県道	古真立津具線	設楽町（津具村）津具字半野木島	1982	41	2.3	6.1	ボックスカルバート	2020	C1	Ⅱ			○					○																	
578	05459-0-3-1	蛍橋	一般県道	古真立津具線	設楽町津具	2007	16	47	10	鋼橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
579	04014-0-3-1	樽沢橋	一般県道	古真立佐久間線	豊根村古真立	1962	61	6.6	5.42	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																	
580	04015-0-3-1	不動橋	一般県道	古真立佐久間線	豊根村古真立	1960	63	10.7	5.9	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○																	
581	04016-0-3-1	向山橋	一般県道	古真立佐久間線	豊根村古真立	1970	53	18.8	4.1	RC橋	2019	S2	Ⅱ		○					○													断面修復、ひび割れ注入			
582	04017-0-3-1	多奈瀬橋	一般県道	古真立佐久間線	豊根村古真立	1972	51	18.9	4.1	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○																	
583	04018-0-3-1	釜津橋	一般県道	古真立佐久間線	豊根村古真立	1970	53	16.8	5.75	RC橋	2019	S2	Ⅰ		○					○				○									断面修復		H30.8	Ⅱ
584	04019-0-3-1	白の沢橋	一般県道	古真立佐久間線	豊根村古真立白ノ沢	1970	53	20.9	6.7	鋼橋	2022	M	Ⅱ					○					○														
585	04020-0-3-1	月代橋	一般県道	古真立佐久間線	豊根村古真立白ノ沢	1970	53	34.4	5	鋼橋	2021	C2	Ⅲ				○										△		△	○	○			補修設計	3,000		
586	04021-0-3-1	古真立橋	一般県道	古真立佐久間線	豊根村古真立	1970	53	3.4	7.4	ボックスカルバート	2016	B	Ⅰ									○															
587	04022-0-3-1	紅葉橋	一般県道	古真立佐久間線	豊根村古真立	1973	50	15.44	4	鋼橋	2014									○																	
588	04023-0-3-1	庚申沢橋	一般県道	古真立佐久間線	豊根村古真立	1972	51	18.96	4	鋼橋	2014									○																	
589	04024-0-3-1	三ツ又沢橋	一般県道	古真立佐久間線	豊根村古真立	1972	51	27.2	4	鋼橋	2018	M	Ⅱ	○																							
590	04025-0-3-1	離山橋	一般県道	古真立佐久間線	豊根村古真立	1959	64	2.4	4.8	ボックスカルバート	2016	B	Ⅰ									○															
591	04026-0-3-1	行灯橋	一般県道	古真立佐久間線	豊根村古真立	1959	64	15.5	3.6	鋼橋	2014									○																	
592	04027-0-3-1	谷川橋	一般県道	古真立佐久間線	豊根村古真立	1960	63	2.5	4.3	RC橋	2015	B	Ⅰ								○																	
593	04028-0-3-1	境沢橋	一般県道	古真立佐久間線	豊根村古真立	1972	51	14	3.9	鋼橋	2014									○																	
594	04029-0-3-1	岩小屋橋	一般県道	古真立佐久間線	東栄町東薗目	1967	56	11.3	4.8	鋼橋	2014																										
595	04030-0-3-1	千鳥橋	一般県道	古真立佐久間線	東栄町東薗目	1962	61	4.3	3.2	RC橋	2018	B	Ⅰ	○																							
596	04031-0-3-1	花山橋	一般県道	古真立佐久間線	東栄町東薗目	1959	64	4.4	3.6	RC橋	2018	B	Ⅰ	○																							
597	04032-0-3-1	滝見橋	一般県道	古真立佐久間線	東栄町東薗目	1958	65	27.26	3.6	鋼橋	2018	M	Ⅱ	○																							
598	04033-0-3-1	大文字橋	一般県道	古真立佐久間線	東栄町東薗目	1960	63	4.3	3.9	RC橋	2015	B	Ⅰ								○																	
599	04034-0-3-1	孫蔵橋	一般県道	古真立佐久間線	東栄町東薗目	1966	57	7.9	3.9	鋼橋	2015	B	Ⅰ								○																	
600	04035-0-3-1	くれない橋	一般県道	古真立佐久間線	東栄町東薗目	1960	63	6.4	3.4	RC橋	2015	C1	Ⅱ								○																	
601	04036-0-3-1	琴瀬橋	一般県道	古真立佐久間線	東栄町東薗目	1960	63	3.5	3.9	RC橋	2015	B	Ⅰ								○																	
602	04037-0-3-1	大入橋	一般県道	古真立佐久間線	東栄町東薗目	1971	52	33.2	3.6	鋼橋	2017	B	Ⅰ																								
603	04038-0-3-1	熊井戸桟道橋	一般県道	古真立佐久間線	東栄町東薗目	1969	54	18.7	3	鋼橋	2014									○																	
604	04039-0-3-1	大千瀬橋	一般県道	古真立佐久間線	東栄町東薗目	1959	64	63	4.5	鋼橋	2022	C1	Ⅱ					○					○														
605	04040-0-3-1	大橋	一般県道	足込上黒川線	東栄町足込	1967	56	12	4.3	鋼橋	2019	C2	Ⅲ		○				○							△	○	○									Ⅰ

【橋梁年次計画（R5.04.01時点）】

管理事務所名：新城設楽建設事務所

番号	橋梁ID	橋梁名	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画										修繕計画 （△：設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
		漢字										対策区分 橋単位	健全性区分 橋単位	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)			再判定実施年月	再判定区分
606	04041-0-3-1	川合橋	一般県道	足込上黒川線	東栄町足込	1966	57	8.1	4.2	鋼橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																	
607	04042-0-3-1	大久名橋	一般県道	足込上黒川線	東栄町足込	1967	56	9	4.5	鋼橋	2020	B	Ⅰ			○					○																	
608	04043-0-3-1	梨ノ沢橋	一般県道	八橋中設楽線	東栄町振草	1959	64	3	4.45	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																	
609	04044-0-3-1	鈴登橋	一般県道	八橋中設楽線	東栄町振草	1963	60	7.5	8	RC橋	2020	C2	Ⅲ			○					○						△	○								R5.3	Ⅰ
610	04045-0-3-1	桐山橋	一般県道	八橋中設楽線	東栄町振草	1955	68	5	5.1	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																	
611	04046-0-3-1	大平橋	一般県道	八橋中設楽線	東栄町振草	1962	61	13.2	4.8	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○				○															断面修復、橋面防水、伸縮装置取替			
612	04047-0-3-1	柏原橋	一般県道	八橋中設楽線	東栄町振草小林柏原	1932	91	12	4	RC橋	2022	C1	Ⅱ					○					○														
613	04048-0-3-1	起橋	一般県道	八橋中設楽線	東栄町振草	1972	51	5.9	4.5	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																	
614	04049-0-3-1	同道橋	一般県道	八橋中設楽線	東栄町振草	1967	56	12.2	5.2	鋼橋	2019	C1	Ⅱ		○				○															塗装塗り替え、橋面防水、伸縮装置取替			
615	04050-0-3-1	下同道橋	一般県道	八橋中設楽線	東栄町振草字上粟代涛々山	不明	不明	2.5	4.4	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ				○					○															
616	04051-0-3-2	宮平橋	一般県道	八橋中設楽線	東栄町振草	1990	33	11.56	4.2	PC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																	
617	04052-0-3-1	鎌沢橋	一般県道	八橋中設楽線	東栄町振草字上粟代宮平	不明	不明	2.5	5	RC橋	2021	C1	Ⅱ				○					○															
618	04053-0-3-1	深見橋	一般県道	八橋中設楽線	東栄町振草字上粟代杉平	1971	52	2.5	4.7	RC橋	2021	C1	Ⅱ				○					○															
619	04054-0-3-1	底瀬橋	一般県道	八橋中設楽線	東栄町振草下粟代底瀬	1931	92	30.8	4.55	鋼橋	2022	M	Ⅲ					○					○						△	○	○			補修設計	3,000		
620	29011-0-3-1	押平BOX橋	一般県道	八橋中設楽線	東栄町振草字小林下日向	不明	不明	2.5	5.25	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ				○					○															
621	04055-0-3-1	境川橋	一般県道	小松田口線	設楽町川向	1950	73	32.8	6	PC橋	2022	M	Ⅱ					○					○															
622	04056-0-3-1	中空橋	一般県道	小松田口線	設楽町川向	1935	88	4.6	8.2	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																	
623	04057-0-3-1	落合橋	一般県道	小松田口線	設楽町川向	1967	56	10	4.9	鋼橋	2019	S2	Ⅱ		○					○														支承部の修正、車線修復、コンクリートひび入り、橋面防水、伸縮装置取替			
624	04059-0-3-1	大正橋	一般県道	和市清崎線	設楽町荒尾	1973	50	12.6	7.9	PC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
625	04060-0-3-1	野々瀬橋	一般県道	和市清崎線	設楽町荒尾	1992	31	28.5	7.39	鋼橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																			
626	04062-0-3-1	塩津橋	一般県道	和市清崎線	設楽町清崎	1962	61	12.6	3.9	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○														橋面防水、伸縮装置取替			
627	04063-0-3-1	記念橋	一般県道	和市清崎線	設楽町清崎	1965	58	7.2	4	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																	
628	04064-0-3-1	姥滝橋	一般県道	和市清崎線	設楽町清崎	1966	57	6.9	4	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																	
629	04065-0-3-1	延寿橋	一般県道	和市清崎線	設楽町清崎	1970	53	15	4	鋼橋	2018	C1	Ⅱ	○					○								△		○	○				断面修復、橋面舗装、支承取替	10,000		
630	04066-0-3-1	松山浦橋	一般県道	和市清崎線	設楽町清崎	1978	45	2.9	2	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																	
631	04067-0-3-1	川元橋	一般県道	和市清崎線	設楽町清崎	1973	50	2	3.7	RC橋	2021	C1	Ⅱ				○					○															
632	05351-0-3-1	無名BOX橋	一般県道	和市清崎線	設楽町	2004	19	5	7.35	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ				○					○															
633	29019-0-3-1	清水橋	一般県道	和市清崎線	設楽町和市	2012	11	14	9.8	PC橋	2022	C1	Ⅱ					○					○														
634	04068-0-3-1	布路BOX橋	一般県道	作手保永海老線	新城市（作手村）保永	1984	39	6.4	8.3	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ				○					○															
635	04069-0-3-1	旭橋	一般県道	作手保永海老線	新城市（作手村）保永	1966	57	13.2	5	鋼橋	2019	C1	Ⅱ		○				○															断面修復、伸縮装置取替			
636	04071-0-3-1	高杉橋	一般県道	作手保永海老線	新城市作手杉平	1964	59	4	5	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																	
637	04072-0-3-1	日向橋	一般県道	作手保永海老線	新城市作手高松	1964	59	4.5	6	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																	
638	04073-0-3-1	柿之平橋	一般県道	作手保永海老線	新城市作手高松	1971	52	7.3	6.6	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																	
639	04074-0-3-1	小林橋	一般県道	作手保永海老線	新城市作手高松	1964	59	4.3	4.35	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																	
640	04075-0-3-1	高橋	一般県道	作手保永海老線	新城市（作手村）高松	1988	35	48	8.95	鋼橋	2019	B	Ⅰ		○				○																			
641	04076-0-3-1	古戸橋	一般県道	作手保永海老線	新城市（作手村）高松	1968	55	18.2	5.25	鋼橋	2018	B	Ⅰ	○					○								△		○					塗装塗り替え	3,000		
642	04077-0-3-1	下山橋	一般県道	作手保永海老線	新城市作手高松	1964	59	3.3	4.5	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																	
643	04078-0-3-1	太田橋	一般県道	作手保永海老線	新城市（作手村）大和田	1971	52	2.3	5.3	RC橋	2021	B	Ⅰ				○					○															
644	04079-0-3-1	上宮橋	一般県道	作手保永海老線	新城市（作手村）大和田	1980	43	43	7	鋼橋	2019	M	Ⅰ		○				○																			
645	04080-0-3-1	大和田橋	一般県道	作手保永海老線	新城市（作手村）大和田持篭	1955	68	28.5	6.2	RC橋	2022	M	Ⅱ					○					○															
646	04081-0-3-1	道瓦橋	一般県道	作手保永海老線	新城市作手大和田字道瓦	不明	不明	3.9	3.75	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ				○					○															
647	04082-0-3-1	今馬橋	一般県道	作手保永海老線	新城市（作手村）大和田ヘビ平	1960	63	22	4.5	RC橋	2022	M	Ⅱ					○					○															
648	04083-0-3-1	空沢橋	一般県道	作手保永海老線	新城市（作手村）大和田	1958	65	7	5	RC橋	2018	C1	Ⅱ	○					○															断面修復、支承防錆等			
649	04084-0-3-1	ヌタゴ橋	一般県道	作手保永海老線	新城市（作手村）大和田字彦坊	1958	65	5.3	5.55	RC橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																			
650	04085-0-3-1	古社橋	一般県道	作手保永海老線	新城市塩瀬	1931	92	3	3.65	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																	
651	04086-0-3-1	河原橋	一般県道	作手保永海老線	新城市塩瀬	1931	92	3	3.8	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																	
652	04087-0-3-2	彦坊橋	一般県道	作手保永海老線	新城市塩瀬	2002	21	28.3	7	PC橋	2018	B	Ⅰ	○					○																			
653	04089-0-3-1	郡林橋	一般県道	作手保永海老線	新城市（鳳来町）愛郷字河合タレ	1965	58	5.4	4.5	RC橋	2018			○					○																			
654	04090-0-3-1	川合多連橋	一般県道	作手保永海老線	新城市愛郷	1965	58	4.5	4.5	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																	
655	04091-0-3-1	川端橋	一般県道	作手保永海老線	新城市愛郷字川端	1981	42	6	6.3	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ				○					○															
656	04092-0-3-1	山の神橋	一般県道	作手保永海老線	新城市（鳳来町）愛郷	1975	48	15.3	5.5	鋼橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																			
657	04093-0-3-1	坂角橋	一般県道	作手保永海老線	新城市愛郷	1964	59	5	5.5	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																	
658	04094-0-3-1	柿平橋	一般県道	作手保永海老線	新城市愛郷字柿平	1973	50	2.9	5.25	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ				○					○															
659	04096-0-3-1	鍵穴橋	一般県道	作手保永海老線	新城市愛郷	1964	59	3.3	4	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																	
660	04097-0-3-1	水野口橋	一般県道	作手保永海老線	新城市（鳳来町）愛郷	1964	59	3.5	5.5	RC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																			

【橋梁年次計画（R5.04.01時点）】

管理事務所名：新城設楽建設事務所

番号	橋梁ID	橋梁名 漢字	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画										修繕計画 （△：設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分 橋単位	健全性区分 橋単位	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)			再判定実施年月	再判定区分
661	04098-0-3-1	桑原橋	一般県道	作手保永海老線	新城市(鳳来町)愛郷字桑原	1963	60	6.6	4.5	RC橋	2022	B	Ⅰ	○				○					○	○										はつり・断面補修		H30.11	Ⅱ
662	04099-0-3-1	恩原橋	一般県道	作手保永海老線	新城市愛郷	1961	62	4.25	6.2	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
663	04100-0-3-1	羽石橋	一般県道	作手保永海老線	新城市愛郷	1966	57	4.9	6.3	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
664	04101-0-3-1	島原橋	一般県道	作手保永海老線	新城市(鳳来町)愛郷日向	1939	84	48.4	3.7	RC橋	2022	C1	Ⅱ					○					○														
665	04102-0-3-1	炭焼橋	一般県道	作手保永海老線	新城市中島	1965	58	3	4	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
666	04103-0-3-1	中島橋	一般県道	作手保永海老線	新城市中島	1964	59	4.3	2.9	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
667	04104-0-3-1	山中橋	一般県道	作手保永海老線	新城市(鳳来町)中島字弓ノ木元	1965	58	5	3	RC橋	2022		Ⅰ	○				○					○	○										断面補修・床固め		H30.11	Ⅱ
668	04105-0-3-1	海老橋	一般県道	作手保永海老線	新城市(鳳来町)中島	1929	94	15.5	5.5	RC橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																		
669	04106-0-3-1	男亀橋	一般県道	作手清岳玖老勢線	新城市作手鴨ケ谷	1936	87	4.6	3.3	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																
670	04107-0-3-1	入道橋	一般県道	作手清岳玖老勢線	新城市作手岩波	1965	58	3.7	4.7	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																
671	04108-0-3-1	前川橋	一般県道	作手清岳玖老勢線	新城市(作手村)岩波	1966	57	6	5.2	RC橋	2018	B	Ⅰ	○					○																		
672	04109-0-3-1	岩波橋	一般県道	作手清岳玖老勢線	新城市(作手村)岩波	1958	65	13.5	5.7	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○				○															断面種福			
673	04110-0-3-1	中橋	一般県道	作手清岳玖老勢線	新城市(作手村)岩波	1958	65	13.5	5.7	RC橋	2019	M	Ⅱ		○				○															断面修復			
674	04111-0-3-1	木和田橋	一般県道	作手清岳玖老勢線	新城市(作手村)木和田	1955	68	12.6	5.45	RC橋	2022	C2	Ⅲ					○					○						△	○	○			補修設計	3,000		
675	04112-0-3-1	島田橋	一般県道	作手清岳玖老勢線	新城市愛郷	1967	56	9.5	6.5	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
676	04113-0-3-1	宝栄橋	一般県道	作手清岳玖老勢線	新城市(鳳来町)塩瀬	1964	59	24.02	5	鋼橋	2021	C2	Ⅲ				○					○							△	○	○			補修設計	3,000		
677	04114-0-3-1	塩瀬橋	一般県道	作手清岳玖老勢線	新城市(鳳来町)塩瀬	1961	62	37.96	5.5	RC橋	2022	M	Ⅱ					○					○														
678	04115-0-3-1	丸瀬橋	一般県道	作手清岳玖老勢線	新城市(鳳来町)一色	1966	57	40.84	6	RC橋	2021	C1	Ⅱ				○					○															
679	04116-0-3-1	宮見橋	一般県道	作手清岳玖老勢線	新城市(鳳来町)一色	1950	73	2.9	7.6	RC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
680	04117-0-3-1	一色橋	一般県道	作手清岳玖老勢線	新城市(鳳来町)一色	1958	65	36.12	4.5	RC橋	2022	M	Ⅱ					○					○											断面修復			
681	04118-0-3-1	寺前橋	一般県道	作手清岳玖老勢線	新城市一色字道上	不明	不明	2.5	4.55	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ				○					○															
682	04119-0-3-1	下津橋	一般県道	作手清岳玖老勢線	新城市一色	1966	57	3.1	4.6	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
683	04120-0-3-1	神田橋	一般県道	作手清岳玖老勢線	新城市(鳳来町)一色	1960	63	6.7	5.5	RC橋	2018	B	Ⅰ	○					○																		
684	04121-0-3-1	巴橋	一般県道	作手清岳玖老勢線	新城市(鳳来町)一色	1988	35	34.1	9.25	PC橋	2018	B	Ⅰ	○					○																		
685	04122-0-3-1	御堂橋	一般県道	作手清岳玖老勢線	新城市(鳳来町)布里	1987	36	10.5	8.3	PC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
686	04123-0-3-1	上久保橋	一般県道	作手清岳玖老勢線	新城市布里	1958	65	3.3	4.7	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
687	04124-1-3-2	玖老勢橋	一般県道	作手清岳玖老勢線	新城市玖老勢	2001	22	38.2	8.75	鋼橋	2018	B	Ⅰ	○					○																		
688	04126-0-3-1	御端城橋	一般県道	作手清岳新城線	新城市作手清岳	1965	58	4.3	4.5	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
689	04127-0-3-1	杉平橋	一般県道	作手清岳新城線	新城市(作手村)杉平	2005	18	24	7	PC橋	2018	B	Ⅰ	○					○																		
690	04128-0-3-1	杉山橋	一般県道	作手清岳新城線	新城市作手杉平	1964	59	3.8	4.5	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
691	04129-0-3-1	谷橋	一般県道	作手清岳新城線	新城市(作手村)田代	1982	41	6.4	4.8	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○														塗装塗り替え、断面修復			
692	04130-0-3-1	田中橋	一般県道	作手清岳新城線	新城市作手田代字小田代	1972	51	2.4	5.1	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ				○					○															
693	04131-0-3-1	大田代橋	一般県道	作手清岳新城線	新城市作手田代	1969	54	6.4	4.5	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
694	04133-0-3-1	雁峰橋	一般県道	作手清岳新城線	新城市片山	1974	49	5.5	2.55	RC橋	2021		Ⅰ				○					○															
695	04134-0-3-1	滝上橋	一般県道	作手清岳新城線	新城市片山	1974	49	3.6	2.5	RC橋	2021		Ⅰ				○					○															
696	04135-0-3-1	谷沢橋	一般県道	作手清岳新城線	新城市片山	1977	46	7.4	2.5	RC橋	2021	B	Ⅰ				○					○															
697	05352-0-3-1	勢野橋	一般県道	作手清岳新城線	新城市杉平	2000	23	11.69	6	PC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
698	04136-0-3-1	栃沢橋	一般県道	布里新城線	新城市(鳳来町)布里字西向	1969	54	10.9	4	RC橋	2022	B	Ⅰ					○					○														
699	04137-0-3-1	作風橋	一般県道	布里新城線	新城市(鳳来町)布里	1970	53	11.6	4	RC橋	2022	C2	Ⅲ					○					○						○					断面修復	1,000		
700	04138-0-3-2	井の口橋	一般県道	布里新城線	新城市牛倉	2001	22	10.2	6.5	PC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
701	04141-0-3-1	高津橋	一般県道	布里新城線	新城市富永	1993	30	7.6	9.25	PC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
702	03506-0-3-1	樋橋	一般県道	能登瀬新城線	新城市大宮	1960	63	6.1	7.6	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○														断面修復、ひび割れ注入			
703	03507-0-3-1	半場橋	一般県道	能登瀬新城線	新城市富沢	1960	63	8.6	8.6	RC橋	2019	M	Ⅰ		○					○						○								防護柵			
704	04142-0-3-1	加周橋	一般県道	能登瀬新城線	新城市(鳳来町)能登瀬	1977	46	26.16	4	鋼橋	2021	C1	Ⅱ				○					○															
705	04143-0-3-1	槙原橋	一般県道	能登瀬新城線	新城市豊岡	1969	54	26.82	4	RC橋	2021	B	Ⅰ		○		○																				
706	04144-0-3-1	大当橋	一般県道	能登瀬新城線	新城市豊岡	1967	56	6	4	RC橋	2020	C1	Ⅰ			○					○																
707	04145-0-3-1	湯谷大橋	一般県道	能登瀬新城線	新城市(鳳来町)豊岡	1970	53	89	9	鋼橋	2018	S1	Ⅱ	○					○						△								防錆処理			
708	04146-0-3-1	明治橋	一般県道	能登瀬新城線	新城市(鳳来町)大野	1992	31	40	12	PC橋	2019	C1	Ⅱ		○				○														断面修復、ひび割れ注入			
709	04147-0-3-1	天橋	一般県道	能登瀬新城線	新城市大野	1958	65	36.1	5.5	PC橋	2021	C2	Ⅲ				○										△	○	○				断面修復、橋面舗装	5,000		
710	04148-0-3-1	赤引橋	一般県道	能登瀬新城線	新城市(鳳来町)大野	1961	62	19.5	6.4	RC橋	2019	C2	Ⅲ		○				○							△	○	○							R4.8	Ⅰ
711	04149-0-3-1	下平橋	一般県道	能登瀬新城線	新城市大野	1962	61	14.6	6	RC橋	2020	B	Ⅱ			○					○																
712	04150-0-3-1	川向BOX橋	一般県道	能登瀬新城線	新城市(鳳来町)大野字下楠	1976	47	3	7.55	ボックスカルバート	2020		Ⅰ			○					○																
713	04151-0-3-1	牛淵橋	一般県道	能登瀬新城線	新城市(鳳来町)乗本	1930	93	113	5.5	その他の橋梁	2022	M	Ⅲ					○					○				△	○	○	○			断面修復	3,000		
714	04152-0-3-1	沖野橋	一般県道	能登瀬新城線	新城市平井	1932	91	3.6	9.14	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																
715	05286-0-3-1	加生沢橋	一般県道	能登瀬新城線	新城市川路	1998	25	15	11	PC橋	2018	B	Ⅰ	○					○																		

【橋梁年次計画（R5.04.01時点）】

管理事務所名：新城設楽建設事務所

番号	橋梁ID	橋梁名 漢字	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画										修繕計画 （△：設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分 橋単位	健全性区分 橋単位	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)			再判定実施年月	再判定区分
716	29028-0-3-1	有海跨線橋	一般県道	能登瀬新城線	新城市新城市有海字並松	2014	9	31.4	17	鋼橋	2022	S2	Ⅰ					○					○															
717	29041-0-3-1	光仏橋	一般県道	能登瀬新城線	新城市富沢	不明	不明	2.2	7.55	RC橋	2022	C2	Ⅲ					○					○						○					断面修復	1,000		
718	04153-0-3-1	長岡橋	一般県道	川角東栄停車場線	東栄町大字三輪	1972	51	37.09	9.5	鋼橋	2021	M	Ⅱ				○					○															
719	04154-0-3-1	上浦橋	一般県道	風来寺山公園線	新城市門谷	1995	28	10.2	3	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○			○										防護柵			
720	04155-0-3-1	風地橋	一般県道	風来佐久間線	新城市（風来町）大野	1966	57	28.4	6	鋼橋	2021	C1	Ⅱ				○																				
721	04156-0-3-1	大沢橋	一般県道	風来佐久間線	新城市下吉田	1954	69	3.8	6.3	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																
722	04157-0-3-1	落合橋	一般県道	風来佐久間線	新城市（風来町）下吉田	1954	69	6	6.2	RC橋	2019	M	Ⅱ		○					○														断面修復、ひび割れ注入			
723	04158-0-3-1	神沢橋	一般県道	風来佐久間線	新城市下吉田字トコロ	1945	78	2.5	5	RC橋	2021	B	Ⅰ				○					○		○										底版補強		H31.3	Ⅱ
724	04159-0-3-1	七滝橋	一般県道	風来佐久間線	新城市（風来町）下吉田	1962	61	9.1	7.5	RC橋	2019	C2	Ⅲ		○					○						△	○	○								R4.5	Ⅰ
725	04160-0-3-1	宮下橋	一般県道	風来佐久間線	新城市下吉田	1962	61	10.7	5.7	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
726	04161-0-3-1	平渕橋	一般県道	風来佐久間線	新城市下吉田	1954	69	4	3.9	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
727	04162-0-3-1	沢谷下橋	一般県道	風来佐久間線	新城市下吉田	1939	84	4	4.9	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																
728	04163-0-3-1	大久保橋	一般県道	風来佐久間線	新城市（風来町）下吉田	1954	69	4.1	6.7	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○														断面修復、ひび割れ注入、橋面防水			
729	04164-0-3-1	黒渕橋	一般県道	風来佐久間線	新城市（風来町）下吉田	1960	63	4.3	5.5	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○														橋面防水			
730	04166-0-3-1	桐久保橋	一般県道	風来佐久間線	新城市七郷一色	1991	32	9.8	7.5	PC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
731	04167-0-3-1	夏明橋	一般県道	風来佐久間線	新城市七郷一色	1968	55	10	7.6	RC橋	2021	B	Ⅰ				○																				
732	04168-0-3-1	浅川橋	一般県道	風来佐久間線	新城市七郷一色	1962	61	7.5	5.05	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
733	04169-0-3-1	桜沢橋	一般県道	風来佐久間線	新城市七郷一色	1966	57	21.44	3.95	鋼橋	2021	C1	Ⅱ				○											△	○	○			補修設計	2,000		
734	04170-0-3-1	栃沢橋	一般県道	風来佐久間線	新城市七郷一色	1969	54	5.4	7.3	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
735	04171-0-3-1	清水橋	一般県道	風来佐久間線	新城市七郷一色	1968	55	3	4	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
736	04172-0-3-1	黒沢橋	一般県道	風来佐久間線	新城市七郷一色	1970	53	5	4	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
737	05335-0-3-1	西桐山橋	一般県道	風来佐久間線	新城市七里一色	1991	32	15.39	7.5	PC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
738	04173-0-3-1	大岡橋	一般県道	富岡大海線	新城市黒田	1959	64	6.4	4.5	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
739	04174-0-3-1	宮前橋	一般県道	富岡大海線	新城市黒田	1954	69	5.5	4.8	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
740	04175-0-3-1	神畑橋	一般県道	富岡大海線	新城市黒田	1957	66	5.4	3.5	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○				○															断面修復			
741	04176-0-3-1	猿田橋	一般県道	富岡大海線	新城市日吉	1982	41	2.8	4.5	PC橋	2021	B	Ⅰ				○					○															
742	04177-0-3-1	大入橋	一般県道	富岡大海線	新城市日吉	1968	55	12.96	5	鋼橋	2020	C1	Ⅱ			○					○							△	○				断面修復、橋面舗装	3,000		
743	04179-0-3-1	上橋	一般県道	御園浦川停車場線	東栄町東薗目	1972	51	21	3.6	鋼橋	2022	M	Ⅱ					○					○														
744	04180-0-3-1	不動橋	一般県道	御園浦川停車場線	東栄町東薗目	1968	55	10	4	RC橋	2022	C1	Ⅱ					○					○														
745	04181-0-3-1	小沢橋	一般県道	御園浦川停車場線	東栄町東薗目	不明	不明	2.6	8	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
746	04182-0-3-1	中橋	一般県道	御園浦川停車場線	東栄町東薗目	1963	60	4.9	5.05	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
747	04183-0-3-1	下橋	一般県道	御園浦川停車場線	東栄町東薗目	1967	56	5.9	4.3	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○				○															断面修復			
748	04184-0-3-1	東開橋(上り線)	一般県道	御園浦川停車場線	東栄町東薗目	1968	55	24.6	4	鋼橋	2022	C1	Ⅱ					○					○														
749	04184-1-3-1	東開橋(下り線)	一般県道	御園浦川停車場線	東栄町東薗目	1990	33	24.6	4	鋼橋	2022	C1	Ⅱ					○					○														
750	04532-0-3-1	柿畑橋	一般県道	御園浦川停車場線	東栄町東薗目字川又向	1985	38	6	1.3	その他の橋梁	2021	B	Ⅰ				○					○															
751	04185-0-3-1	新橋	一般県道	渋川風来線	新城市細川	1964	59	6.9	6	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
752	04186-0-3-1	渉都橋	一般県道	渋川風来線	新城市細川	1964	59	7.5	6.2	RC橋	2020	B	Ⅱ			○					○																
753	04187-0-3-1	新永代橋	一般県道	渋川風来線	新城市細川	1964	59	7.5	6.2	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
754	04188-0-3-1	睦平橋	一般県道	渋川風来線	新城市（風来町）睦平	1969	54	11.7	7.25	RC橋	2021	B	Ⅰ				○																				
755	04189-0-3-1	宮前橋	一般県道	渋川風来線	新城市睦平	1967	56	11.6	5.5	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
756	04190-0-3-1	出合橋	一般県道	渋川風来線	新城市大野	1966	57	5.5	7	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
757	04191-0-3-1	岩茸橋	一般県道	茶臼山線	豊根村坂宇場御所平	1963	60	5.6	5.1	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																
758	04192-0-3-1	花乃木橋	一般県道	茶臼山線	豊根村坂宇場	1989	34	61.5	8.75	鋼橋	2019	C1	Ⅱ		○					○														断面修復、ひび割れ注入			
759	04194-0-3-1	猿小屋橋	一般県道	茶臼山高原設楽線	設楽町西納庫	1979	44	43	7	鋼橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
760	04195-0-3-1	猿中橋	一般県道	茶臼山高原設楽線	設楽町西納庫	1978	45	40	7	鋼橋	2019	B	Ⅰ		○					○						△	○	○	○				再塗装	20,000		
761	04199-0-3-1	BOX猿仲橋下7	一般県道	茶臼山高原設楽線	設楽町西納庫字柴沢	1981	42	3.8	9.25	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ				○					○															
762	04200-0-3-1	柴沢橋	一般県道	茶臼山高原設楽線	設楽町西納庫	1979	44	17	9	鋼橋	2019	B	Ⅰ		○					○													支承補修、伸縮装置取替			
763	04201-0-3-1	大洞橋	一般県道	茶臼山高原設楽線	設楽町西納庫	1980	43	16.7	9	鋼橋	2019	B	Ⅰ		○					○													支承補修、伸縮装置取替			
764	04202-0-3-1	BOX大洞橋下2	一般県道	茶臼山高原設楽線	設楽町西納庫	1981	42	4.8	9.1	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ				○					○															
765	04204-0-3-1	樽洞橋	一般県道	茶臼山高原設楽線	設楽町西納庫	1979	44	13	9	鋼橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																
766	04205-0-3-1	宮平橋	一般県道	茶臼山高原設楽線	設楽町西納庫	1977	46	11	7	鋼橋	2020	C1	Ⅲ			○					○						△		○	○			橋面舗装	23,000		
767	04206-0-3-1	天王橋	一般県道	茶臼山高原設楽線	設楽町西納庫	1977	46	19.8	8	鋼橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																
768	04207-0-3-1	小柴沢BOX橋	一般県道	茶臼山高原設楽線	設楽町西納庫字山田	1977	46	3.2	7	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ				○					○															
769	08052-0-3-1	茶臼山橋	一般県道	茶臼山高原設楽線	豊根村坂宇場	1978	45	40.95	8	鋼橋	2019	C2	Ⅲ		○					○						△	○	○	○				再塗装	32,000		
770	08053-0-3-1	花ノ木橋	一般県道	茶臼山高原設楽線	豊根村坂宇場	1978	45	28	7	鋼橋	2019	C1	Ⅱ		○					○						○							沓座モルタル補修、床版補強、コンクリ剥ぎ落し、伸縮装置補修、床版防水			

【橋梁年次計画（R5.04.01時点）】

管理事務所名：新城設楽建設事務所

番号	橋梁ID	橋梁名	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画										修繕計画 （△：設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
		漢字										対策区分 橋単位	健全性区分 橋単位	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)			再判定実施年月	再判定区分
771	08054-0-3-1	奥の嶋橋	一般県道	茶臼山高原設楽線	豊根村坂宇場	1978	45	25	8	鋼橋	2019	S2	Ⅱ		○					○														塗装塗り替え、断面修復			
772	08055-0-3-1	猪古里橋	一般県道	茶臼山高原設楽線	豊根村坂宇場	1978	45	20	8	鋼橋	2019	S2	Ⅱ		○					○														塗装塗り替え、断面修復、ひび割れ注入			
773	08056-0-3-1	豊津橋	一般県道	茶臼山高原設楽線	豊根村坂宇場	1978	45	40	7	鋼橋	2019	S2	Ⅱ		○					○														塗装塗り替え、断面修復、ひび割れ注入			
774	08057-0-3-1	牛ケ鼻橋	一般県道	茶臼山高原設楽線	設楽町（津具村）中手向	1978	45	17	7	鋼橋	2019	C1	Ⅱ		○					○														支承補修、伸縮装置取替、橋面防水			
775	08058-0-3-1	新郷路橋	一般県道	茶臼山高原設楽線	設楽町（津具村）郷路	1978	45	30	8	鋼橋	2019	B	Ⅰ		○					○							△		○	○				断面修復、橋面舗装	5,000		
776	08063-0-3-1	新椿沢橋	一般県道	茶臼山高原設楽線	設楽町（津具村）椿沢	1978	45	41	7	鋼橋	2019	S2	Ⅱ		○					○														支承補修、伸縮装置取替			
777	08064-0-3-1	折元橋	一般県道	茶臼山高原設楽線	設楽町（津具村）折元	1978	45	32	7	鋼橋	2019	B	Ⅰ		○					○																H28.10	Ⅰ
778	08065-0-3-1	面ノ木橋	一般県道	茶臼山高原設楽線	設楽町（津具村）天狗棚	1978	45	17	17.71	RC橋	2019	B	Ⅰ		○					○														断面修復		H29.3	Ⅰ
779	08066-0-3-1	樅の峰橋	一般県道	茶臼山高原設楽線	西納庫	1981	42	37	7	鋼橋	2019	C1	Ⅱ		○					○														支承補修、伸縮装置取替、橋面防水			
780	08067-0-3-1	本洞橋	一般県道	茶臼山高原設楽線	西納庫	1981	42	20	8	鋼橋	2019	C1	Ⅱ		○					○														断面修復、支承補修、伸縮装置取替、橋面防水			
781	08068-0-3-1	高原大橋	一般県道	茶臼山高原設楽線	西納庫	1981	42	89	6.5	鋼橋	2019	C1	Ⅱ		○					○														塗装塗り替え、橋面防水			
782	08069-0-3-1	平太郎橋	一般県道	茶臼山高原設楽線	西納庫	1981	42	42	8.75	鋼橋	2019	S2	Ⅱ		○					○														塗装塗り替え、橋面防水、支承補修、伸縮装置取替			
783	29012-0-3-1	梨ケ嶽BOX橋	一般県道	茶臼山高原設楽線	設楽町（津具村）津具	不明	不明	3.7	7.1	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ				○					○															
784	29013-0-3-1	天狗棚BOX橋	一般県道	茶臼山高原設楽線	設楽町（津具村）津具	不明	不明	2.5	7	ボックスカルバート	2021		Ⅰ				○					○															
785	29014-0-3-1	面ノ木BOX橋	一般県道	茶臼山高原設楽線	設楽町（津具村）津具	不明	不明	9.2	9.1	ボックスカルバート	2021	B	Ⅱ				○					○															
786	29015-0-3-1	BOX猿仲橋下5	一般県道	茶臼山高原設楽線	設楽町西納庫	不明	不明	3.7	7.1	ボックスカルバート	2020	B	Ⅰ			○					○																
787	29036-0-3-1	天狗棚西BOX	一般県道	茶臼山高原設楽線	設楽町津具字高笹	1979	44	9.1	7.85	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ				○					○															
788	29037-0-3-1	猿小屋橋上橋	一般県道	茶臼山高原設楽線	設楽町西納庫字本洞	1981	42	2.1	10	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ				○					○															
789	29038-0-3-1	BOX茶臼山線北	一般県道	茶臼山高原設楽線	豊根村坂宇場字五所平	不明	不明	3	7.3	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ				○																				
790	05342-0-3-1	朝霧橋	一般県道	七郷一色名号線	新城市七郷一色	1997	26	60	6.5	鋼橋	2019	M	Ⅱ		○					○														断面修復、ひび割れ注入、伸縮装置取替、橋面防水			
791	05343-0-3-1	大島橋	一般県道	七郷一色名号線	新城市七郷一色	1996	27	167	6.5	鋼橋	2019	M	Ⅱ		○					○														ひび割れ注入、橋面防水			
792	05344-0-3-1	唐沢橋	一般県道	七郷一色名号線	新城市七郷一色	1998	25	104	6.5	鋼橋	2019	M	Ⅱ		○					○														ひび割れ注入、橋面防水			
793	05345-0-3-1	雲仙橋	一般県道	七郷一色名号線	新城市七郷一色	1999	24	177	6.5	鋼橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
794	05346-0-3-1	新一の瀬橋	一般県道	七郷一色名号線	新城市名号	1996	27	210	6.5	鋼橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
795	05347-0-3-1	丹野橋	一般県道	七郷一色名号線	新城市名号	1992	31	48.55	7	PC橋	2019	M	Ⅱ		○					○														断面修復、ひび割れ注入、橋面防水			
796	05337-0-3-1	1号橋	一般県道	門谷豊岡線	新城市豊岡	1971	52	7.98	8.15	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○								△	○	○			補修設計	1,000		
797	05338-0-3-1	2号橋	一般県道	門谷豊岡線	新城市豊岡	1971	52	15	6.5	鋼橋	2019	C1	Ⅱ		○					○									△	○	○			補修設計	1,000		
798	05339-0-3-1	3号橋	一般県道	門谷豊岡線	新城市豊岡	1971	52	30	7.6	鋼橋	2022	C1	Ⅱ					○					○														
799	05340-0-3-1	4号橋	一般県道	門谷豊岡線	新城市門谷	1971	52	7.98	8.15	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○															H28.12	Ⅰ
800	05336-0-3-1	本宮山橋	一般県道	本宮山作手保永線	新城市作手保永	1975	48	30.9	7.5	鋼橋	2021	S2	Ⅱ				○												△	○	○			補修設計	1,000		
801	29016-0-3-1	闇苅BOX橋	一般県道	本宮山作手白鳥線	石原町	不明	不明	3.5	8.85	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ				○					○															
802	29017-0-3-1	北ノ入BOX橋	一般県道	本宮山作手白鳥線	新城市（作手村）作手白鳥	不明	不明	5.7	8.1	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ				○					○												断面修復		H28.8	Ⅰ
803	03789-1-3-2	谷下橋	主要地方道	豊橋乗本線	新城市（鳳来町）乗本	2021	1																														
804	03789-0-3-2	谷下橋	主要地方道	豊橋乗本線	新城市（鳳来町）乗本	2021	2	42	10	鋼橋	2022	B	Ⅰ					○					○														
~~805~~	~~03789-0-4-1~~	~~谷下橋~~	~~主要地方道~~	~~豊橋乗本線~~	~~新城市（鳳来町）乗本~~	~~1939~~	~~84~~	~~36.3~~	~~5.5~~	~~鋼橋~~	~~2017~~	~~C1~~	~~Ⅱ~~					~~○~~					~~○~~														
~~806~~	~~03789-1-4-1~~	~~谷下橋~~	~~主要地方道~~	~~豊橋乗本線~~	~~新城市（鳳来町）乗本~~	~~2021~~	~~1~~	~~42~~	~~10~~	~~鋼橋~~																											
~~807~~	~~29046-0-4-1~~	~~神明橋（架替）~~	~~一般県道~~	~~坂宇場津具設楽線~~	~~設楽町大字津具字麓~~	~~不明~~	~~不明~~	~~11.6~~	~~8.15~~																												
~~808~~	~~29027-0-4-1~~	~~【削除】岩伏BOX橋~~	~~一般県道~~	~~茶臼山高原設楽線~~	~~設楽町西名倉~~	~~不明~~	~~不明~~	~~3.2~~	~~7~~																												
~~809~~	~~29034-0-4-2~~	~~無名RC床版橋~~	~~一般国道~~	~~301号~~	~~新城市富岡字大屋敷~~	~~不明~~	~~不明~~	~~3~~	~~5.7~~	~~RC橋~~	~~2016~~						~~○~~					~~○~~															
~~810~~	~~29035-0-4-1~~	~~無名BOX橋~~	~~一般国道~~	~~301号~~	~~新城市富岡字半ノ木~~	~~不明~~	~~不明~~	~~3.1~~	~~6.7~~	~~ボックスカルバート~~	~~2016~~	~~B~~	~~Ⅰ~~				~~○~~					~~○~~															
~~811~~	~~29049-0-4-2~~	~~落合橋———~~	~~一般国道~~	~~420号~~	~~設楽町豊邦~~	~~不明~~	~~不明~~	~~31~~	~~9~~																												
~~812~~	~~29047-0-4-1~~	~~無名橋（命名すること）~~	~~主要地方道~~	~~瀬戸設楽線~~	~~設楽町田峯~~	~~不明~~	~~不明~~	~~8.08~~	~~6.5~~																												
~~813~~	~~03813-0-4-1~~	~~栃畑下橋~~	~~主要地方道~~	~~阿南東栄線~~	~~東栄町足込字栃畑~~	~~1982~~	~~41~~	~~2.2~~	~~9.9~~	~~RC橋~~	~~2020~~	~~C2~~	~~Ⅲ~~			~~○~~					~~○~~			~~△~~	~~△~~	~~○~~	~~○~~							~~断面修復~~			
814	29093-0-3-1	安沢1号橋	一般国道	257号	設楽町清崎	2022	1	58	7.5	PC橋																											
815	03572-0-3-2	宇利橋	一般国道	301号	新城市富岡字東門沢	2022	1	4.9	8.7	ボックスカルバート																											
816	29104-0-3-1	月引田大橋	一般国道	473号	東栄町大字月	不明	不明	39.1	10	鋼橋																											