


添付資料 04 入居者移転計画（基本手順）

本計画は入居者の移転に係る基本手順を示したものであり、事業者はこれを踏まえ、建替住棟等の工程を立案すること。

1 既存住棟等の解体撤去（第1工区）

既存住棟（1号棟）の入居者の仮移転（本事業対象外）完了後、第1工区既存住棟（1号棟）等の解体撤去を行う。（2026年10月以降）




2 建替住棟（第1工区建替住棟・集会所）等の整備（第1工区）

第1工区に、第1工区建替住棟等を整備し、県に引渡しを行う。


その後、仮移転者及び既存住棟（2号棟及び3号棟の一部）の入居者は、第1工区建替住棟に本移転（本事業対象外）する。

第1工区建替住棟の管理開始後の移転等期間は概ね5か月を要し、その間工事は行えない。



3 既存住棟等の解体撤去（第1工区・第2工区）

第1工区既存住棟（2号棟）及び既存集会所、第2工区既存住棟（3号棟）等の解体撤去を行う。




4 建替住棟（第2工区建替住棟・附帯施設）等の整備（第1工区・第2工区）

第1工区に、附帯施設及び通路①等を整備し、県に引渡しを行う。

第2工区に、第2工区建替住棟等を整備し、県に引渡しを行う。


その後、仮移転者及び既存住棟（4号棟、5号棟、6号棟の一部）の入居者は、第2工区建替住棟に本移転（本事業対象外）する。

第2工区建替住棟の管理開始後の移転等期間は概ね5か月を要し、その間工事は行えない。




5 既存住棟等の解体撤去（第2工区）

第2工区既存住棟（4号棟）等の解体撤去を行う。



6 附帯施設（附帯施設・通路）等の整備（第2工区）

第2工区に、附帯施設、通路②及び通路③等を整備し、県に引渡しを行う。



注記

- ・ 通路①②③は引渡し後に、県から豊橋市に道路として移管する予定（第1回移管：通路①、第2回移管：通路②③）であるため、将来道路認定された場合に建築基準法関係規定を満たす計画とすることを条件とする。